КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

9 апреля 2024 года дело № 7527-24-00-2/1539 город Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в составе:
председательствующего судьи Исмаилбаевой Л.А.
при секретаре судебного заседания Жексембай Б.
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Коммунальное государственное учреждение «Региональное командование «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ABM Building 2007»

ТРЕТЬИ ЛИЦА:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Қабылан эксперт»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Тырна»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1. о признании недобросовестным поставщиком государственных закупок;
2. о взыскании неустойки;
3. об обязании завершить работы

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представитель истца Абушахманова А.К.;
представители ответчика Жантасов А., Ахметова А.;
представитель третьего лица Токтамысов А.
представитель третьего лица Валишев Р.
прокурор Кельдинова Ж.

Документ подписан: Исмаилбаева Л. А., 16.04.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

27 июня 2022 года коммунальное государственное учреждение «Региональное командование «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» (далее-заказчик/истец) и товарищество с ограниченной ответственностью «ABM Building 2007» (далее-поставщик/ответчик) заключили договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 040740002533/220075/00 (далее-Договор), согласно которому поставщик обязался выполнить работы по строительству сетей электроснабжения в микрорайоне Колхозшы Турксибского района на сумму 2 305 772 976.36 тенге.

Срок выполнения работ-31 декабря 2023 года.

Коммунальное государственное учреждение «Региональное командование «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» обратилось в суд с иском о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки в размере 14 149 052, 50 тенге.

Заказчиком произведены платежи на сумму 1 969 628 418,01 тенге (в том числе аванс 135 490 525,01 тенге), работы выполнены на сумму 1 834 137 893 тенге.

Таким образом, сумма взятых и неисполненных обязательств составляет сумму в размере 471 635 083,36 тенге (2 305 772 976,36 – 1 834 137 893).

Требования основаны на том, что ответчик до настоящего времени надлежащим образом не представил истцу акт приемки построенного объекта в эксплуатацию, что свидетельствует о явном нарушении графика производственных работ со стороны ответчика.

Согласно уточнению к иску просит суд признать поставщика недобросовестным участником государственных закупок, взыскать неустойку в размере 14 149 052, 50 тенге и сумму выплаченного аванса в размере 135 490 525,50 тенге.

В следующем уточнении к иску ссылается на то, что Строительство объекта «Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения» электроснабжения мкр. Колхозшы, Турксисбкого района является социально значимым объектом для города, в связи с чем, просит суд:

Признать ТОО «ABM-Building 2007» недобросовестным участником государственных закупок;

Обязать ТОО «ABM-Building 2007» завершить работы по Договору о государственных закупках № 040740002533/220075/00 от 27 июня 2022 года по специфике 012-015-431: «Строительство сетей электроснабжения в мкр. Колхозшы Турксибского района»;

Взыскать с ТОО «ABM-Building 2007» сумму неустойки в размере 14 149 052,50 тенге и сумму выплаченного аванса в размере 135 490 525,01 тенге в доход местного бюджета по реквизитам УГД Алмалинского района г.

Документ подписан: Исмаилбаева Л. А., 16.04.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Алматы, банк бенефициара - РТУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК», БИН бенефициара: 910 740 000 153, ПИК бенефициара: KZ24 0701 05KS N000 0000, БИК банка бенефициара: KKMFKZ2A, КПП: 911, КБК: 204 113.

В итоговом уточнении истец просит суд признать ТОО «ABM-Building 2007» недобросовестным участником государственных закупо, обязать ТОО «ABM-Building 2007» завершить работы по Договору о государственных закупках № 040740002533/220075/00 от 27 июня 2022 года по специфике 012-015-431: «Строительство сетей электроснабжения в мкр. Колхозшы Турксибского района» и взыскать с ТОО «ABM-Building 2007» сумму неустойки в размере 14 149 052,50 тенге.

Согласно отзыву ответчика, отсутствует вина в просрочке выполнения работ, поскольку строительство вынужденно неоднократно приостанавливалось.

Сообщив о неготовности подключения питания в РУ-1 О кВ подстанции: 0-10 кв ПС Туздыбастау - РП 10 кв.

Из отзыва на уточнение к иску следует, что ответчик не уклоняется от завершения работ, однако необходимо внести изменения в проектную документацию и продлить срок исполнения договора.

Представитель истца Абушахманова А.К. в суде поддержала доводы иска. Просила суд удовлетворить требования в полном объеме.

В суде представители ответчика Жантасов А., Ахметова А. иск не признали, по основаниям изложенным в отзыве на иск и отзыве к уточнению на иск. Просили в удовлетворении иска отказать, поскольку иск инициирован преждевременно, без соблюдения досудебного урегулирования спора.

В суде представитель третьего лица Токтамысов А. разрешение спора составил на усмотрение суда, предоставив письменные пояснения суду.

Представитель третьего лица Валишев Р. оставил разрешение спора на усмотрение суда, предоставив письменные пояснения суду.

Прокурор дал заключение об удовлетворении иска в полом объеме.

<u>МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:</u>

По требованию №1.

В силу статьи 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК), обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 616 ГК, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.

Документ подписан: Исмаилбаева Л. А., 16.04.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Согласно заключенного договора о государственных закупках работ в сфере строительства № 040740002533/220075/00 от 27 июня 2022 года поставщик обязался выполнить работы по строительству сетей электроснабжения в микрорайоне Колхозшы Турксибского района на сумму 2 305 772 976.36 тенге.

Установлено, что работы выполнены поставщиком на сумму 1 834 137 893 тенге.

В срок до 31 декабря 2023 года поставщиком работы на сумму 471 635 083,36 тенге не выполнены.

Ответчик в судебном заседании пояснил, что вины ответчика в просрочке выполнения работ не имеется, поскольку строительство вынужденно неоднократно приостанавливалось, в виду неготовности подключения питания в РУ-1 О кВ подстанции: 0-10 кв ПС Туздыбастау - РП 10 кв.

В судебном заседании установлено, что строительство ПС Туздыбастау осуществляется в рамках типового договора о государственных закупках работ в сфере строительства 040740002533/210013/00 от 03.02.2021 года заключенного между Истцом и Товариществом с ограниченной ответственностью ”EC ENERGY Qazaqstan”, где срок завершения работ продлен до 30.09.2024 года.

Ответчик пояснил суду, что не производит работы поскольку имеет место быть неготовность подключения питания в РУ-1 О кВ подстанции: 0-10 кв ПС Туздыбастау - РП 10 кв.

Из пояснений как технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью «Қабылан эксперт» так и авторского надзора Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Тырна» следует, что работы ответчиком на объекте не ведутся, строительство кабельных линий 10кв с волоконно-оптической линией связи от строящейся ПС Туздыбастау до РП 10 кв в кабельных каналах.

Ненадлежащее исполнение ответчиком условий договора влечет для него наступление последствий, предусмотренных подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках».

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок подлежат удовлетворению.

По требованию №2.

В соответствии со статьей 293 ГК, неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Документ подписан: Исмаилбаева Л. А., 16.04.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Согласно пункту 8.3 Договора, в случае просрочки сроков выполнения работ, заказчик удерживает с подрядчика неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. При этом сумма неустойки не должна превышать 10% от общей суммы договора.

Сумма неустойки за 30 дней просрочки, исходя из суммы неисполненных обязательств 47 163 508,3 тенге, составляет 14 149 052,50 тенге (47 163 508,3х0,1%)х30=14 149 052,50).

Суд приходит к выводу, что расчет произведен верно и требование истца о взыскании с ответчика в доход государства неустойки в сумме 14 149 052,50 тенге подлежит удовлетворению.

По требованию №3.

В силу требований пункта 1 статьи 277 ГК, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Как следует из материалов дела, ответчик принял на себя обязательства по выполнению строительства сетей электроснабжения в микрорайоне Колхозшы Турксибского района на сумму 2 305 772 976.36 тенге.

Как установлено в суде по Договору Заказчиком была оплачена Подрядчику сумма в размере 1 969 628 418,01 тенге, работы выполнены на сумму 1 834 137 893 тенге, остаток неисполненных обязательств составляет сумму в размере 471 635 083,36 тенге.

В соответствии с пунктом 1 статьи 651 ГК по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иную строительную работу, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять ее результат и уплатить за нее обусловленную цену

В силу пункта 23 статьи 43 Закона «О государственных закупках» договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

Таким образом суд приходит к выводу, что принятые на себя обязательства ответчиком надлежащим образом выполнены не были, что нашло в суде свое подтверждение.

В этой связи суд считает необходимым обязать ТОО «ABM-Building 2007» завершить работы по Договору о государственных закупках № 040740002533/220075/00 от 27 июня 2022 года по специфике 012-015-431: «Строительство сетей электроснабжения в мкр. Колхозшы Турксибского района».

Документ подписан: Исмаилбаева Л. А., 16.04.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Согласно с частью 1 статьи 117 ГПК, с ответчика в доход государства подлежит взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 428 164 тенге (1 846 тенге+426 318 тенге) и сумма государственной пошлина за признание недобросовестным участником государственных закупок.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, **суд**

РЕШИЛ:

Иск коммунального государственного учреждения «Региональное командование «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» к товариществу с ограниченной ответственностью «ABM Building 2007» о признании недобросовестным участником государственных закупок, взыскании неустойки, обязании завершить работы–удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «ABM Building 2007» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «ABM Building 2007» в доход государства судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 846 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) тенге

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «ABM Building 2007» сумму неустойки в размере 14 149 052,50 (четырнадцать миллионов сто сорок девять тысяч пятьдесят два) тенге 50 тиын в доход местного бюджета по реквизитам УГД Алмалинского района г. Алматы, банк бенефициара - РТУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК», БИН бенефициара: 910 740 000 153, ПИК бенефициара: KZ24 0701 05KS N000 0000, БИК банка бенефициара: KKMFKZ2A, КПП: 911, КБК: 204 113.

Обязать ТОО «ABM-Building 2007» завершить работы по Договору о государственных закупках № 040740002533/220075/00 от 27 июня 2022 года по специфике 012-015-431: «Строительство сетей электроснабжения в микрорайоне Колхозшы Турксибского района».

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «ABM Building 2007» в доход государства судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 428 164 (четыреста двадцать восемь тысяч сто шестьдесят четыре) тенге.

На решение могут быть поданы апелляционная жалоба сторонами и (или) ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в судебную коллегию по гражданским делам Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной

Документ подписан: Исмаилбаева Л. А., 16.04.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья Исмаилбаева Л.А.

Документ подписан: Исмаилбаева Л. А., 16.04.2024

7527-24-3-1/1547