Стройка: **Капитальный ремонт административного здания г. Алматы, пр. Абая, 125 - ул. Жарокова, Алмалинский район**

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							накладные расходы с коэффициентом 72%, согласно, приложение №2 приказ №249-нк от 14.11.2017					
		РАЗДЕЛ 1. Кладка и армрование кирпичных стен, КЖ-7										
1	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Кирпич М100, раствор М50**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	133,3333333		3375,44	253,87	450059	33850	212606	152540	650807
		НР - 72%; СП - 8%				1527,02	61,94	203603	8258		48208	
2	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	5,23778		77667,32	2316,92	406804	12136	--	287230	749558
		НР - 72%; СП - 8%				75350,40	813,78	394669	4262		55523	
3	С121-050205-0301	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	4,40286		232448,00	--	1023436	--	1023436	--	1105311
		СП - 8%				--	--	--	--		81875	
4	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,2708		232449,00	--	62947	--	62947	--	67983
		СП - 8%				--	--	--	--		5036	
5	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2074		216789,00	--	44962	--	44962	--	48559
		СП - 8%				--	--	--	--		3597	

6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35672	249258,00	--	88915	--	88915	--	96029
		СП - 8%			--	--	--	--		7113	
7	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8 ГОСТ 28778-90	шт.	522	29,00	--	15138	--	15138	--	16349
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2092262	45985	1448004	439770	2734596
							598271	12521	--	202563	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2092262				
		Материалы	Тенге				212606				
		Всего заработная плата	Тенге					610792			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1235399				
		Накладные расходы	Тенге				439770				
		Сметная прибыль	Тенге				202563				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2734595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					610792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2734595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					610792			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия, КЖ-10,11									
		Плита Пм-1, 1 шт									
8	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия толщиной более 200 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,15	28414,04	1540,95	32676	1772	22400	6446	42252
		НР - 72%; СП - 8%			7394,50	390,10	8504	449		3130	
9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03003	216789,00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06142	215009,00	--	13206	--	13206	--	14262
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	207694,00	--	39379	--	39379	--	42529
		СП - 8%			--	--	--	--		3150	
		Плита Пм-2, 1 шт									
12	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия толщиной более 200 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,11	28414,04	1540,95	31540	1710	21622	6221	40782
		НР - 72%; СП - 8%			7394,50	390,10	8208	433		3021	
13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03003	216789,00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	

14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06142	215009,00	--	13206	--	13206	--	14262
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	207694,00	--	39379	--	39379	--	42529
		СП - 8%			--	--	--	--		3150	
		Плита Пм-3, 1 шт									
16	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия толщиной более 200 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,09	28414,04	1540,95	30971	1680	21231	6109	40047
		НР - 72%; СП - 8%			7394,50	390,10	8060	425		2966	
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03003	216789,00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06142	215009,00	--	13206	--	13206	--	14262
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	207694,00	--	39379	--	39379	--	42529
		СП - 8%			--	--	--	--		3150	
		Плита Пм-4, 1 шт									
20	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия толщиной более 200 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,09	28414,04	1540,95	30971	1680	21231	6109	40047
		НР - 72%; СП - 8%			7394,50	390,10	8060	425		2966	
21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03003	216789,00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06142	215009,00	--	13206	--	13206	--	14262
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	207694,00	--	39379	--	39379	--	42529
		СП - 8%			--	--	--	--		3150	
		Плита Пм-5, 4 шт									
24	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия толщиной более 200 мм. Устройство. Бетон В25	м3	4,96	28414,04	1540,95	140934	7643	96614	27800	182233
		НР - 72%; СП - 8%			7394,50	390,10	36677	1935		13499	
25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12012	216789,00	--	26041	--	26041	--	28124
		СП - 8%			--	--	--	--		2083	

26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24568	215009,00	--	52823	--	52823	--	57049
		СП - 8%			--	--	--	--		4226	
27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7584	207694,00	--	157515	--	157515	--	170116
		СП - 8%			--	--	--	--		12601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				739850	14485	655857	52685	855938
							69508	3667	--	63400	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				739850				
		Материалы	Тенге				183099				
		Всего заработная плата	Тенге					73175			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				472758				
		Накладные расходы	Тенге				52686				
		Сметная прибыль	Тенге				63403				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				855940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					73175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				855940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					73175			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3590534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				667780				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60470			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16188			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2103861		
		- Накладные расходы	Тенге							492455	
		- Сметная прибыль	Тенге							265963	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				3 590 534					
		в том числе оборудование				-					
		СМР				3 590 534					
		Временные здания и сооружения 0,9%		1,20%		43 086					
		ИТОГО с временными				3 633 620					
		Зимние удорожание 1,08%		1,35%		49 054					
		ИТОГО с зимними удорожаниями				3 682 674					
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%		73 653					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				3 756 328					
		Итого в текущих ценах на 2020 год, к=1,050036		1,049901		3 943 772					
		НДС 12%		12%		473 253					
		Итого с НДС по смете				4 417 025					
		Итого с учетом тендерной скидки		0,9		3 975 322					

Заказчик

Руководитель РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области"

_____ Камитов А.Н.

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб"

_____ Бердалиев Т.А.

Подрядчик

Директор ТОО "AsiaMax"

_____ Кудранов А.А.