Форма 2В

Заказчик: ТОО "Кокше Дизель"
Подрядчик: ТОО "Aibar company"

Наименование стройки - "Строительство гаражей и контрольно-пропусконого пункта по адресу: г.Кокшетау, по ул. Ш.Уалиханова, 193А/1"

Наименование объекта - "Строительство гаража "Б" по адресу: г.Кокшетау, по ул. Ш.Уалиханова, 193А/1"
Договор № 5/2018 от 1 сентября 2018 г.

АКТ № 2

выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	134,9		120,33 3,97	116,36 17,08	54820 1807	53012 7782	--	6904 4938	68 253
2	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	134,9		205,00 --	-- --	42072 --	-- --		-- 3366	45 643
3	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	134,9		120,33 3,97	116,36 17,08	25343 835	24508 3597	--	3192 2283	30 818
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23		804,82 804,82	-- --	56678 56678	-- --	--	40808 7799	105 286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									250 000
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты												
		Фундамент монолитный ФМ										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	27		18426,77 1171,80	1084,07 224,63	29483 1875	1735 359	25873	203 2521	136 148
2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	18,3		28402,39 6574,58	1896,26 403,68	365823 84681	24424 5199	256718	81791 35809	193 369
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,401		18646,29 17016,66	1341,63 354,00	13780 12576	992 262	212	11682 2037	11 000
4	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,138		400199,25	5013,72	76454	958	68772	6408	35 796

		НР - 91%; СП - 8%			35195,10	1662,95	6724	318		6629			
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,533	852,17	20,79	435630	10627	292786	124140	123 686		
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	132217	1267		44782			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								500 000		
						РАЗДЕЛ 3. Каркас							
1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	4,316	24309,39	11259,51	436110	201996	39704	171145	255 776		
		НР - 69%; СП - 8%			10836,65	2989,21	194410	53626		48580			
2	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж СТ, СГ1	т конструкций	4,449	84540,22	21204,48	676998	169805	19450	366314	444 224		
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	487743	43147		83465			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								700 000		
						РАЗДЕЛ 4. Фермы балки							
1	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, фермы, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,577	53618,88	27194,84	747233	378987	65178	262086	534 131		
		НР - 69%; СП - 8%			21747,15	5508,48	303068	76766		80745			
2	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,232	29148,69	10039,25	348618	120069	46759	148194	265 869		
		НР - 69%; СП - 8%			15199,80	2757,93	181790	32985		39745			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								800 000		
						РАЗДЕЛ 5. Стены							
1	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	92,056	2676,83	1069,92	2964241	1184796	1350637	488869	290 890		
		НР - 69%; СП - 8%			387,23	252,58	428808	279698		276249			
2	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	102,284	2080,10	951,78	4530243	2072882	1124284	1484456	509 110		
		НР - 69%; СП - 8%			612,09	375,73	1333077	818309		481176			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								800 000		
						РАЗДЕЛ 6. Кровля							
1	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	157,2	1282,18	679,30	945149	500737	58195	364335	93 340		
		НР - 69%; СП - 8%			523,94	192,37	386217	141804		104759			
2	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ограждающие кровли из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	174,667	2080,10	951,78	4530243	2072882	1124284	1484456	431 660		
		НР - 69%; СП - 8%			612,09	375,73	1333077	818309		481176			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								525 000		

РАЗДЕЛ 7. Утепление, гидроизоляция

1	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	111,111	1232,46 722,38	102,67 13,06	35101 20573	2924 372	11604	19689 4383	162 131
2	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	111,111	825,95 435,86	50,51 7,44	23523 12413	1439 212	9671	11868 2831	104 728
3	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	111,111	733,95 365,34	31,13 15,15	20903 10405	886 431	9612	10186 2487	91 998
4	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/уклон-30-50/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	111,110	375,83 17,57	21,72 10,02	10704 500	619 285	9585	739 915	33 861
5	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	100,111	17026,10 4102,37	1801,62 599,37	1793 432	190 63	1171	465 181	7 281
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге								400 000
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СО СКИДКОЙ										3 975 000
	в т.ч НДС 12%										-

Заказчик:

ТОО "Кокше Дизель"

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "Pro-Эксперт-Group" Тлеубаев Т.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Aibar company"

Тастембеков М.П.