Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

"26" марта 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСПМК-519», Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, офисное помещение 88

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Сычёва Александра Викторовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция ВЛ 500 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 500 кВ Л-5726 Житикара - Сокол» в Костанайской области - Житикаринский район, Денисовский район, район Беимбета Майлина

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», Атакулов Ермаханбет Тиллабекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Энерго-РЭМ», ТОО «Инфраэнерго», ТОО «Механизированная колонна №13», ТОО «Электросервис»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АСПМК-519», №01-25-Д-617-2-РП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Заключение ТОО «ESN Expertise» № EE-0018/20 от 26.08.2020 г., приказ АО «KEGOC» № 159 от 28.08.2020 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **ВЛ 500 кВ Л-5726 Житикара – Сокол в том числе:** | **км** | **180,5** | **180,5** | **180,5** | **180,5** |
| Провод сталеалюминиевый АС 400/51 | км/тн | 1665,22/2 481,18 | 1665,22/2 481,18 | 1665,22/2 481,18 | 1665,22/2 481,18 |
| Трос с оптическим сердечником ОКГТ-ц-1-24 (G.652)-10,5/52 | км | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 |
| Трос с оптическим сердечником ОКГТ-ц-1-24 (G.652)-12/53 | км | 14,115 | 14,115 | 14,115 | 14,115 |
| Грозозащитный трос ТК-11.0-Г-В-С-Н-Р/1570/(160) | км/тн | 185,03/116,09 | 185,03/116,09 | 185,03/116,09 | 185,03/116,09 |
| Изоляторы стеклянные, в том числе: | шт | 40 778 | 40 778 | 40 778 | 40 778 |
| ПС120Б | шт | 34 843 | 34 843 | 34 843 | 34 843 |
| ПС160Д | шт | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 920 |
| ПС70Е | шт | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 |
| Фундамент АФ5 | шт | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Фундамент АФ4 | шт | 185 | 185 | 185 | 185 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 01-25-Д-617-2-РП-ПП Паспорт проекта; 01-25-Д-617-2-РП-ПЗ Пояснительная записка; 01-25-Д-617-2-РП-ПОС Проект организации строительства; 01-25-Д-617-2-РП-СД Сметная документация. Прайс-листы; 01-25-Д-617-2-РП-ЭВ Рабочий проект; 01-25-Д-617-2-РП-ОВОС Раздел «Охрана окружающей среды»;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2020 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2023 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 месяцев;
фактически, месяц: 38 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания (в материалах) предусмотрена в проектно-сметной документации 84,75 % и фактически применено 81,36% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не применимо

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение не прилагается, не применимо к данному объекту);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ВЛ 500 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 500 кВ Л-5726 Житикара - Сокол»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Генеральный подрядчик**
Сычёв Александр Викторович 26 марта
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

АСПМК-519