Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Физическое лицо Алибекова Жанар Абудалиевна**
Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "De Support"**
Наименование объекта: **Строительство магазина и общежитии с инженерными сетями по адресу город Шымкент, мкр. Кайтпас, ул.Нурмекен №22**
Договор: **№46 от 22.05.2023 г.**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на **декабрь 2023 года**

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№46	22.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магазина и общежитии с инженерными сетями по адресу город Шымкент, мкр. Кайтпас, ул.Нурмекен №22	120 000 000,00	107 142 857,14							12 857 142,86	120 000 000,00
Всего к оплате										**120 000 000,00**

Исполнитель:
ТОО "DE SUPPORT"
Директор _____ **Азимбаев Д.О.**

Технический надзор:
ТОО "Регион технадзор"
Директор _____ **Керимкулова А.К.**

Заказчик:
ФЛ "Алибекова Жанар Абудалиевна"
_____ **Алибекова Ж.А.**

Авторский надзор:
ТОО "TIME Проект"
Директор _____ **Керимкулова А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Физическое лицо Алибекова Жанар Абудалиевна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **Товарищество с ограниченной ответственностью "De Support"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина и общежитии с инженерными сетями по адресу город Шымкент, мкр. Кайтпас, ул.Нурмекен №22**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина и общежитии с инженерными сетями по адресу город Шымкент, мкр. Кайтпас, ул.Нурмекен №22**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46** от **22.05.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2023г. (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Общестроительные работы										
1	1	1101-0101-0231 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	165	85,53 4,24	81,29 17,47	14112,00 700,00	13413,00 2883,00		2579,00 1335,00	18026,00	
2	2	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	28	54,85 0,00	54,85 18,03	1536,00 0,00	1536,00 505,00		363,00 152,00	2051,00	
3	3	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	24,5	2189,32 2189,32	0,00 0,00	53638,00 53638,00	0,00 0,00		38620,00 7381,00	99639,00	
4	4	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	160	774,95 2,61	772,21 249,13	123992,00 418,00	123554,00 39861,00	21,00	29000,00 12240,00	165232,00	
5	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	140	55,36 0,00	55,36 18,50	7750,00 0,00	7750,00 2590,00		1865,00 769,00	10384,00	
6	6	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	10	1357,60 1357,60	0,00 0,00	13576,00 13576,00	0,00 0,00		9775,00 1868,00	25219,00	
7	7	1101-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	150	113,07 0,00	113,07 38,55	16961,00 0,00	16961,00 5783,00		4164,00 1691,00	22816,00	
8	8	1101-0201-0308 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	150	8,36 0,00	8,36 4,13	1254,00 0,00	1255,00 620,00		446,00 137,00	1837,00	
9	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,3	22391,40 2170,58	1667,97 416,13	29109,00 2822,00	2168,00 541,00	24119,00	3060,00 2574,00	34743,00	
10	10	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	1,825	7094,00		12947,00		12947,00	1036,00	13983,00	
11	11	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	5,9	40779,53 12178,38	2921,99 747,83	240599,00 71852,00	17240,00 4412,00	151507,00	69401,00 24800,00	334800,00	
12	12	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004573	331233,00		1515,00		1515,00	121,00	1636,00	
13	13	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,9027	7094,00		6404,00		6404,00	512,00	6916,00	
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05329	363720,00		19383,00		19383,00	1551,00	20934,00	
15	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0815	321292,00		26185,00		26185,00	2095,00	28280,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38	3819,36 479,11	27,31 4,59	145136,00 18206,00	1037,00 174,00	125892,00	17094,00 12979,00	175209,00	
17	17	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,3	22391,40 2170,58	1667,97 416,13	141066,00 13675,00	10509,00 2622,00	116883,00	14830,00 12472,00	168368,00	
18	18	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	58,8	38107,10 7323,26	3087,73 715,56	2240697,00 430608,00	181559,00 42075,00	1628531,00	430141,00 213667,00	2884505,00	
19	19	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань меночная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,96352	7094,00 1682,00		21023,00		21023,00		22705,00	
20	20	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,01471	331233,00 26888,00		336105,00		336105,00		362993,00	
21	21	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	168	3819,36 479,11	27,31 4,59	641652,00 80490,00	4588,00 771,00	556574,00	75573,00 57379,00	774604,00	
22	22	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,9	31395,60 6327,77	11,75 0,00	122443,00 24678,00	46,00 0,00	97719,00	23198,00 11651,00	157292,00	
23	23	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,004121	25977,62 23597,18	2203,76 1029,45	107,00 97,00	9,00 4,00	1,00	92,00 16,00	215,00	
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	363720,00		698,00		698,00	56,00	754,00	
25	25	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,002201	321292,00		707,00		707,00	57,00	764,00	
26	26	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором М75 толщиной 2см	$м^2$ поверхности	31	1572,01 733,77	18,48 9,18	48732,00 22747,00	573,00 285,00	25413,00	21419,00 5612,00	75763,00	
27	27	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1085,28	19716,87 11067,69	4243,25 1230,27	21398325,00 12011543,00	4605114,00 1335187,00	4781668,00	12412456,00 2704865,00	36515646,00	
28	28	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	412,4064	51455,00		21220371,00		21220371,00	1697630,00	22918001,00	
29	29	1108-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^3$ стен (без вычета проемов)	3859,408	502,66 502,66	0,00 0,00	1939970,00 1939970,00	0,00 0,00		1804157,00 299529,00	4043656,00	
30	30	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции /СТ-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0267	524029,55 114731,14	3540,41 1239,45	13992,00 3063,00	94,00 33,00	10834,00	2880,00 1350,00	18222,00	
31	31	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00818	405758,00		3319,00		3319,00	266,00	3585,00	
32	32	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	33,6	55923,90 17091,36	7218,41 1667,97	1879043,00 574270,00	242539,00 56044,00	1062235,00	573585,00 196210,00	2648838,00	
33	33	234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	$м^3$	12	35879,00		430548,00		430548,00	34444,00	464992,00	
34	34	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	3,01	42012,02 10083,84	7119,60 1736,59	126456,00 30352,00	21430,00 5227,00	74674,00	32377,00 12707,00	171540,00	
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07574	363720,00		27548,00		27548,00	2204,00	29752,00	
36	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10479	339973,00		35626,00		35626,00	2850,00	38476,00	
37	37	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	$м^3$	6,78	91568,34 25653,99	6668,52 1549,40	620833,00 173934,00	45213,00 10505,00	401687,00	167839,00 63094,00	851766,00	
38	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,018104	363720,00		6585,00		6585,00		7112,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							527,00		
39	39	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,67794	321292,00		217817,00		217817,00		235242,00	
											17425,00		
40	40	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	9,37	42012,02	7119,60	393653,00	66711,00	232456,00	100789,00	533997,00	
						10083,84	1736,59	94486,00	16272,00		39555,00		
41	41	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	10,4288	88213,78	9558,70	919964,00	99686,00	526188,00	288653,00	1305306,00	
						28199,81	2216,05	294090,00	23111,00		96689,00		
42	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,74551	363720,00		2453477,00		2453477,00		2649755,00	
											196278,00		
43	43	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,426766	321292,00		458409,00		458409,00		495082,00	
											36673,00		
44	44	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1	419689,11	2083,35	419689,00	2084,00		380907,00	864644,00	
						417605,76	973,72	417606,00	974,00		64048,00		
45	45	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	174,31	88213,78	9558,70	15376544,00	1666177,00	8794858,00	4824627,00	21817265,00	
						28199,81	2216,05	4915509,00	386280,00		1616094,00		
46	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,1564	363720,00		3330366,00		3330366,00		3596795,00	
											266429,00		
47	47	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,044741	321292,00		978251,00		978251,00		1056511,00	
											78260,00		
48	48	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	420,4	637,62	18,54	268055,00	7794,00	202002,00	55653,00	349605,00	
						138,58	5,31	58259,00	2232,00		25897,00		
49	49	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	420,4	1592,28	76,91	669395,00	32333,00	254182,00	360379,00	1112156,00	
						910,75	21,02	382879,00	8837,00		82382,00		
50	50	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,243832	973767,00		237436,00		237436,00		256431,00	
											18995,00		
51	51	234-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой толщиной от 130 до 170 мм	$м^3$	10,2	52930,00		539886,00		539886,00		583077,00	
											43191,00		
52	52	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,47	55923,90	7218,41	194056,00	25048,00	109701,00	59236,00	273555,00	
						17091,36	1667,97	59307,00	5788,00		20263,00		
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,081172	363720,00		29524,00		29524,00		31886,00	
											2362,00		
54	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,134744	339973,00		45809,00		45809,00		49474,00	
											3665,00		
55	55	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0422	101926,25	3917,38	4301,00	165,00	359,00	2631,00	7487,00	
						89513,01	829,47	3777,00	35,00		555,00		
56	56	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холоднотянутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,05741	1045837,00		60042,00		60042,00		64845,00	
											4803,00		
57	57	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2,1112	2645,00		5584,00		5584,00		6031,00	
											447,00		
58	58	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,90245	140,96	3,25	127,00	3,00	56,00	47,00	188,00	
						75,41	0,45	68,00	0,00		14,00		
59	59	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,90245	124,22	2,38	112,00	2,00	70,00	28,00	151,00	
						44,06	0,45	40,00	0,00		11,00		
60	60	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	420,14	1312,83	36,67	551572,00	15406,00	391432,00	135903,00	742471,00	
						344,49	7,11	144734,00	2987,00		54996,00		
61	61	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2		0,252084	973767,00		245471,00		245471,00		265109,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							19638,00		
62	62	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	420,14	1592,28 910,75	76,91 21,02	668981,00 382643,00	32313,00 8831,00	254025,00	360157,00 82331,00	1111469,00	
63	63	234-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой толщиной от 130 до 170 мм	$м^3$	63,021	52930,00		3335702,00		3335702,00	266856,00	3602558,00	
64	64	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	420,14	969,29 390,71	163,44 44,53	407238,00 164153,00	68668,00 18709,00	174417,00	168232,00 46039,00	621509,00	
65	65	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	9,11753	251564,71 41118,68	1221,04 502,75	2293649,00 374901,00	11133,00 4584,00	1907615,00	341536,00 210815,00	2846000,00	
66	66	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,01787	1189326,00		21254,00		21254,00	1700,00	22954,00	
67	67	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	8,9211	1620,79 1527,49	92,54 43,93	14459,00 13627,00	826,00 392,00	7,00	12617,00 2166,00	29242,00	
68	68	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,015166	121212,00		1838,00		1838,00	147,00	1985,00	
69	69	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,059771	1649038,00		98565,00		98565,00	7885,00	106450,00	
70	70	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,008921	108426,00		967,00		967,00	77,00	1044,00	
71	71	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,44572	182920,36 31674,86	2085,82 973,72	81531,00 14118,00	930,00 434,00	66483,00	13097,00 7570,00	102198,00	
72	72	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,000669	1189326,00		795,00		795,00	64,00	859,00	
73	73	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,44572	1620,79 1527,49	92,54 43,93	722,00 681,00	42,00 20,00		630,00 108,00	1460,00	
74	74	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000758	121212,00		92,00		92,00	7,00	99,00	
75	75	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,002986	1649038,00		4925,00		4925,00	394,00	5319,00	
76	76	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000446	108426,00		48,00		48,00	4,00	52,00	
77	77	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,67821	206993,83 41745,60	1718,18 826,30	140385,00 28312,00	1165,00 560,00	110908,00	25985,00 13310,00	179680,00	
78	78	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,002041	1189326,00		2428,00		2428,00	194,00	2622,00	
79	79	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,67821	1620,79 1527,49	92,54 43,93	1099,00 1036,00	63,00 30,00	1,00	959,00 165,00	2223,00	
80	80	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,001153	121212,00		140,00		140,00	11,00	151,00	
81	81	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,004544	1649038,00		7493,00		7493,00	599,00	8092,00	
82	82	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000678	108426,00		74,00		74,00	6,00	80,00	
83	83	1112-0101-0719 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию	$м^2$ кровли	420,14	2647,46 1393,92	15,21 6,82	1112304,00 585642,00	6390,00 2865,00	520272,00	541426,00 132298,00	1786028,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	224-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	420,14	2990,00		1256219,00		1256219,00		1356716,00	
											100497,00		
85	85	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	102,7	165696,00		17016979,00		17016979,00		18378337,00	
											1361358,00		
86	86	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	47,8	62,23	4,29	2975,00	206,00	1,00	2579,00	5999,00	
						57,91	2,04	2768,00	98,00		445,00		
87	87	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,002868	121212,00		348,00		348,00		376,00	
											28,00		
88	88	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,010994	1649038,00		18130,00		18130,00		19580,00	
											1450,00		
89	89	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001912	108426,00		207,00		207,00		224,00	
											17,00		
90	90	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,912	140079,00		267831,00		267831,00		289257,00	
											21426,00		
91	91	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен. фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	14,8	8518,34	41,83	126071,00	619,00	84799,00	36863,00	175969,00	
						2746,86	20,66	40654,00	306,00		13035,00		
92	92	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	14,8	3070,00		45436,00		45436,00		49071,00	
											3635,00		
93	93	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	48	3414,95	36,89	163918,00	1771,00	156386,00	5784,00	183278,00	
						120,02	10,95	5761,00	526,00		13576,00		
94	94	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электроды типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,24	2154,00		517,00		517,00		558,00	
											41,00		
95	95	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1209,00		58032,00		58032,00		62675,00	
											4643,00		
96	96	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	120,75	8088,57	2724,03	976695,00	328926,00	598,00	748875,00	1863615,00	
						5359,59	1238,13	647170,00	149504,00		138045,00		
97	98	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	805	3490,60	249,44	2809933,00	200799,00	2236837,00	415074,00	3483010,00	
						462,48	86,05	372296,00	69270,00		258003,00		
98	99	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	80,5	31395,60	11,75	2527346,00	946,00	2017014,00	478822,00	3246662,00	
						6327,77	0,00	509385,00	0,00		240494,00		
99	100	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	16,1	1061,24	42,43	17086,00	683,00	7020,00	9182,00	28370,00	
						582,81	23,93	9383,00	385,00		2102,00		
100	101	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	805	3483,83	113,83	2804483,00	91633,00	1794353,00	878996,00	3978157,00	
						1140,99	20,63	918497,00	16607,00		294678,00		
101	102	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,85955	88825,00		165175,00		165175,00		178389,00	
											13214,00		
102	103	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	4,025	1117,00		4496,00		4496,00		4856,00	
											360,00		
103	104	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	805	2132,90	56,87	1716985,00	45781,00	1117010,00	529843,00	2426576,00	
						688,44	11,76	554194,00	9467,00		179748,00		
104	105	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная		0,8533	88825,00		75794,00		75794,00		81858,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							6064,00		
105	106	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	805	2609,52 2075,90	111,92 57,74	2100664,00 1671100,00	90096,00 46481,00	339469,00	1614524,00 297214,00	4012402,00	
106	107	232-201-0201 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная	м²	805	4148,00		3339140,00		3339140,00	267131,00	3606271,00	
107	108	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	63,075	1901,96 1630,39	271,51 141,87	119962,00 102837,00	17125,00 8948,00		100607,00 17645,00	238214,00	
108	109	223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	35,322	123,00		4345,00		4345,00	348,00	4693,00	
109	110	223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,98397	263,00		259,00		259,00	21,00	280,00	
110	111	223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	153,903	90,00		13851,00		13851,00	1108,00	14959,00	
111	112	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	43,52175	3762,00		163729,00		163729,00	13098,00	176827,00	
112	113	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый в винарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	63,075	54824,00		3458024,00		3458024,00	276642,00	3734666,00	
113	114	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) в одностворчатых	м²	4,32	2875,02 2601,83	273,19 139,95	12420,00 11240,00	1181,00 605,00		10660,00 1846,00	24926,00	
114	115	223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	3,0672	123,00		377,00		377,00	30,00	407,00	
115	116	223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,117072	263,00		31,00		31,00	2,00	33,00	
116	117	223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	18,5328	90,00		1668,00		1668,00	133,00	1801,00	
117	118	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,9248	3762,00		18527,00		18527,00	1482,00	20009,00	
118	119	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	4,32	56804,00		245393,00		245393,00	19631,00	265024,00	
119	120	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	50,7	381,18 373,42	7,76 3,98	19326,00 18932,00	394,00 202,00		17221,00 2924,00	39471,00	
120	121	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	50,7	2017,00		102262,00		102262,00	8181,00	110443,00	
121	122	223-503-0505 РСНБ РК 2022	Клин пластиковый монтажный	шт.	202,8	252,00		51106,00		51106,00	4088,00	55194,00	
122	123	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	28,6962	3762,00		107955,00		107955,00	8636,00	116591,00	
123	124	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10,21	5044,38 1867,09	21,57 6,20	51503,00 19063,00	220,00 63,00	32220,00	17596,00 5528,00	74627,00	
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы					**127429370,00** **28285787,00**	**8113907,00** **2295525,00**	**91029685,00** **0,00**	**28275032,00** **12456360,00**	**168160762,00**	
			Раздел 2: Отопление и вентиляция ОВ										
124	125	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	240	1957,42 1926,75	15,93 0,22	469781,00 462420,00	3823,00 53,00	3538,00	453223,00 73841,00	996845,00	
125	126	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		244,8	226,00		55325,00		55325,00		59751,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							4426,00		
126	127	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	184	2087,18 2054,39	19,02 0,27	384041,00 378008,00	3500,00 50,00	2534,00	370497,00 60363,00	814901,00	
127	128	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	187,68	323,00		60621,00		60621,00	4850,00	65471,00	
128	129	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	2249,03 2211,75	22,22 0,44	202413,00 199058,00	2000,00 40,00	1355,00	195115,00 31802,00	429330,00	
129	130	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	91,8	532,00		48838,00		48838,00	3907,00	52745,00	
130	131	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	65	24,00		1560,00		1560,00	125,00	1685,00	
131	132	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	46	44,00		2024,00		2024,00	162,00	2186,00	
132	133	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	24	71,00		1704,00		1704,00	136,00	1840,00	
133	134	1118-0701-0210 *РСНБ РК 2022*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	4033,66 3470,09	476,62 228,54	4034,00 3470,00	477,00 229,00	87,00	3625,00 613,00	8272,00	
134	135	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3337,00		3337,00		3337,00	267,00	3604,00	
135	136	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	38	1080,69 502,95	115,49 57,38	41066,00 19112,00	4388,00 2180,00	17566,00	16182,00 4580,00	61828,00	
136	137	234-303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 20 мм	м	38	201,00		7638,00		7638,00	611,00	8249,00	
137	138	234-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 25 мм	м	12	255,00		3060,00		3060,00	245,00	3305,00	
138	139	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	420	2475,72 1269,14	69,03 24,54	1039802,00 533039,00	28993,00 10307,00	477771,00	532480,00 125782,00	1698064,00	
139	140	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	420	149,19 142,73	1,76 0,00	62660,00 59947,00	739,00 0,00	1974,00	58750,00 9715,00	131125,00	
140	141	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,42	104006,08 98925,32	0,00 0,00	43683,00 41549,00	0,00 0,00	2134,00	41133,00 6785,00	91601,00	
141	142	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	93,15	1173,32 1150,41	22,91 9,42	109295,00 107161,00	2134,00 877,00		105877,00 17214,00	232386,00	
142	143	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	164	1069,00		175316,00		175316,00	14025,00	189341,00	
143	144	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	621	2231,00		1385451,00		1385451,00	110836,00	1496287,00	
144	145	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	32	9051,82 8627,49	346,64 128,31	289658,00 276080,00	11093,00 4106,00	2486,00	274582,00 45139,00	609379,00	
145	146	246-402-0209 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,55 кВт, n 1310 об/мин, Qmax 8500 м³/ч, 220 В	комплект	32	124083,00		3970656,00		3970656,00	317652,00	4288308,00	
146	147	1120-1001-0108 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	32	23706,33 2283,41	71,29 23,64	758603,00 73069,00	2281,00 756,00	683252,00	72349,00 66476,00	897428,00	
147	148	1120-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	32	2779,43 2282,77	52,79 23,64	88942,00 73049,00	1689,00 756,00	14204,00	72329,00 12902,00	174173,00	
148	149	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		38,4	9905,68	82,75	380378,00	3178,00	255598,00	120525,00	540975,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		3166,74	35,99	121603,00	1382,00		40072,00		
149	150	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		4	9255,68	82,75	37023,00	331,00	24025,00	12555,00	53544,00	
				м² поверхности воздуховодов		3166,74	35,99	12667,00	144,00		3966,00		
150	151	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм		4	22505,00		90020,00		90020,00		97222,00	
				шт.							7202,00		
151	152	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над вахтами		2	9341,67	71,17	18683,00	142,00	16949,00	1607,00	21913,00	
				тонн		796,18	23,64	1592,00	47,00		1623,00		
152	153	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		3,21	40326,17	2363,11	129447,00	7586,00	18055,00	81749,00	228092,00	
				м³ изоляции		32338,59	1170,59	103807,00	3758,00		16896,00		
153	154	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		0,8217	24294,00		19962,00		19962,00		21559,00	
				м³							1597,00		
154	155	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене		10	11057,61	12,01	110576,00	120,00	1965,00	106322,00	234250,00	
				1 сплит-система		10849,15	0,00	108492,00	0,00		17352,00		
			Итого по разделу 2: Отопление и вентиляция ОВ					**9995597,00**	**72474,00**	**7349005,00**	**2518900,00**	**13515659,00**	
								2574123,00	**24685,00**	**0,00**	**1001162,00**		
			Раздел 3: Водопровод и канализация ВК										
155	156	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		130	5130,69	58,57	666990,00	7614,00	532659,00	127366,00	857904,00	
				м трубопровода		974,74	24,99	126716,00	3249,00		63548,00		
156	157	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		10	708,00		7080,00		7080,00		7646,00	
				кг							566,00		
157	158	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		31,4	1487,38	1,68	46704,00	53,00	6181,00	32398,00	85430,00	
				м² окрашиваемой поверхности		1288,85	0,86	40470,00	27,00		6328,00		
158	159	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		130	149,19	1,76	19395,00	229,00	611,00	18184,00	40586,00	
				м трубопровода		142,73	0,00	18555,00	0,00		3007,00		
159	160	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,13	104006,08	0,00	13521,00	0,00	660,00	12732,00	28353,00	
				км трубопровода		98925,32	0,00	12860,00	0,00		2100,00		
160	161	1116-1401-0103 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише		3	4712,53	84,25	14138,00	253,00	162,00	13565,00	29919,00	
				шт.		4574,23	39,62	13723,00	119,00		2216,00		
161	162	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ		3	33910,00		101730,00		101730,00		109868,00	
				шт.							8138,00		
162	163	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		3	45481,13	184,19	136443,00	553,00	129813,00	6155,00	154006,00	
				кран		2026,03	67,53	6078,00	203,00		11408,00		
163	164	248-305-0103 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4		3	7077,00		21231,00		21231,00		22929,00	
				шт.							1698,00		
164	165	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка из сварных соединений в раструб		37,6	2578,46	22,93	96950,00	862,00	518,00	93669,00	205868,00	
				м трубопровода		2541,76	0,27	95570,00	10,00		15249,00		
165	166	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм		38,352	423,00		16223,00		16223,00		17521,00	
				м							1298,00		
166	167	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		37	149,19	1,76	5520,00	65,00	174,00	5176,00	11552,00	
				м трубопровода		142,73	0,00	5281,00	0,00		856,00		
167	168	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,037	104006,08	0,00	3848,00	0,00	188,00	3624,00	8070,00	
				км трубопровода		98925,32	0,00	3660,00	0,00		598,00		
168	169	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		12	24,00		288,00		288,00		311,00	
				шт.							23,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	170	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	4	27,00		108,00		108,00	9,00	117,00	
170	171	241-210-1008 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х25 мм	шт.	3	110,00		330,00		330,00	26,00	356,00	
171	172	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	18	22,00		396,00		396,00	32,00	428,00	
172	173	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	12	28,00		336,00		336,00	27,00	363,00	
173	174	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	64	2389,00 2354,69	18,94 0,16	152896,00 150700,00	1212,00 10,00	984,00	147696,00 24047,00	324639,00	
174	175	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	65,28	485,00		31661,00		31661,00	2533,00	34194,00	
175	176	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	64	149,19 142,73	1,76 0,00	9548,00 9135,00	113,00 0,00	301,00	8952,00 1480,00	19980,00	
176	177	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,064	104006,08 98925,32	0,00 0,00	6656,00 6331,00	0,00 0,00	325,00	6268,00 1034,00	13958,00	
177	178	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	7044,38 6976,42	67,96 29,91	14089,00 13953,00	136,00 60,00		13732,00 2226,00	30047,00	
178	179	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	2	51340,00		102680,00		102680,00		102680,00	
			Итого по разделу 3: Водопровод и канализация ВК					**1468761,00** **503032,00**	**11090,00** **3678,00**	**851959,00** **102680,00**	**489517,00** **148447,00**	**2106725,00**	
			Раздел 4: Электроосвещение и электрооборудование										
179	180	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	4	8472,38 5144,37	174,53 75,80	33890,00 20577,00	698,00 303,00	12614,00	15034,00 3914,00	52838,00	
180	181	247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	4	10470,00		41880,00		41880,00	3350,00	45230,00	
181	182	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автоматы одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	5024,69 2238,19	39,97 0,00	120593,00 53717,00	959,00 0,00	65917,00	38676,00 12742,00	172011,00	
182	183	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,288	3479,00		1002,00		1002,00	80,00	1082,00	
183	184	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	10	2007,00		20070,00		20070,00	1606,00	21676,00	
184	185	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	722,00		5776,00		5776,00	462,00	6238,00	
185	186	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	3982,00		23892,00		23892,00	1911,00	25803,00	
186	187	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	16	1183,03 1151,76	25,21 11,15	18928,00 18428,00	403,00 178,00	97,00	13397,00 2586,00	34911,00	
187	188	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,048	3479,00		167,00		167,00	13,00	180,00	
188	189	СТИРАЙС-ЛИСТ	Светильник "Выход" ЕКТ	шт	16	7857,14		125714,00		125714,00	10057,00	135771,00	
189	190	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	132	935,01 829,62	6,02 2,79	123421,00 109510,00	794,00 368,00	13117,00	79113,00 16203,00	218737,00	
190	191	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа ALIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	132	3228,00		426096,00		426096,00	34088,00	460184,00	
191	192	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	350	373,71 299,92	2,31 0,10	130799,00 104972,00	809,00 35,00	25018,00	75604,00 16513,00	222916,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	193	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,35	406276,00		142197,00		142197,00	11376,00	153573,00	
			Итого по разделу 4: Электроосвещение и электрооборудование					1214425,00	3663,00	903557,00	221824,00	1551150,00	
								307204,00	884,00	0,00	114901,00		
			ИТОГО по акту					140108153,00	8201134,00	100134206,00	31505273,00	185 334 296,00	
								31670146,00	2324772,00	102680,00	13720870,00		
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,578105938594642			0,578105938595						107 142 857,14	
			НДС			12,00%			12 857 142,86				
			Итого по акту с НДС									120 000 000,00	

Сдал (Исполнитель)

ТОО "DE Support"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Азимбаев Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ФЛ "Алибекова Жанар Абудалиевна"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алибекова Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Регион Технадзор"

Директор Керимкулова А.К.

Авторский надзор:

ТОО "TIME Проект"

Директор Керимкулова А.К.