ЗАКАЗЧИК: БИН 180840003375, ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: БИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"
ДОГОВОР: №220052/06 от 21.05.2024г.

АКТ№7
приемки выполненных работ от 06.06.2024 г.
за июнь 2024г.

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполненных с начала действующего договора	5 194 795 427,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 497 802 784,25
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	1 095 735 575,28
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	2 497 802 784,25
5	Виды выполненных работ	строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	2 497 802 784,25
7	Сумма выполненных работ за июнь 2024г	585 344 773,68
8	Удержание резерва 5%	0,00
9	Удержание аванса	175 603 432,10
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	409 741 341,58
11	в том числе НДС-12%	43 900 858,03

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375

_____Искаков А.С.

Подрядчик:
Производственный директор
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____Абылаев С.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района",Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **180840003375**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001900

Договор (контракт) Доп.Согл. №220052/06 от 21.05.2024 г. к дог.№220052 от 21.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
72	13.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области			работа	1	585 344 773,68	585 344 773,68	62 715 511,47
				Итого	1	x	585 344 773,68	62 715 511,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления деятельности заказчика (застройщика)

Форма 3- КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
ПОДРЯДЧИК: БИН/ИИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области
ДОГОВОР №220052/06 от 21.05.2024г. к основному договору №220052 от 21.09.2022г.

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник Наименов.	Источник Код	Организационно-правовая Наименование	Организационно-правовая Код
		№220052	21.09.2022г.				
		№220052/03	15.12.2023г.				
		№220052/06	21.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области	**3 083 147 557,93**	522 629 262,21		-	-	-	-	-	62 715 511,47	**585 344 773,68**
Итого к оплате	**3 083 147 557,93**	**522 629 262,21**							**62 715 511,47**	**585 344 773,68**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Отеи Д. Т.**
ИИН 650521300582
Аттестат № KZ78VJE00076102 от 02.09.2022 г
Аттестат № KZ81VJE00076339 от 16.09.2022 г.
Аттестат № KZ55VJE00075352 от 08.07.2022 г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Актогайского района" БИН 180840003375

Руководитель _____ **Искаков А.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: Строительство канализационных сетей села Актогай Актогайского района Карагандинской области

Акт выполненных работ №7
за июнь 2024 г.

№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01									
		Фундаменты Ф1 - Ф12 /под КНС, ЛОС, ДЭС, КТПН/									
		Подраздел 1. Фундамент Ф5 под насосную станцию подачи стока на механическую очистку									
95	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	6,272	80,73	80,73	506	506	--	130	686
					--	28,70	--	180		51	
96	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	11,1234	669,37	669,37	7446	7445	--	1517	9680
					--	189,44	--	2107		717	
97	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,344	7016,22	--	2414	--	--	1738	4484
					7016,22	--	2414	--		332	
98	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	108,9407	62,00	--	6754	--		--	7294
					--	--	--	--		540	
99	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	11,4674	51,02	43,93	585	504	3	182	829
					6,79	15,27	78	175		61	
100	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	230,424	556,34	556,34	128194	128194	--	26122	166661
					--	157,45	--	36280		12345	
101	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	7,1265	7016,22	--	50001	--	--	36001	92882
					7016,22	--	50001	--		6880	
102	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	190,0404	52,13	52,13	9907	9906	--	2468	13365

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					--	18,04	--	3428		990	
103	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	47,5101	1894,23	--	89995	--	--	64796	167175
					1894,23	--	89995	--		12383	
104	1101-0107-1306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	6,272	130,92	130,92	821	821	--	183	1085
					--	40,57	--	254		80	
105	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	190,0404	403,70	183,23	76719	34821	--	42637	128905
					220,47	91,14	41898	17320		9549	
106	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,42	14231,33	3435,78	5977	1443	3734	1377	7942
					1904,00	1620,51	800	681		588	
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,84	39081,06	2045,54	32828	1718	28793	2512	38168
					2757,89	528,76	2317	444		2827	
108	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,37	47760,56	3148,72	113193	7462	95373	11262	134412
					4370,46	851,60	10358	2018		9956	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0195	311428,00	--	6073	--	6073	--	6559
					--	--	--	--		486	
110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1571	285546,00	--	44859	--	44859	--	48448
					--	--	--	--		3589	
111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,68	4167,13	35,09	19502	164	16489	2675	23951
					608,80	5,83	2849	27		1774	
112	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,76	6601,19	13,31	44624	90	41317	3016	51452
					475,83	3,95	3217	27		3811	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				203927				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					193074			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					62941			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						236640		
		Перевозка грузов	Тенге				6754				
	Накладные расходы		Тенге							196616	
	Сметная прибыль		Тенге							66959	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								903973
		Подраздел 2. Фундамент Ф6 под технологический павильон									
113	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	15,7	80,73	80,73	1267	1268	--	324	1719
					--	28,70	--	451		127	
114	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	24,1724	669,37	669,37	16180	16180	--	3297	21035
					--	189,44	--	4579		1558	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,7476	7016,22	--	5245	--	--	3777	9743
					7016,22	--	5245	--		722	
116	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	236,74	62,00	--	14678	--		--	15852
					--	--	--	--		1174	
117	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	24,92	51,02	43,93	1271	1095	7	396	1800
					6,79	15,27	169	381		133	
118	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	1,7169	556,34	556,34	955	955	--	195	1242
					--	157,45	--	270		92	
119	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,0531	7016,22	--	373	--	--	268	693
					7016,22	--	373	--		51	
120	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,416	52,13	52,13	74	74	--	18	100
					--	18,04	--	26		7	
121	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,354	1894,23	--	671	--	--	483	1246
					1894,23	--	671	--		92	
122	1101-0107-1306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	15,7	130,92	130,92	2055	2055	--	459	2715
					--	40,57	--	637		201	
123	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,416	403,70	183,23	572	259	--	318	961
					220,47	91,14	312	129		71	
124	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	4,75	14231,33	3435,78	67599	16320	42235	15570	89822
					1904,00	1620,51	9044	7697		6653	
125	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	9,5	39081,06	2045,54	371270	19432	325638	28413	431658
					2757,89	528,76	26200	5023		31975	
126	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	10,67	47760,56	3148,72	509605	33597	429375	50705	605134
					4370,46	851,60	46633	9087		44825	
127	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0602	285546,00	--	302736	--	302736	--	326955
					--	--	--	--		24219	
128	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,668	4167,13	35,09	36121	305	30539	4955	44362
					608,80	5,83	5277	51		3286	
129	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	88,9	6601,19	13,31	586846	1183	543362	39667	676634

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					475,83	3,95	42301	351		50121	
130	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0135	751456,83	4403,39	10145	60	--	9204	20896
					747053,44	2120,42	10085	29		1548	
131	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,46	1593,92	--	21454	--	21454	--	23170
					--	--	--	--		1716	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				146310				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92783			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					28711			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1695345		
		Перевозка грузов	Тенге				14678				
	Накладные расходы		Тенге							158049	
	Сметная прибыль		Тенге							168571	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2275737
		Подраздел 3. Фундамент Ф7 под насосную станцию подачи стока на биологическую очистку									
132	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	6,272	80,73	80,73	506	506	--	130	686
					--	28,70	--	180		51	
133	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	8,9792	669,37	669,37	6010	6010	--	1225	7814
					--	189,44	--	1701		579	
134	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,2777	7016,22	--	1948	--	--	1403	3619
					7016,22	--	1948	--		268	
135	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	87,9404	62,00	--	5452	--		--	5888
					--	--	--	--		436	
136	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	9,2569	51,02	43,93	472	406	3	147	669
					6,79	15,27	63	141		50	
137	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	144,7462	556,34	556,34	80528	80528	--	16409	104692
					--	157,45	--	22790		7755	
138	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4,4767	7016,22	--	31410	--	--	22615	58347
					7016,22	--	31410	--		4322	
139	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	119,3783	52,13	52,13	6223	6224	--	1551	8395
					--	18,04	--	2154		622	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	29,8446	1894,23	–	56533	–	–	40703	105015
					1894,23	–	56533	–		7779	
141	1101-0107-1306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	6,272	130,92	130,92	821	821	–	183	1085
					–	40,57	–	254		80	
142	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	119,3783	403,70	183,23	48193	21874	–	26784	80975
					220,47	91,14	26319	10880		5998	
143	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,42	14231,33	3435,78	5977	1443	3734	1377	7942
					1904,00	1620,51	800	681		588	
144	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,84	39081,06	2045,54	32828	1718	28793	2512	38168
					2757,89	528,76	2317	444		2827	
145	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,37	47760,56	3148,72	113193	7462	95373	11262	134412
					4370,46	851,60	10358	2018		9956	
146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0193	311428,00	–	6011	–	6011	–	6492
					–	–	–	–		481	
147	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1571	285546,00	–	44859	–	44859	–	48448
					–	–	–	–		3589	
148	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,64	4167,13	35,09	15168	128	12824	2081	18629
					608,80	5,83	2216	21		1380	
149	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,76	6601,19	13,31	44624	90	41317	3016	51452
					475,83	3,95	3217	27		3811	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				135181				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127210			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					41291			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						232914		
		Перевозка грузов	Тенге				5452				
	Накладные расходы		Тенге							131398	
	Сметная прибыль		Тенге							50572	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								682726
		Подраздел 4. Фундамент Ф9 под насосную станцию подачи очищенных стоков на пруд-испаритель									
169	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	6,272	80,73	80,73	506	506	–	130	686
					–	28,70	–	180		51	
170	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	13,9509	669,37	669,37	9338	9338	–	1903	12140
					–	189,44	–	2643		899	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,4315	7016,22	–	3027	–	–	2180	5623
					7016,22	–	3027	–		417	
172	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	136,6322	62,00	–	8471	–		–	9149
					–	–	–	–		678	
173	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	14,3823	51,02	43,93	734	632	4	228	1039
					6,79	15,27	98	220		77	
174	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	303,2293	556,34	556,34	168699	168698	–	34375	219320
					–	157,45	–	47743		16246	
175	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	9,3782	7016,22	–	65800	–	–	47376	122230
					7016,22	–	65800	–		9054	
176	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	250,086	52,13	52,13	13037	13037	–	3248	17588
					–	18,04	–	4512		1303	
177	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	62,5215	1894,23	–	118430	–	–	85270	219996
					1894,23	–	118430	–		16296	
178	1101-0107-1306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	6,272	130,92	130,92	821	821	–	183	1085
					–	40,57	–	254		80	
179	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	250,086	403,70	183,23	100960	45823	–	56109	169635
					220,47	91,14	55136	22793		12566	
180	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,42	14231,33	3435,78	5977	1443	3734	1377	7942
					1904,00	1620,51	800	681		588	
181	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,84	39081,06	2045,54	32828	1718	28793	2512	38168
					2757,89	528,76	2317	444		2827	
182	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	4,26	47760,56	3148,72	203460	13414	171428	20244	241600
					4370,46	851,60	18618	3628		17896	
183	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0412	311428,00	–	12831	–	12831	–	13857
					–	–	–	–		1026	
184	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1571	285546,00	–	44859	–	44859	–	48448
					–	–	–	–		3589	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,592	4167,13	35,09	31637	266	26749	4340	38855
					608,80	5,83	4622	44		2878	
186	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,76	6601,19	13,31	44624	90	41317	3016	51452
					475,83	3,95	3217	27		3811	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				272065				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					255786			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					83169			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						329714		
		Перевозка грузов	Тенге				8471				
	Накладные расходы		Тенге							262491	
	Сметная прибыль		Тенге							90282	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								1218812
		Подраздел 5. Фундаменты Ф10 под ДЭС - 2 шт									
187	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	15,276	80,73	80,73	1233	1233	–	316	1673
					–	28,70	–	438		124	
188	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	8,148	669,37	669,37	5454	5454	–	1111	7091
					–	189,44	–	1544		525	
189	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,252	7016,22	–	1768	–	–	1273	3284
					7016,22	–	1768	–		243	
190	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	79,8	62,00	–	4948	–		–	5344
					–	–	–	–		396	
191	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	8,4	51,02	43,93	429	369	3	133	607
					6,79	15,27	57	128		45	
192	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	7,1548	556,34	556,34	3981	3981	–	811	5175
					–	157,45	–	1127		383	
193	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,2212	7016,22	–	1552	–	–	1117	2883
					7016,22	–	1552	–		214	
194	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	5,9008	52,13	52,13	308	307	–	77	415
					–	18,04	–	106		31	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,4752	1894,23	–	2794	–	–	2012	5190
					1894,23	–	2794	–		385	
196	1101-0107-1306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	15,276	130,92	130,92	2000	2000	–	446	2642
					–	40,57	–	620		196	
197	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5,9008	403,70	183,23	2382	1081	–	1324	4002
					220,47	91,14	1301	538		296	
198	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,4	14231,33	3435,78	34155	8246	21339	7867	45383
					1904,00	1620,51	4570	3889		3362	
199	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	6	47760,56	3148,72	286563	18893	241447	28512	340282
					4370,46	851,60	26223	5110		25206	
200	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0346	311428,00	–	10775	–	10775	–	11637
					–	–	–	–		862	
201	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5024	285546,00	–	143458	–	143458	–	154935
					–	–	–	–		11477	
202	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,68	4167,13	35,09	32004	270	27058	4390	39305
					608,80	5,83	4676	45		2911	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				42941				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41834			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					13545			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						444082		
		Перевозка грузов	Тенге				4948				
	Накладные расходы		Тенге							49389	
	Сметная прибыль		Тенге							46656	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								629849
		Подраздел 6. Фундамент Ф11 КТПН-100кВА/10/0,4кВ /Электроснабжение ЛОС/									
203	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	5,28	80,73	80,73	426	427	–	109	578
					–	28,70	–	152		43	
204	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	1,7509	669,37	669,37	1172	1172	–	239	1524
					–	189,44	–	332		113	
205	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,0542	7016,22	–	380	–	–	274	706
					7016,22	–	380	–		52	
206	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	17,1475	62,00	–	1063	–		–	1148

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					--	--	--	--		85	
207	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	1,805	51,02	43,93	92	80	--	29	130
					6,79	15,27	12	28		10	
208	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	3,2253	556,34	556,34	1794	1795	--	366	2332
					--	157,45	--	508		173	
209	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,0998	7016,22	--	700	--	--	504	1301
					7016,22	--	700	--		96	
210	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	2,66	52,13	52,13	139	139	--	35	187
					--	18,04	--	48		14	
211	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,665	1894,23	--	1260	--	--	907	2340
					1894,23	--	1260	--		173	
212	1101-0107-1306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	5,28	130,92	130,92	691	691	--	154	913
					--	40,57	--	214		68	
213	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,66	403,70	183,23	1074	487	--	597	1804
					220,47	91,14	586	242		134	
214	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,37	14231,33	3435,78	5266	1272	3290	1213	6997
					1904,00	1620,51	704	600		518	
215	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3916,63	2168,39	39166	21683	8703	17010	60670
					877,99	563,55	8780	5635		4494	
216	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4461,05	2126,24	8922	4252	2638	3702	13634
					1015,88	552,60	2032	1105		1010	
217	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,48	41069,00	--	101851	--	101851	--	109999
					--	--	--	--		8148	
218	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство месных заделок блоков, бетон В15	$м^3$	0,63	45445,83	2503,22	28631	1578	22632	4404	35678
					7017,96	664,29	4421	419		2643	
219	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14	4167,13	35,09	58340	492	49325	8002	71650
					608,80	5,83	8523	82		5307	
220	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	2,8	6601,19	13,31	18483	37	17114	1249	21311
					475,83	3,95	1332	11		1579	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				28730				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34105			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9376			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						205555		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Перевозка грузов	Тенге				1063				
	Накладные расходы		Тенге							38794	
	Сметная прибыль		Тенге							24660	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								332904
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 044 001**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				829154				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					744792			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239033			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3144250		
		- Перевозка грузов	Тенге				41366				
		- Накладные расходы	Тенге							836737	
		- Сметная прибыль	Тенге							447700	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

Наружные сети канализации

		РАЗДЕЛ 1.Напорная канализация К1Н									
		Земляные работы канализации К1Н									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	289,592	66,21	66,21	19174	19174	–	4777	25867
					–	22,91	–	6635		1916	
2	1101-0205-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	$м^3$ грунта	1378,509	21686,77	8313,97	29895408	11460882	–	17238577	50904704
					13372,80	3995,58	18434525	5507943		3770719	
3	1101-0102-0388 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$ /ранее разрыхленного грунта 5 группы/	$м^3$ грунта	1378,509	671,14	671,14	925173	925173	–	188520	1202789
					–	189,94	–	261834		89095	
4	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	17231,3925	62,00	–	1068346	–		–	1153814
					–	–	–	–		85468	
5	1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	1378,509	56,05	47,90	77265	66030	1020	23870	109226
					7,41	16,64	10215	22938		8091	
6	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$ /недостающий грунт для обратной засыпки после вывозки грунта 5 группы/	$м^3$ грунта	1359,3682	519,54	519,54	706246	706246	–	143905	918163
					–	147,03	–	199868		68012	
7	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	12914,0427	62,00	–	800671	–		–	864725
					–	–	–	–		64054	
8	1101-0101-0345 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 /колодцы/	$м^3$ грунта	56,8	477,23	477,23	27107	27107	–	5315	35016
					–	129,96	–	7382		2594	
9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,7533	3338,36	–	5853	–	–	4214	10873
					3338,36	–	5853	–		805	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3	м^3 грунта	1485,7714	450,37	450,37	669147	669146	--	136351	869938
					--	127,46	--	189376		64440	
11	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	45,9542	7016,22	--	322425	--	--	232146	598936
					7016,22	--	322425	--		44366	
12	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	2369,4858	52,13	52,13	123521	123522	--	30777	166642
					--	18,04	--	42746		12344	
13	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	592,374	2710,40	--	1605570	--	--	1156011	2982507
					2710,40	--	1605570	--		220926	
14	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1480,9299	403,70	183,23	597851	271351	--	332260	1004520
					220,47	91,14	326501	134972		74409	
15	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	289,592	88,85	88,85	25730	25730	--	5740	33988
					--	27,53	--	7972		2518	
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	45,962	16935,32	321,99	778381	14800	658567	108609	957949
					2284,80	102,08	105014	4692		70959	
17	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0286	756505,19	317796,04	21636	9089	--	15775	40404
					438709,15	118438,09	12547	3387		2993	
18	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	28,8355	547,23	--	15780	--	15780	--	17042
					--	--	--	--		1262	
19	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	474,0132	1674,50	--	793735	--	793735	--	857234
					--	--	--	--		63499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38479019	14318250	1469102	19626847	62754337
							20822650	6389745	--	4648470	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38479019				
	Материалы		Тенге				659588				
	Всего заработная плата		Тенге					27212395			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				809515				
	Транспортные расходы		Тенге				1869017				
		Накладные расходы	Тенге				19626847				
		Сметная прибыль	Тенге				4648470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62754336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12822
		Сметная заработная плата	Тенге					27212395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62754336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12822
		Сметная заработная плата	Тенге					27212395			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								62 754 336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20822650				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14318250			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6389745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1469103		
		- Перевозка грузов	Тенге				1869017				
		- Накладные расходы	Тенге							19626847	
		- Сметная прибыль	Тенге							4648470	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01

Монтаж КНС №1,2,3,4 и установки полной биологической очистки ЛОС

					Монтаж КНС №№1,2,3						
1	ТОО Торговый дом Эколос Астана	Канализационная станция КНС-7,2/7С/1,3-3,3/2,25	к-т	1	15673509,03	–	15673509	–		–	15673509
					–	–	–	–	15673509	–	
2	ТОО Торговый дом Эколос Астана	Канализационная станция КНС-15,66/17С/1,6-4,8/3,65	к-т	1	16373049,51	–	16373050	–		–	16373050
					–	–	–	–	16373050	–	
3	ТОО Торговый дом Эколос Астана	Канализационная станция КНС-21,17/8С/1,6-4,0/2,75	к-т	1	16697933,14	–	16697933	–		–	16697933
					–	–	–	–	16697933	–	
4	ТОО Торговый дом Эколос Астана	Канализационная станция КНС-30,6/52С/2,0-5,3/3,8	к-т	1	42932975,05	–	42932975	–		–	42932975
					–	–	–	–	42932975	–	
					Монтаж установки полной биологической						
5	1337-0102-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1337 подр. 1337-01 ВУ п.1 Кзтр=1,25, Кэм=1,2 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 Р. 1337 подр. 1337-01 ВУ п.4 Кзтр=1,2, Кэм=1,06	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке. Выполнение монтажных работ такелажными средствами, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,25, к затратам труда машинистов - 1,2, затраты на эксплуатацию такелажных средств следует определять по времени работы крана на пневмоколесном ходу с учетом коэффициента 1,25. Монтаж оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25. Предъявления повышенных требований по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,2, к затратам труда машинистов - 1,06, ко времени эксплуатации крана для монтажных работ коэффициента 1,1 - /КНС-30,6/9С/1,6-3,9/2,5; КНС-30,6/9С/1,6-2,8/1,4; КНС-30,6/17С/1,6-4,41/2,6/	шт.	3	289898,77	26667,95	869696	80003	111136	433678	1407644
					226185,70	10796,83	678557	32390		104270	
6	1337-0102-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1337 подр. 1337-01 ВУ п.1 Кзтр=1,25, Кэм=1,2 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 Р. 1337 подр. 1337-01 ВУ п.4 Кзтр=1,2, Кэм=1,06	Оборудование массой 13 т. Монтаж на открытой площадке. Выполнение монтажных работ такелажными средствами, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,25, к затратам труда машинистов - 1,2, затраты на эксплуатацию такелажных средств следует определять по времени работы крана на пневмоколесном ходу с учетом коэффициента 1,25. Монтаж оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25. Предъявления повышенных требований по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,2, к затратам труда машинистов - 1,06, ко времени эксплуатации крана для монтажных работ коэффициента 1,1 - /Установка полной биологической очистки ЛОС-БИО-М/9,4-11,3-2,6/	шт.	1	1508808,65	347827,85	1508809	347828	54021	747312	2436611
					1106960,40	118141,25	1106960	118141		180490	
7	1337-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1337 подр. 1337-01 ВУ п.1 Кзтр=1,25, Кэм=1,2	Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке. Выполнение монтажных работ такелажными средствами, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,25, к затратам труда машинистов - 1,2, затраты на эксплуатацию такелажных средств следует определять по времени работы крана на пневмоколесном ходу с учетом коэффициента 1,25 - /Емкость илонакопитель ЛОС-ЕМ-20М/4,2-2,4-2,6/	шт.	1	625812,39	169979,61	625812	169979	50909	284848	983513
					404924,10	62040,31	404924	62040		72853	
8	ТОО Торговый дом Эколос Астана	Стоимость основного оборудования	к-т	1	333682443,64	–	333682444	–		–	333 682 444,00
					–	–	–	–	333682444	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								430 187 679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2190441				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					597810			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					212571			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						216064		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						425 359 911		
		- Накладные расходы	Тенге							1465838	
		- Сметная прибыль	Тенге							357613	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:	**Тенге**								**498 986 016,00**
		в том числе оборудования и прочих затрат									**425 359 911**
		Прочие затраты									**-**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,8%									**7 215 358,29**
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%									242 524,39
		Итого									**506 443 898,68**
		Сметная прибыль 5%									4 054 199,38
		Непредвиденные работы и затраты-3%									15 193 316,96
		Итого									**525 691 415,02**
		В том числе на 2023 год 38% К=1									199 762 737,71
		В том числе на 2024 год 62% К=1,075									**350 373 328,11**
		Итого в прогнозных ценах									**550 136 065,82**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,95								522 629 262,21
		Налог на добавленную стоимость-12%									62 715 511,47
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**585 344 773,68**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Актогайского района" БИН 180840003375

Руководитель _____ **Искаков А.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Kazakhstan Management Solutions" БИН 110840007741

_____ **Серіккызы М.**

Приказ №2 от 26.10.2022г.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор" БИН/ИИН 000340001900

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Отен Д.Т.**

ИИН 650521300582

Аттестат № KZ78VJE00076102 от 02.09.2022 г

Аттестат № KZ81VJE00076339 от 16.09.2022 г.

Аттестат № KZ55VJE00075352 от 08.07.2022 г.