Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области; Павлодарская область, г.Аксу, Строителей, 14; БИН 980940002714

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
за август 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-42-1	26.04.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области	9 741 030	2 297 026							275 643	2 572 669
Итого к оплате										**2 572 669**

Генодрядчик:
Директор "ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Амснов Т.Е.

Субподрячик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области; Павлодарская область, г.Аксу, Строителей, 14; БИН 980940002714**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) № СП-42/1 от 26.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

за август 2023год
на Капитальный ремонт отопления и вентиляции

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Отопление										
1	1	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	22	7278	74,94	160116	1649	135196	17166	191465
						1057,78	25,97	23271	571	–	14183	
2	2	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	42	5065,13	74,94	212735	3147	165161	32773	265149
						1057,78	25,97	44427	1091	–	19641	

5	5 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	154	1887,81	43,11	290723	6639	159832	91192	412468
					806,83	15,61	124252	2404	–	30553	
6	6 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	80,5	1935,46	19,69	155805	1585	119983	25091	195368
					425,3	7,59	34237	611	–	14472	
7	7 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	320	1341,92	19,69	429414	6301	287018	99738	571484
					425,3	7,59	136096	2429	–	42332	
8	8 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	304	1644,61	19,69	499961	5986	364684	94751	642289
					425,3	7,59	129291	2307	–	47577	
9	9 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	49	1520,38	19,69	74499	965	52694	15273	96954
					425,3	7,59	20840	372	–	7182	
12	21 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	10	2530,75	319,9	25308	3199	677	16447	45095
					2143,2	141,14	21432	1411	–	3340	
15	24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	175	94,51	2,66	16539	466	7684	6076	24424
					47,94	0,28	8390	49	–	1809	
16	25 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	210	108,96	3,43	22882	720	17739	3249	28221
					21,06	0,43	4423	90	–	2090	
17	34 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	314	97,03	1,17	30467	367	1595	20524	55070
					90,78	–	28505	–	–	4079	

18	35 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2765	93,59	1,17	258776	3235	4535	180725	474661
					90,78	–	251007	–	–	35160	

Итого	**3 002 648**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	781 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 316 978
- накладные расходы, тенге	603 005
в т.ч. зарплата, тенге	130 841
- сметная прибыль (8 %), тенге	222 418
Всего	**3 002 648**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 053**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 062 701**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,75	**2 297 026**
НДС (12 %)	275 643
Итого	**2 572 669**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
Мелдеев Ж.Ж.