Форма 4
Форма 4

Заказчик: ИП "Тохтаров Е.С."
Подрядчик:ТОО «Курмангазы Строй Групп»

А К Т

Выполненных работ по объекту:
Строительство магазина: по адресу Атырауская обл.Курмангазинский р-н,с.о Курмангазы,с.Курмангазы, ул.Нугыман Манаева №1
за ноябрь 2021г.

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**83,16**		**1,72**	**--**	**143**	**--**	**--**	**103**	**265**
						1,72	**--**	**143**	**--**		**20**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,82**		**593,00**	**--**	**3451**	**--**	**--**	**2485**	**6411**
						593,00	**--**	**3451**	**--**		**475**	
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**88,98**		**10,44**	**10,44**	**929**	**929**	**--**	**295**	**1322**
						--	**4,61**	**--**	**410**		**98**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,7**		**257,92**	**--**	**696**	**--**	**--**	**501**	**1293**
						257,92	**--**	**696**	**--**		**96**	
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка под полы. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**69,6**		**257,92**	**--**	**17952**	**--**	**--**	**12925**	**33347**
						257,92	**--**	**17952**	**--**		**2470**	
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**69,6**		**49,64**	**24,51**	**3455**	**1706**	**--**	**1883**	**5765**
						25,13	**12,44**	**1749**	**866**		**427**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**26626**	**2635**	**--**	**18192**	**48403**
								23991	**1276**	**--**	**3586**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**26626**				
		Всего заработная плата	Тенге						**25267**			
		Накладные расходы	Тенге					**18192**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3586**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**48404**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					25267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					25267			
		РАЗДЕЛ 2.Подготовка под фундамент(общая)									
7	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	5,39	419,98	48,65	2264	263	1561	505	2991
		В ТОМ ЧИСЛЕ			81,62	18,12	440	98		222	
8	**Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	30,8	995,19	1,32	30652	41	29507	1038	34225
		В ТОМ ЧИСЛЕ			35,85	0,38	1104	12		2535	
9	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	123,2	437,32	6,07	53877	748	42917	9606	68562
		В ТОМ ЧИСЛЕ			82,89	0,95	10212	117		5079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				86793	1052	73985	11149	105778
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11756	227	--	7836	
	Материалы		Тенге				86793				
	Всего заработная плата		Тенге				73987				
		Накладные расходы	Тенге					11983			
		Сметная прибыль	Тенге				11149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				105778				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11983			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				105778				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
								11983			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
10	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	36,96	3162,40	638,17	116882	23587	46486	47566	177604
					1266,47	147,77	46809	5462		13156	
11	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,084	207836,40	--	17458	--	17458	--	18855
					--	--	--	--		1397	
12	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,12	207836,40	--	232777	--	232777	--	251399
					--	--	--	--		18622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				367117	23587	296721	47566	447858
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46809	5462	--	33175	
	Материалы		Тенге				367117				
	Всего заработная плата		Тенге				46487				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52271			
							250235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				47566				
		Сметная прибыль	Тенге				33175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				447858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					52271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				447858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					52271			
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
13	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	70,3	4797,09	705,07	337235	49566	224138	70550	440408
		В ТОМ ЧИСЛЕ			903,71	175,38	63531	12329		32623	
14	С1213-308-0101 213-308-0101 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	м3	70,3	6035,40	--	424289	--	424289	--	458232
					--	--	--	--		33943	
15	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	11,2	4797,09	705,07	53727	7897	35708	11240	70164
		В ТОМ ЧИСЛЕ			903,71	175,38	10122	1964		5197	
16	С1213-308-0101 213-308-0101 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	м3	11,2	6035,40	--	67596	--	67596	--	73004
					--	--	--	--		5408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				882847	57463	751731	81790	1041808
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73653	14293	--	77171	
	Материалы		Тенге				882847				
	Всего заработная плата		Тенге				259847				
	Местные материалы		Тенге					87946			
		Накладные расходы	Тенге				491885				
		Сметная прибыль	Тенге				81790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1041808				
		Сметная заработная плата	Тенге					87946			137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1041808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					87946			
		РАЗДЕЛ 5.Перемычки									
17	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	9	329,13	76,03	2962	684	1819	743	4001
		В ТОМ ЧИСЛЕ			51,03	18,91	459	170		296	
18	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,198	84790,20	--	16788	--	16788	--	18131
					--	--	--	--		1343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19750	684	18607	743	22132
							459	170	--	1639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19750				
	Материалы		Тенге				1819				
	Всего заработная плата		Тенге					629			
	Местные материалы		Тенге				16788				
		Накладные расходы	Тенге				743				
		Сметная прибыль	Тенге				1639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					629			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие									
19	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	м2 перекрытия	242	2363,22	44,46	571900	10759	471771	84726	709156
		В ТОМ ЧИСЛЕ			369,30	19,71	89370	4770		52530	
20	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 20 мм сплошной. Устройство**	м2 покрытия	242	2374,49	13,18	574626	3189	548621	21807	644148
		В ТОМ ЧИСЛЕ			94,28	5,84	22816	1414		47715	
21	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	242	389,08	16,47	94157	3985	52039	36048	140622
		В ТОМ ЧИСЛЕ			157,57	4,34	38133	1051		10416	
22	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	19,36	25875,60	--	500952	--	500952	--	541028
					--	--	--	--		40076	
23	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	242	104,58	0,19	25309	46	22488	2631	30175
		В ТОМ ЧИСЛЕ			11,47	0,10	2775	23		2235	
24	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	242	186,93	3,96	45236	959	38478	5579	54881
		В ТОМ ЧИСЛЕ			23,96	1,10	5799	266		4065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1812180**	**18938**	**1634349**	**150791**	**2120010**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				158893	7524	--	157037	
	Материалы		Тенге				1812180				
	Всего заработная плата		Тенге				1133397				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					166417			
		Накладные расходы	Тенге				500952				
		Сметная прибыль	Тенге				150791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2120008				
		Сметная заработная плата	Тенге								212
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					166417			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2120008				
											212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					166417			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
25	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	3,01	101834,04	472,78	306520	1423	284102	19453	352051
		В ТОМ ЧИСЛЕ			6975,03	205,85	20995	620		26078	
26	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	4,12	101204,19	364,13	416961	1500	385715	27405	479915
		В ТОМ ЧИСЛЕ			7220,00	170,64	29746	703		35549	
27	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,13	5020,97	19,56	35800	140	33776	1754	40558
		В ТОМ ЧИСЛЕ			264,21	9,07	1884	65		3004	
28	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	294	254,66	6,92	74869	2033	13177	55650	140960
		В ТОМ ЧИСЛЕ			202,92	2,82	59659	830		10442	
29	С1214-204-0301 214-204-0301 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012**	м2	294	995,40	--	292648	--	292648	--	316060
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		--	--	--	--		23412	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1126798	5096	1009418	104262	1329544
		Материалы	Тенге				112284	2218	--	98485	
		Всего заработная плата	Тенге				1126798				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				716771				
		Накладные расходы	Тенге					114502			
		Сметная прибыль	Тенге				292648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				104262				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				98485				
		Сметная заработная плата	Тенге				1329545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								142
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					114502			
		Сметная заработная плата	Тенге				1329545				
											142
								114502			
		РАЗДЕЛ 8.Проемы									
30	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	1,89	652,77	61,42	1234	116	563	550	1926
		В ТОМ ЧИСЛЕ			293,47	29,66	555	56		143	
31	С1223-203-0501 223-203-0501 РСНБ РК 2015	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный**	м2	1,89	30838,20	--	58284	--	58284	--	62947
					--	--	--	--		4663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	21,6	1681,14	60,26	36313	1301	25295	9308	49270
		В ТОМ ЧИСЛЕ			449,88	28,91	9717	624		3650	
33	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	21,6	17003,40	--	367273	--	367273	--	396655
					--	--	--	--		29382	
34	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	14,4	677,59	1,75	9757	26	8717	924	11536
		В ТОМ ЧИСЛЕ			70,44	0,87	1014	13		855	
35	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	14,4	969,60	--	13962	--	13962	--	15079
					--	--	--	--		1117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				486823	1443	474094	10782	537413
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11286	693	--	39810	
	Материалы		Тенге				486823				
	Всего заработная плата		Тенге				34575				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11979			
		Накладные расходы	Тенге				439519				
		Сметная прибыль	Тенге				10782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				537415				
		Сметная заработная плата	Тенге					11979			15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				537415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					11979			15
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		ТИП-1									
36	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	233,2	280,21	10,51	65344	2450	57798	5704	76732
		В ТОМ ЧИСЛЕ			21,85	4,17	5096	972		5684	
37	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	233,2	419,98	48,65	97940	11345	67562	21863	129387
		В ТОМ ЧИСЛЕ			81,62	18,12	19033	4226		9584	
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	23,32	19264,44	346,57	449247	8082	432408	9793	495763
		В ТОМ ЧИСЛЕ			375,53	85,94	8757	2004		36723	
39	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	233,2	629,98	6,86	146912	1598	35088	104216	271218
					472,67	2,75	110226	642		20090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**759443**	**23475**	**592856**	**141576**	**973100**
							143112	**7844**	**--**	**72081**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**759443**				
	Материалы		Тенге				**592855**				
	Всего заработная плата		Тенге					**150956**			
		Накладные расходы	Тенге				**141576**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**973100**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					**150956**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**973100**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					**150956**			
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка									
40	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**233,2**	**1572,54**	**4,71**	**366717**	**1099**	**280922**	**76637**	**478822**
					363,19	**1,96**	**84696**	**456**		**35468**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**233,2**	**445,41**	**2,42**	**103869**	**566**	**54574**	**39142**	**154452**
					208,96	**0,85**	**48729**	**199**		**11441**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**233,2**	**298,49**	**1,70**	**69608**	**395**	**28267**	**32913**	**110722**
					175,58	**0,84**	**40946**	**195**		**8202**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
43	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**238,4**	**708,11**	**27,73**	**168813**	**6612**	**94375**	**58454**	**245448**
					284,50	**21,99**	**67826**	**5242**		**18181**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**238,4**	**264,88**	**1,56**	**63148**	**371**	**38866**	**19233**	**88971**
					100,30	**0,54**	**23911**	**129**		**6590**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
45	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**238,4**	**252,52**	**1,60**	**60201**	**381**	**26504**	**26803**	**93965**
					139,75	**0,79**	**33316**	**188**		**6960**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**832356**	**9424**	**523508**	**253182**	**1172380**
							299424	**6409**	**--**	**86842**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**832356**				
	Материалы		Тенге				**523508**				
	Всего заработная плата		Тенге					**305833**			
		Накладные расходы	Тенге				**253182**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86842**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1172380				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					305833			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				1172380				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					305833			
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
46	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	176,4	652,41	11,01	115085	1942	70351	35578	162716
		В ТОМ ЧИСЛЕ			242,58	9,53	42792	1680		12053	
47	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	176,4	264,88	1,56	46725	275	28757	14231	65832
		В ТОМ ЧИСЛЕ			100,30	0,54	17693	96		4877	
48	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	176,4	252,52	1,60	44545	282	19611	19833	69528
		В ТОМ ЧИСЛЕ			139,75	0,79	24652	139		5150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				206355	2499	118719	69642	298076
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85137	1915	--	22080	
	Материалы		Тенге				206355				
	Всего заработная плата		Тенге				118720				
		Накладные расходы	Тенге					87052			
		Сметная прибыль	Тенге				69642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22080				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				298077				
		Сметная заработная плата	Тенге								98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					87052			
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				298077				
		Сметная заработная плата	Тенге								98
								87052			
		РАЗДЕЛ 12.Отмостка									
49	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	88	280,21	10,51	24658	925	21810	2153	28955
		В ТОМ ЧИСЛЕ			21,85	4,17	1923	367		2145	
50	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	88	419,98	48,65	36958	4281	25495	8250	48825
		В ТОМ ЧИСЛЕ			81,62	18,12	7182	1595		3617	
51	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	8,8	19264,44	346,57	169527	3050	163172	3695	187080
		В ТОМ ЧИСЛЕ			375,53	85,94	3305	756		13858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				231143	8256	210477	14098	264860
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12410	2718	--	19620	
							231143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				210479				
	Всего заработная плата		Тенге					15128			
		Накладные расходы	Тенге				14098				
		Сметная прибыль	Тенге				19620				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				264861				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					15128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				264861				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					15128			
		РАЗДЕЛ 13.Электроснабжение									
52	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	8554,46 5161,36	2138,16 920,88	8554 5161	2138 921	1255	4379 1035	13968
53	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании**	шт	1	401,62 358,75	26,73 11,51	402 359	27 12	16	267 53	722
54	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором**	шт	1	477,70 412,36	54,55 23,02	478 412	55 23	11	313 63	855
55	Ц13-080303-0116 1308-0303-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник светодиодный потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, Star NBT LED. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	12	2146,27 1803,21	5,71 --	25755 21639	69 --	4047	15580 3307	44642
56	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник светодиодный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, Diora Индустриальный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	12	654,36 309,27	264,22 183,94	7852 3711	3170 2207	971	4261 969	13082
57	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Указатель световой уличный УСПУ 40 УХМ3. Монтаж**	шт.	1	654,36 309,27	264,22 183,94	654 309	264 184	81	355 81	1090
58	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные для скрытой проводки. Установка** В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	3	77,65 57,11	0,07 0,03	233 171	-- --	62	123 29	385
59	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	8	77,65 57,11	0,07 0,03	621 457	-- --	164	329 76	1026
60	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка монтажная. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	4	212,20 202,05	3,61 1,38	849 808	15 6	26	586 115	1550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка	м	231	156,81	0,80	36223	185	21828	10288	50232
					61,51	0,35	14210	80		3721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				81621	5923	28461	36481	127552
							47237	3433	--	9449	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				80767				
	Материалы		Тенге				28235				
	Всего заработная плата		Тенге					50042			
		Накладные расходы	Тенге				36029				
		Сметная прибыль	Тенге				9344				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				126140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					50042			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				854				
	Материалы		Тенге				225				
	Всего заработная плата		Тенге					628			
		Накладные расходы	Тенге				452				
		Сметная прибыль	Тенге				105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				127551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					50670			
		РАЗДЕЛ 14.Отопление									
62	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	10,48	10147,39	55,48	106345	582	103125	2871	117953
		В ТОМ ЧИСЛЕ			251,71	27,83	2638	292		8737	
63	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	731,39	30,54	5851	244	1316	4242	10901
		В ТОМ ЧИСЛЕ			536,35	4,74	4291	38		807	
64	С1242-303-0403 242-303-0403 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3863,40	--	30907	--	30907	--	33380
					--	--	--	--		2473	
65	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,1	322,20	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--		157	
66	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12	769,79	6,11	9238	73	7750	1416	11507
		В ТОМ ЧИСЛЕ			117,92	2,51	1415	30		852	
67	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	69	844,55	6,11	58274	422	49716	8143	71731
		В ТОМ ЧИСЛЕ			117,92	2,51	8136	173		5313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14	663,23 117,92	6,11 2,51	9285 1651	85 35	7549	1652 875	11812
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
69	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	95	25,83 25,18	0,40 –	2454 2392	38 –	24	2344 384	5182
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				224319 20523	1444 568	202352 –	20668 19598	264588
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				224319				
	Материалы		Тенге				169479				
	Всего заработная плата		Тенге					21091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32872				
	Сдача и испытание		Тенге				94				
		Накладные расходы	Тенге				20668				
		Сметная прибыль	Тенге				19598				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				264585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					21091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				264585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					21091			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8753501**
	ИТОГО		Тенге								**8753501**
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге								**175070**
	ИТОГО		Тенге								**8928571**
	НДС 12%		Тенге								**1071429**
	ВСЕГО к оплате:		Тенге								**10000000**

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ИП «Тохтаров С.С.»

Тохтаров С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Курмангазы Строй Групп»

Мурзагалиев С.

ТЕХНАДЗОР

Бисенов Ж.