Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с.Летовочное Тайыншинского района Северо-Казахстанской области
Договор №48-1 от 21.06.2021г

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№48-1	21.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2 971 081,15**	-		-	-	-	-	-	**318 330,12**	
Всего к оплате		2 652 751,03		-	-	-	-	-	318 330,12	2 971 081

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "Almas Group"

Уразбаев А.М

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
Договор №48-1 от 21.06.2021г
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с.Летовочное Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4389,3	130,11	121,64	571092	533928	--	117642	743833
		НР - 72%; СП - 8%			8,47	28,76	37164	126227		55099	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	135,45	3453,11	--	467724	--	--	336761	868844
		НР - 72%; СП - 8%			3453,11	--	467724	--		64359	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	32,4	2457,98	160,74	79639	5208	46102	29479	117847
		НР - 99%; СП - 8%			874,36	44,66	28329	1447		8729	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	91,818	781,10	--	71719	--	--	51638	133225
		НР - 72%; СП - 8%			781,10	--	71719	--		9869	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4342,5	16,48	16,48	71565	71565	--	19161	97984
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,13	--	26613		7258	
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4342,5	7,29	7,29	31639	31639	--	8471	43319
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,71	--	11766		3209	

7	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**40,05**	**44,11** --	**44,11** 14,31	**1767** --	**1767** 573	--	**413** 174	**2354**
		Хозяйственно-противопожарный водопровод										
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**1,244**	**306942,43** **221616,32**	**83236,12** **22107,18**	**381836** **275691**	**103546** **27501**	**2599**	**300160** **54560**	**736556**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2743962**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**880627**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**747653**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**194128**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**48701**		
		- Накладные расходы	Тенге							**863725**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**203257**	
		Всего по акту									2 743 962
		в том числе оборудования и прочих затрат									**0**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									35 672
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**2 779 634**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,2=3,96%									110 073
		Итого									**2 889 707**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									57 794
		Итого									**2 947 501,13**
		Итого с понижающим коэффициентом									**2 652 751,03**
		Налог на добавленную стоимость-12%									318 330,12
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**2 971 081,15**

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

_____ Уразбаев А.М