Заказчик: РГУ "Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан"

г. Астана,район Есиль,Кабанбай батыра, 32/1, БИН 050140001743 ,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" телефон 754660

Подрядчик: ТОО "ОблШыгысЖол"

РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ28070G001207N00303 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г., дополнительное соглашению №14 от 14.12.2023г, дополнительное соглашение №15 от 23.12.2023г, дополнительное соглашение №16 от 23.04.2023г

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 20. 06.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №17	40 472 155 261,04	3 985 969 387,75
	Итого	40 472 155 261,04	3 985 969 387,75
	НДС 12%	4 856 658 631,33	478 316 326,53
	Итого	**45 328 813 892,37**	**4 464 285 714,28**
	Удержание аванса	10 253 185 135,78	1 339 285 714,28
	Удержание 5%	587 784 231,48	312 500 000,00
	Всего к оплате	**34 487 844 525,11**	**2 812 500 000,00**

Заказчик:

Заместитель председателя РГУ "Комитет автомобильных дорог МТ РК" **М.Баяхмет**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШыгысЖол" **Ж.Казанов**

Заказчик: РГУ "Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан"
г. Астана,район Есиль,Кабанбай батыра, 32/1, БИН 050140001743 ,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" телефон 754660

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ28070G001207N00303 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г., дополнительное соглашению №14 от 14.12.2023г, дополнительное соглашение №15 от 23.12.2023г,дополнительное соглашение №16 от 23.04.2024г

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

АКТ №17 от 20.06.2024г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1									
		на СООРУЖЕНИЕ ОПОР									
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ №2-20									
		Ростверк									
94	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Фундаменты монолитные, бетон В25, F300, W8 сульфатостойкий. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	м³ бетона в деле	1369,8	64480,33	4918,56	88325156	6737443	73368091	8670766	104755592
		НР - 84%; СП - 8%			6000,60	1535,05	8219622	2102711		7759670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	14,4267	31628,69	1728,03	456298	24930	5540	395567	920014
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	425828	8861		68149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

96	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	87,1592	25956,77	1271,91	2262371	110858	33469	1966393	4567065
		НР - 91%; СП - 8%			24300,86	491,37	2118044	42827		338301	
97	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	т арматуры	9,5518236	108421,49	--	1035623	--	4298	866313	2054090
		НР - 84%; СП - 8%			107971,49	--	1031325	--		152155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,5518236	372799,00	--	3560910	--	3560910	--	3845783
		СП - 8%			--	--	--	--		284873	
		Тело опоры									
99	1130-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры монолитные бетонные, бетон В30, F300, W8 сульфатостойкий. Сооружение при подаче бетона с плавсредств без облицовки-стойки	м³ бетона в деле	162	83434,15	15281,24	13516332	2475560	9776074	1771193	16510528
		НР - 84%; СП - 8%			7806,78	5209,04	1264698	843864		1223003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	8,00626	25956,77	1271,91	207817	10183	3075	180629	419521
		НР - 91%; СП - 8%			24300,86	491,37	194559	3934		31076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	т арматуры	9,7304	108421,49	--	1054984	--	4378	882509	2092492
		НР - 84%; СП - 8%			107971,49	--	1050606	--		154999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,03726	399352,00	--	414232	--	414232	--	447371
		СП - 8%			--	--	--	--		33139	
104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,69314	372799,00	--	3240794	--	3240794	--	3500058

		СП - 8%			--	--	--	--		259264	
109	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка**	т	34	98537,00	64291,11	3350258	2185898	12704	1596445	5342439
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	1151656	748874		395736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-Ст3сп**	т	3,4	1020380,00	--	3469292	--	3469292	--	3746835
		СП - 8%			--	--	--	--		277543	
114	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	34	917,00	--	31178	--		--	33672
		СП - 8%			--	--	--	--		2494	
115	414-103-0502 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	34	917,00	--	31178	--		--	33672
		СП - 8%			--	--	--	--		2494	
116	411-103-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу**	т·км	680	49,00	--	33320	--		--	35986
		СП - 8%			--	--	--	--		2666	
117	411-103-0103 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу**	т·км	102	195,00	--	19890	--		--	21481
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				121009633	11544872	93892857	16329815	148326599
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15456338	3751071	--	10987153	
		Материалы	Тенге				121009633				
		Всего заработная плата	Тенге				83207628				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19207409			
		Транспортные расходы	Тенге				10685228				
		Накладные расходы	Тенге				115566				
		Сметная прибыль	Тенге				16329815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10987153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148326601				
		Сметная заработная плата	Тенге								10157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19207409			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148326601				
		Сметная заработная плата	Тенге								10157
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					19207409			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									148326601
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15456338				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11544872			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3751071			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						93892856		

	- Перевозка грузов	Тенге				115566					
	- Накладные расходы	Тенге								16329815	
	- Сметная прибыль	Тенге								10987153	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

1	1130-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сборка стальных пролетных строений моста с подмостей (несущие металлоконструкции)	т	426,4244	146486,04	53301,80	62465222	22729188	17551731	25050080	94516525
		НР - 84%; СП - 8%			52024,00	17909,90	22184303	7637218		7001223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	ТПЕРЕЧЕНЬ п.1	Стоимость металлического пролетного строения	т	55,066	2377520,09	--	130920521	--	130920521	--	141394163
		СП - 8%			--	--	--	--		10473642	
3	217-101-0203 РСНБ РК 2022	Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 класс прочности 10.9	т	5	1007886,00	--	5039430	--	5039430	--	5442584
		СП - 8%			--	--	--	--		403154	
		Технологические опоры									
4	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	115,9166667	130104,85	64291,11	15081321	7452411	3702554	5442781	22166031
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	3926356	2553146		1641928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	23,1833333	1012960,00	--	23483789	--	23483789	--	25362492
		СП - 8%			--	--	--	--		1878703	
6	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	115,9166667	917,00	--	106296	--		--	114800
		СП - 8%			--	--	--	--		8504	
7	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	115,9166667	917,00	--	106296	--		--	114800
		СП - 8%			--	--	--	--		8504	
8	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	2318,333333	49,00	--	113598	--		--	122686
		СП - 8%			--	--	--	--		9088	
9	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	347,75	195,00	--	67811	--		--	73236

		СП - 8%			--	--	--	--		5425	
10	1130-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Строения пролетные стальные длиной до 88 м. Подъем. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	м подъема пролетного строения	185,4	1713556,45	166923,94	317693366	30947699	157830645	115973103	468359787
		НР - 84%; СП - 8%			695334,53	49343,02	128915022	9148196		34693318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1130-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Строения пролетные длиной до 88 м. Опускание. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	м опускания пролетного строения	185,4	1334077,04	87244,56	247337883	16175142	157830645	65602257	337975351
		НР - 84%; СП - 8%			395534,50	25705,65	73332096	4765828		25035211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонирование монолитной накладной плиты, В30,F300 W8	м³ железобетона в деле	652	68828,11	4894,95	44875928	3191508	34314955	7319691	56371268
		НР - 84%; СП - 8%			11302,86	2062,05	7369465	1344457		4175649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	574,6812	31628,69	1728,03	18176414	993066	220678	15757236	36648340
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	16962670	352975		2714691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,3908	399352,00	--	1753475	--	1753475	--	1893753
		СП - 8%			--	--	--	--		140278	
37	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,9594	383478,00	--	3819211	--	3819211	--	4124748
		СП - 8%			--	--	--	--		305537	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	559,9422	372799,00	--	208745892	--	208745892	--	225445563
		СП - 8%			--	--	--	--		16699671	
39	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3888	1129425,10	2035,66	439120	792	393776	40865	518384
		НР - 91%; СП - 8%			114589,44	912,00	44552	355		38399	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3888	144002,00	--	55988	--	55988	--	60467
		СП - 8%			--	--	--	--		4479	
		Настил для бетонирования плиты пролетного строения									
45	215-301-0902 РСНБ РК 2022	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	18239,3494	12080,00	--	220331341	--	220331341	--	237957848
		СП - 8%			--	--	--	--		17626507	
46	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	46,302	120534,00	--	5580965	--	5580965	--	6027442
		СП - 8%			--	--	--	--		446477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1306193867	81489806	971575596	235186013	1664690268
							252734464	25802175	--	123310388	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1306193867				
		Материалы	Тенге				371844985				
		Всего заработная плата	Тенге					278536639			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				599730612				
		Транспортные расходы	Тенге				394001				
		Накладные расходы	Тенге				235186013				
		Сметная прибыль	Тенге				123310388				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1664690268				142148
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					278536639			
		Сметная заработная плата	Тенге				1664690268				142148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					278536639			1664690268
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				252734464				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						81489806			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					25802175			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						971575597		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				394001			235186013	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							123310388	
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на СВСиУ

РАЗДЕЛ 10. Продольная надвижка металического пролётного строения

176	1130-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 90 м. Продольная передвижка по готовому основанию на расстояние до 90(75) м 9 этап (опора 20-11)	пролетное строение	9	10466332,61	221547,84	94196993	1993930	50225911	35616650	140198735
		НР - 84%; СП - 8%			4664128,00	47069,15	41977152	423622		10385092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	1130-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 90 м. Продольная передвижка по готовому основанию на расстояние до 90(75) м 10 этап (опора 20-10)	пролетное строение	10	10466332,61	221547,84	104663326	2215479	55806567	39574056	155776373
		НР - 84%; СП - 8%			4664128,00	47069,15	46641280	470692		11538991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				198860319	4209409	106032478	75190706	295975108
							88618432	894314	–	21924083	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				198860319				
	Материалы		Тенге				106032479				
	Всего заработная плата		Тенге					89512746			
		Накладные расходы	Тенге				75190706				
		Сметная прибыль	Тенге				21924083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				295975108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49761
		Сметная заработная плата	Тенге					89512746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				295975108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49761
		Сметная заработная плата	Тенге					89512746			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								295975108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88618432				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4209409			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					894314			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						106032479		
		- Накладные расходы	Тенге							75190706	
		- Сметная прибыль	Тенге							21924083	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

на ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда

Дорожная одежда Тип 1.

4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м² покрытия	54450	3272,33	226,20	178178369	12316591	163891233	4425696	197212456
		НР - 108%; СП - 8%			36,19	39,07	1970545	2127362		14608391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=8	Покрытие из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (до 8 см)	м² покрытия	54450	3010,72	0,16	163933704	8712	162539239	1496831	178665152
		НР - 108%; СП - 8%			25,45	--	1385753	--		13234617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,6 л/м².	т	32,67	170253,94	3133,35	5562196	102366	5459830	52579	6063957
		НР - 108%; СП - 8%			--	1490,18	--	48684		449182	
7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15(25) см. Устройство С-5.	м² основания или покрытия	35720	266,10	193,50	9505092	6911820	12145	5251197	15936835
		НР - 108%; СП - 8%			72,26	63,86	2581127	2281079		1180546	
8	СТ1211-201 калькуляция приготовления	Стоимость смеси С-5	м³	7858,4	12358,00	--	97114107	--	97114107	--	104883236
		СП - 8%			--	--	--	--		7769129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				454293468	19339489	429016554	11226303	502761636
							5937425	4457125	--	37241865	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				454293468				
	Материалы		Тенге				331902448				
	Всего заработная плата		Тенге					10394550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97114107				
		Накладные расходы	Тенге				11226303				
		Сметная прибыль	Тенге				37241865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502761636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5268
		Сметная заработная плата	Тенге					10394550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				502761636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5268
		Сметная заработная плата	Тенге					10394550			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								502761636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5937425				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19339489			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4457125			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						429016555		
		- Накладные расходы	Тенге							11226303	
		- Сметная прибыль	Тенге							37241865	

РАЗДЕЛ 4.Кондуктор для установки свай Д=1020х10 Включаемые работы (кондуктор для установки свай д-1020х10 мм) тех решение

1	1130-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=54	Каркасы направляющие металлические для погружения свай и свай-оболочек речных опор. Установка и снятие (без стоимости каркаса)- перестановка 54 раз НР - 84%; СП - 8%	т стальных конструкций	60,64	3577124,68	542268,52	216916841	32883163	–	165776797	413309129
					3034856,16	219651,26	184033678	13319652		30615491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				216916841	32883163	–	165776797	413309129
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				184033678	13319652	–	30615491	
		Всего заработная плата	Тенге				216916841				
		Накладные расходы	Тенге					197353330			
		Сметная прибыль	Тенге				165776797				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30615491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				413309129				
		Сметная заработная плата	Тенге								113905
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					197353330			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				413309129				
		Сметная заработная плата	Тенге								113905
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					197353330			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									413309129
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				184033678				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32883163			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13319652			
		- Накладные расходы	Тенге							165776797	
		- Сметная прибыль	Тенге							30615491	

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ .Включаемые работы (доп.обустройства для монтажа неразрезного пролетного строения) тех решение

Технологические опоры

1	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	651	130104,85	64291,11	84698257	41853513	20793922	30567223	124486719
					33872,23	22025,70	22050822	14338731		9221239	
2	222-504-0101 РСНБ РК 2022 Общ полтаб7п6	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	130,2	1035329,00	--	134799836	--	134799836	--	145583823
					--	--	--	--		10783987	
3	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка СП - 8%	т	651	917,00	--	596967	--		--	644724
					--	--	--	--		47757	
4	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка СП - 8%	т	651	917,00	--	596967	--		--	644724
					--	--	--	--		47757	
5	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	13020	49,00	--	637980	--		--	689018

		СП - 8%			--	--	--	--		51038	
6	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	1953	195,00	--	380835	--		--	411302
		СП - 8%			--	--	--	--		30467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				221710842	41853513	155593758	30567223	272460310
							22050822	14338731	--	20182245	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				221710842				
		Материалы	Тенге				20793923				
		Всего заработная плата	Тенге					36389553			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				134799836				
		Транспортные расходы	Тенге				2212749				
		Накладные расходы	Тенге				30567223				
		Сметная прибыль	Тенге				20182245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				272460310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18133
		Сметная заработная плата	Тенге					36389553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				272460310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18133
		Сметная заработная плата	Тенге					36389553			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								272460310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22050822				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41853513			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14338731			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						155593759		
		- Перевозка грузов	Тенге				2212749				
		- Накладные расходы	Тенге							30567223	
		- Сметная прибыль	Тенге							20182245	
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ.Включаемые работы (фермы усиления для монтажа главных балок пролетного строения) тех.решение									
		Технологические опоры									
1	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=20	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка 20 раз	т	5,985356	1995208,26	1285822,21	11942032	7696104	191181	5620759	18967814
		НР - 84%; СП - 8%			677444,54	440513,93	4054747	2636633		1405023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	222-504-0101 РСНБ РК 2022 Общ полтаб7пб	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,48366	1035329,00	--	1536076	--	1536076	--	1658962
		СП - 8%			--	--	--	--		122886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13478108	7696104	1727257	5620759	20626776
							4054747	2636633	--	1527909	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13478108				
		Материалы	Тенге				191181				
		Всего заработная плата	Тенге					6691380			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1536076				

Накладные расходы	Тенге				5620759				
Сметная прибыль	Тенге				1527909				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20626776				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3334
Сметная заработная плата	Тенге					6691380			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				20626776				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3334
Сметная заработная плата	Тенге					6691380			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20626776
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4054747				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7696104			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2636633			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1727257		
- Накладные расходы	Тенге							5620759	
- Сметная прибыль	Тенге							1527909	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3318149828
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				572885906				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					199016356			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65199701			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1757838503		
- Перевозка грузов	Тенге				2722316				
- Накладные расходы	Тенге							539897616	
- Сметная прибыль	Тенге							245789134	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				3318149828				
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				572885906				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					199016356			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65199701			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1757838503		
- Перевозка грузов	Тенге				2722316				
- Накладные расходы	Тенге							539897616	
- Сметная прибыль	Тенге							245789134	

Всего по акту:	**3 318 149 828**
в том числе	
Стоимость общестроительных работ -	**3 318 149 828**
Оборудование, тенге	
Сметная заработная плата, тенге	**638 085 607**
Временные здания и сооружения (8,9%)	**295 315 335**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,47%)	**53 117 938**
Затраты по снегоборьбе 0,3%	**10 840 395**
Затраты ,связанные с осуществлением работ вахтовым методом	63 156 079
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**73 548 470**

Итого	3 814 128 049
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2023год К-1,0450539	3 985 969 387,75
НДС (12%)	478 316 326,53
Всего по акту с учетом НДС(12%)	4 464 285 714,28

Принял на оплату:
Заместитель председателя РГУ "Комитет автомобильных дорог МТ РК" _____ **М. Баяхмет**

Работу принял тех.надзор:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"" _____ **С. Кудашев**

Согласовано авторский надзор:
Руководитель авторского надзора ТОО "Казахский Промтранспроект" _____ **Р. Аутов**

Работу сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж. Казанов**

Согласовано:
Директор ВКОФ "АО НК КазАвтоЖол" _____ **Н. Темирханов**