Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы» по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Ожет, ул.Ауэзова 48

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	11.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	22 319 290	19 927 937							2 391 353	22 319 290

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя Таджибаев О.П. _____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Кереев К.Н. _____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
Эксперт ТОО "Музтау"

Мурзагамбетов Д.А. _____
должность, ФИО, подпись

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"
Договор подряда (контракт) № 13 от 11.05.2023 г.

Реестр №1
актов выполненных работ за июнь 2023г.
по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Стоимость по договору: 465 851 562,62
Стоимость по смете: 490 370 066,00
Скидка 5 %: 24 518 503,30

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР	в том числе оборудование
1	01-01	1	2010	Демонтажные работы по литеру А1 и переходу	12 944 811	
2	01-02	2	2020	Демонтажные работы по литеру А2	9 374 479	
				ВСЕГО:	**22 319 290**	-

Составил технический директор Мухамет Л.Ж. ФИО, подпись

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

на Локальная смета 01-01 на Демонтажные работы по Литеру А1 и переходу

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы											
			Полы											
1	1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		655,3	174,57	3,61	114396	2366	--	81762	211852	
			НР - 72%; СП - 8%				170,96	2,33	112030	1527		15694		
2	2	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия.Разборка стяжки**	м2		24,8	2931,49	937,10	72701	23240	--	43533	125532	
			НР - 72%; СП - 8%				1994,39	443,60	49461	11001		9299		
3	3	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		24,8	1293,09	39,96	32069	991	--	22837	59299	
			НР - 72%; СП - 8%				1253,13	25,83	31078	641		4393		
4	4	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия из мраморной крошки**	м2		178,1	2931,49	937,10	522098	166897	--	312628	901504	
			НР - 72%; СП - 8%				1994,39	443,60	355201	79005		66779		
5	5	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия из мраморной крошки перехода**	м2		20,1	2931,49	937,10	58923	18835	--	35283	101742	
			НР - 72%; СП - 8%				1994,39	443,60	40087	8916		7536		
6	6	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		444,3	56,58	--	25138	--	--	18101	46700	
			НР - 72%; СП - 8%				56,58	--	25138	--		3461		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	181,9	214,33 214,33	-- --	38987 38987	-- --	--	28071 5364	72422	
8	8	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Перехода. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	20,2	214,33 214,33	-- --	4329 4329	-- --	--	3117 596	8042	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1527093	
			РАЗДЕЛ 2.Стены										
			Отбивка штукатуркеи с внутренней стороны стены										
9	9	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1210	348,98 348,98	-- --	422266 422266	-- --	--	304037 58104	784407	
10	10	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей перехода *НР - 72%; СП - 8%*	м2	58,3	348,98 348,98	-- --	20346 20346	-- --	--	14649 2800	37795	
11	11	Е11-460401-0401 1146-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки монолитные бетонные. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,76	30897,77 17292,46	13605,31 6307,95	85278 47727	37551 17410	--	46899 10574	142751	
12	12	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Разборка кирпичных перегородок *НР - 72%; СП - 8%*	м3	7,3	19147,27 13733,39	5413,88 2510,08	139775 100254	39522 18324	--	85376 18012	243163	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1208116	
			РАЗДЕЛ 3.Окна										
13	13	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	37	2204,18 2117,76	86,42 43,62	81555 78357	3198 1614	--	57579 11131	150265	
14	14	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м2	132	757,50 731,69	25,81 16,68	99990 96583	3407 2202	--	71126 13690	184805	
15	15	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м2	29,63	1507,00 1507,00	-- --	44652 44652	-- --	--	32150 6144	82946	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								418016	
			РАЗДЕЛ 4.Двери										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	30	3294,07	183,43	98822	5503	–	69027	181277	
			НР - 72%; СП - 8%			3110,64	85,05	93319	2552		13428		
17	17	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	61,6	565,32	–	34824	–	–	25073	64689	
			НР - 72%; СП - 8%			565,32	–	34824	–		4792		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**245966**	
			РАЗДЕЛ 5.Потолки										
18	18	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	881,1	348,98	–	307486	–	–	221394	571190	
			НР - 72%; СП - 8%			348,98	–	307486	–		42310		
19	19	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. Переход	м2	20,1	348,98	–	7014	–	–	5051	13030	
			НР - 72%; СП - 8%			348,98	–	7014	–		965		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**584220**	
			РАЗДЕЛ 8.Кровля										
20	24	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	708,4	519,60	157,28	368085	111417	851	212952	627522	
			НР - 72%; СП - 8%			361,12	56,39	255817	39947		46485		
21	25	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами. Лтр А1 и перход	м2 кровли	708,4	267,48	31,26	189483	22145	–	125507	340188	
			НР - 72%; СП - 8%			236,22	9,85	167338	6978		25198		
22	26	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок. Литер А1 переход	м2 кровли	708,4	386,33	19,71	273676	13962	–	190163	500945	
			НР - 72%; СП - 8%			366,62	6,21	259714	4399		37106		
23	27	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты. Лтер А1 и переход	м2 кровли	708,4	123,22	18,35	87289	13000	–	56438	155225	
			НР - 72%; СП - 8%			104,87	5,78	74290	4095		11497		
24	28	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж утеплителя. Литер А1 и переход	м3 утеплителя	166,3	5318,30	2002,82	884433	333069	–	468068	1460701	
			НР - 72%; СП - 8%			3315,48	593,69	551364	98731		108200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	29	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой. Разборка. Лтер А1 и переход	м2 изолируемой поверхности	578,8	292,25	30,17	169154	17462	--	111471	303077	
			НР - 72%; СП - 8%			262,08	5,41	151692	3131		22452		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								3387658	
			РАЗДЕЛ 11.Холодное и горячее водоснабжение Литера А1										
26	36	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	30	634,59	5,54	19038	167	1170	12784	34367	
			НР - 72%; СП - 8%			590,04	1,79	17701	54		2546		
27	37	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	927,30	7,22	1855	14	--	1332	3442	
			НР - 72%; СП - 8%			920,08	4,66	1840	9		255		
28	38	Е12-150101-0406 1215-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сифон. Демонтаж	прибор	2	1057,40	0,83	2115	2	--	1522	3928	
			НР - 72%; СП - 8%			1056,57	0,54	2113	1		291		
29	39	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	1153,03	8,05	4612	32	--	3313	8558	
			НР - 72%; СП - 8%			1144,98	5,20	4580	21		634		
30	40	Е12-150101-0407 1215-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бачок смывной чугунный или фаянсовый на стене. Демонтаж	прибор	4	811,64	34,69	3247	139	--	2302	5993	
			НР - 72%; СП - 8%			776,95	22,42	3108	90		444		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								56288	
			РАЗДЕЛ 14.Отопление										
31	44	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	34	1744,70	62,16	59320	2114	--	42172	109611	
			НР - 72%; СП - 8%			1682,54	40,17	57206	1366		8119		
32	45	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	420	800,67	4,56	336281	1915	5939	236468	618571	
			НР - 72%; СП - 8%			781,97	--	328427	--		45822		
33	46	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	75	1216,22	11,39	91217	854	2525	63243	166817	
			НР - 72%; СП - 8%			1171,17	--	87838	--		12357		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								894999	
			РАЗДЕЛ 16.Электромонтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	50	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж. Демонтаж	шкаф	2	4132,89	295,32	8266	590	--	5715	15099	
			НР - 72%; СП - 8%			3837,57	131,19	7675	262		1118		
35	51	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене.Демонтаж	шкаф	3	1707,14	50,07	5121	150	--	3626	9447	
			НР - 72%; СП - 8%			1657,07	21,63	4971	65		700		
36	52	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования.Демонтаж	комплект	2	410,61	2,11	821	4	--	590	1523	
			НР - 72%; СП - 8%			408,50	0,94	817	2		113		
37	53	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	141	286,10	2,22	40340	313	--	28964	74848	
			НР - 72%; СП - 8%			283,88	1,43	40027	202		5544		
38	54	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж свтильнков со свтодиодным лампами	шт.	8	286,10	2,22	2289	17	--	1643	4247	
			НР - 72%; СП - 8%			283,88	1,43	2271	11		315		
39	55	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	9	95,69	0,83	861	8	--	618	1598	
			НР - 72%; СП - 8%			94,86	0,54	854	5		118		
40	56	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	100	144,97	0,28	14497	28	--	10431	26922	
			НР - 72%; СП - 8%			144,69	0,18	14469	18		1994		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								133684	
			РАЗДЕЛ 17.Телефонизация										
41	57	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования.Демонтаж	шт.	1	2152,22	--	2152	--	--	1550	3998	
			НР - 72%; СП - 8%			2152,22	--	2152	--		296		
42	58	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1	87,65	--	88	--	--	63	163	
			НР - 72%; СП - 8%			87,65	--	88	--		12		
43	59	Е12-170101-0403 1217-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж	м	50	205,78	--	10289	--	--	7408	19113	
			НР - 72%; СП - 8%			205,78	--	10289	--		1416		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге								23274	
			РАЗДЕЛ 18.Пожарная сигнализация										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	60	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования.Демонтаж светозвукового оповещеня	шт.	2	1657,57	0,79	3315	2	--	2386	6157	
			НР - 72%; СП - 8%			1656,78	--	3314	--		456		
45	61	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования.Демонтаж пожарного извещателя	шт.	8	1657,57	0,79	13261	6	--	9543	24628	
			НР - 72%; СП - 8%			1656,78	--	13254	--		1824		
46	62	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования.Демонтаж ручного извещателя	шт.	3	1076,11	--	3228	--	--	2324	5997	
			НР - 72%; СП - 8%			1076,11	--	3228	--		444		
47	63	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	250	144,97	0,28	36243	70	--	26078	67306	
			НР - 72%; СП - 8%			144,69	0,18	36173	45		4985		
48	64	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка.Демонтаж указателя выход	шт.	3	335,80	7,26	1007	22	--	717	1861	
			НР - 72%; СП - 8%			328,54	3,18	986	10		138		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге								105949	
			РАЗДЕЛ 19.Звонковая сигнализация										
49	65	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования.Демонтаж	комплект	2	410,61	2,11	821	4	--	590	1523	
			НР - 72%; СП - 8%			408,50	0,94	817	2		113		
50	66	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	100	144,97	0,28	14497	28	--	10431	26922	
			НР - 72%; СП - 8%			144,69	0,18	14469	18		1994		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге								28445	
			РАЗДЕЛ 20.Вывоз мусора строительного										
51	67	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1210,5	924,00	--	1118502	--		--	1207982	
			СП - 8%			--	--	--	--		89480		
52	68	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	36315	48,00	--	1743120	--		--	1882570	
			СП - 8%			--	--	--	--		139450		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2861622	--	--	--	3090552	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11704260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2%**		**140 451**					
			Итого с временными									**11 844 711**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**82 913**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11 927 624**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**238 552**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 166 176**	
			НДС			**12%**		**1 459 941**					
			Итого с НДС									**13 626 117**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,95**						**12 944 811**	
			в том числе НДС, 12%									*1 553 377*	

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Руководитель отдела капитального строительства социальных объектов Еламанов Д.Б. _____ **(ознакомлен)**
ознакомлен на основании подписей технического и авторского надзора

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:
_____
(ознакомлен)

(Технический надзор)
ТОО «Мутшу»
Эксперт Нурмагамбетов Д.А. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года
Локальная смета 01-02 на Демонтажные работы по литеру А2

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы											
			Полы											
1	1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	496,9		174,57	3,61	86744	1794	–	61998	160643	
			НР - 72%; СП - 8%				170,96	2,33	84950	1158		11901		
2	2	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия из мраморной крошки	м2	122,1		2931,49	937,10	357935	114420	–	214328	618045	
			НР - 72%; СП - 8%				1994,39	443,60	243515	54164		45781		
3	3	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	402,8		56,58	–	22790	–	–	16410	42338	
			НР - 72%; СП - 8%				56,58	–	22790	–		3138		
4	4	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	173,4		214,33	–	37165	–	–	26759	69038	
			НР - 72%; СП - 8%				214,33	–	37165	–		5114		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**890064**	
			РАЗДЕЛ 2.Стены											
5	5	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	434,8		348,98	–	151737	–	–	109252	281868	
			НР - 72%; СП - 8%				348,98	–	151737	–		20879		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1522,3	348,98	–	531252	–	–	382508	986861	
			НР - 72%; СП - 8%			348,98	–	531252	–		73101		
7	7	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные. Разборка кирпичных перегородок	м3	2,4	19147,27	5413,88	45953	12993	–	28069	79944	
			НР - 72%; СП - 8%			13733,39	2510,08	32960	6024		5922		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1348673	
			РАЗДЕЛ 3.Окна										
8	8	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	35	2204,18	86,42	77146	3025	–	54467	142142	
			НР - 72%; СП - 8%			2117,76	43,62	74122	1527		10529		
9	9	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	140,4	757,50	25,81	106353	3624	–	75652	196566	
			НР - 72%; СП - 8%			731,69	16,68	102729	2342		14561		
10	10	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	19,76	1507,00	–	29778	–	–	21440	55316	
			НР - 72%; СП - 8%			1507,00	–	29778	–		4097		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								394024	
			РАЗДЕЛ 4.Двери										
11	11	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	19	3294,07	183,43	62587	3485	–	43717	114809	
			НР - 72%; СП - 8%			3110,64	85,05	59102	1616		8504		
12	12	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	41	565,32	–	23178	–	–	16688	43056	
			НР - 72%; СП - 8%			565,32	–	23178	–		3189		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								157865	
			РАЗДЕЛ 5.Потолки										
13	13	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	618,7	348,98	–	215914	–	–	155461	401085	
			НР - 72%; СП - 8%			348,98	–	215914	–		29710		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								401085	
			РАЗДЕЛ 8.Кровля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	17	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	588	519,60	157,28	305525	92480	706	176759	520868	
			НР - 72%; СП - 8%			361,12	56,39	212339	33157		38585		
15	18	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	588	267,48	31,26	157278	18381	–	104176	282369	
			НР - 72%; СП - 8%			236,22	9,85	138897	5792		20915		
16	19	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	588	386,33	19,71	227162	11589	–	157843	415804	
			НР - 72%; СП - 8%			366,62	6,21	215573	3651		30799		
17	20	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	588	123,22	18,35	72453	10790	–	46846	128842	
			НР - 72%; СП - 8%			104,87	5,78	61664	3399		9543		
18	21	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж утеплителя	м3 утеплителя	70	5318,30	2002,82	372281	140197	–	197022	614847	
			НР - 72%; СП - 8%			3315,48	593,69	232084	41558		45544		
19	22	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой. Разборка	м2 изолируемой поверхности	420	292,25	30,17	122745	12671	–	80888	219925	
			НР - 72%; СП - 8%			262,08	5,41	110074	2272		16292		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								2182655	

РАЗДЕЛ 11.Отопление

20	26	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	47	1744,70	62,16	82001	2922	–	58296	151521	
			НР - 72%; СП - 8%			1682,54	40,17	79079	1888		11224		
21	27	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	480	800,67	4,56	384322	2189	6787	270250	706940	
			НР - 72%; СП - 8%			781,97	–	375346	–		52368		
22	28	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	125	1216,22	11,39	152028	1424	4208	105405	278028	
			НР - 72%; СП - 8%			1171,17	–	146396	–		20595		
23	29	Е12-150102-1601 1215-0102-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1845,30	–	1845	–	–	1329	3428	
			НР - 72%; СП - 8%			1845,30	–	1845	–		254		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								1139917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 12. Вентиляция										
24	30	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	8	736,43	20,81	5891	167	–	4199	10898	
			НР - 72%; СП - 8%			715,62	13,45	5725	108		807		
25	31	Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	100	596,53	20,81	59653	2081	–	42420	110239	
			НР - 72%; СП - 8%			575,72	13,45	57572	1345		8166		
26	32	Е12-150103-0304 1215-0103-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	20	463,81	20,81	9276	416	–	6573	17117	
			НР - 72%; СП - 8%			443,00	13,45	8860	269		1268		
27	33	Е12-150103-0304 1215-0103-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	23,625	463,81	20,81	10958	492	–	7764	20220	
			НР - 72%; СП - 8%			443,00	13,45	10466	318		1498		
28	34	Е12-150103-0310 1215-0103-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	31,4	555,28	20,81	17436	653	–	12387	32209	
			НР - 72%; СП - 8%			534,47	13,45	16782	422		2386		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								190683	
			РАЗДЕЛ 13.Электромонтажные работы										
29	35	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж. Демонтаж	шкаф	1	4132,89	295,32	4133	295	–	2858	7550	
			НР - 72%; СП - 8%			3837,57	131,19	3838	131		559		
30	36	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене.Демонтаж	шкаф	2	1707,14	50,07	3414	100	–	2417	6298	
			НР - 72%; СП - 8%			1657,07	21,63	3314	43		467		
31	37	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования.Демонтаж	комплект	2	410,61	2,11	821	4	–	590	1523	
			НР - 72%; СП - 8%			408,50	0,94	817	2		113		
32	38	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	112	286,10	2,22	32043	248	–	23007	59454	
			НР - 72%; СП - 8%			283,88	1,43	31795	160		4404		
33	39	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2	95,69	0,83	191	2	–	137	355	
			НР - 72%; СП - 8%			94,86	0,54	190	1		26		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								75180	
			РАЗДЕЛ 14.Телефонизация										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	40	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1	87,65	–	88	–	–	63	163	
			НР - 72%; СП - 8%			87,65	–	88	–		12		
35	41	Е12-170101-0403 1217-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж	м	20	205,78	–	4116	–	–	2963	7646	
			НР - 72%; СП - 8%			205,78	–	4116	–		566		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге								7809	
			РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация										
36	42	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования.Демонтаж пожарной сигнализации	луч	1	1134,79	0,07	1135	–	–	817	2108	
			НР - 72%; СП - 8%			1134,72	–	1135	–		156		
37	43	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования.Демонтаж светозвукового оповещеня	шт.	2	1657,57	0,79	3315	2	–	2386	6157	
			НР - 72%; СП - 8%			1656,78	–	3314	–		456		
38	44	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования.Демонтаж пожарного извещателя	шт.	7	1657,57	0,79	11603	6	–	8350	21549	
			НР - 72%; СП - 8%			1656,78	–	11597	–		1596		
39	45	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования.Демонтаж ручного извещателя	шт.	2	1076,11	–	2152	–	–	1550	3998	
			НР - 72%; СП - 8%			1076,11	–	2152	–		296		
40	46	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	200	144,97	0,28	28994	56	–	20862	53844	
			НР - 72%; СП - 8%			144,69	0,18	28938	36		3988		
41	47	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка.Демонтаж указателя выход	шт.	3	335,80	7,26	1007	22	–	717	1861	
			НР - 72%; СП - 8%			328,54	3,18	986	10		138		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге								89517	
			РАЗДЕЛ 16.Звонковая сигнализация										
42	48	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования.Демонтаж	комплект	2	410,61	2,11	821	4	–	590	1523	
			НР - 72%; СП - 8%			408,50	0,94	817	2		113		
43	49	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	100	144,97	0,28	14497	28	–	10431	26922	
			НР - 72%; СП - 8%			144,69	0,18	14469	18		1994		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге								28445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 17.Вывоз мусора строительного										
44	50	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	615	924,00	–	568260	–		–	613721	
			СП - 8%			–	–	–	–		45461		
45	51	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	18450	48,00	–	885600	–		–	956448	
			СП - 8%			–	–	–	–		70848		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1453860	–	–	–	1570169	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8476086	
			Временные здания и сооружения			1,2%		101 713					
			Итого с временными									8 577 799	
			Зимние удорожания			0,7%		60 045					
			Итого с зимними удорожаниями									8 637 844	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		172 757					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 810 601	
			НДС			12%		1 057 272					
			Итого с НДС									9 867 873	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						9 374 479	
			в том числе НДС, 12%									*1 124 937*	

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Руководитель отдела капитального строительства социальных объектов Еламанов Д.Б. _____
(ознакомлен) ознакомлен на основании подписей авторского и технического надзора

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Технический надзор)
ТОО «Мұзтау»
Эксперт Нурмагамбетов Д.А. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю