Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №9 от 25 июня 2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

период с 11.06.2024г по 24.06.2024г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №14	26.06.2022г. 15.05.2024г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за июнь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	1 958 003 540,71	0,00							209 786 093,65	
В том числе: с 11.06.2024г по 24.06.2024г	184 989 682,91	165 169 359,74							19 820 323,17	184 989 682,91
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	1 150 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	745 229 441,10	9 360 790,81							1 123 294,90	10 484 085,71
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**2 362 774 099,61**	**155 808 568,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 697 028,27**	**174 505 597,20**

Заказчик

И.о директора Насипов М.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 11.06.2024г. по 24.06.2024г.** **от 25.06.2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1 .	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
11 .	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16		0	0,00
14 .	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	5266	6 239 500,80	5266	6 239 500,80	*100*	0	0,00
15 .	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95		0	0,00
16 .	Очистка от кустарника средней густоты	га	36,067	1 606 477,79	36	1 606 477,79	*100*	0	0,00
19 .	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	23713	23 892 981,67	0	0,00		0	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	2 733 753,71	4	2 733 753,71		0	0,00
21 .	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	2,10	3 070 010,89	2	3 070 010,89	*100*	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	1,9	22 554 977,34	2	22 554 977,33	*100*	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	47700,00	29 124 666,00	0	0,00	*0*	0	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	19080,00	29 485 468,80	0	0,00		0	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	22469,00	16 093 645,94	0	0,00		0	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	28	4 574 363,48	0	0,00		0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	540000,00	5 907 600,00	0	0,00		0	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**148 810 109,53**		**39 731 383,63**			**0,00**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	107 058 635,10	0,00	14 142 079,98	*13*	0	0,00
		м3	13267,00		0,00			0	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	573923,00	202089766,76	0,00	0,00		0	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	1676341,70	105277376,74	0,00	0,00		0	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**414 425 778,60**		**14 142 079,98**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	1 593 419,88	0,00	0,00	*0*	0	0,00
		м3	306,0755		0,000000			0	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	4,1328	128 483 462,21	3,88	128 483 462,21	*100*	0,660	21 855 512,81
		м2	40740,03		40740,030000			6930,03	

38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	4,4028	232 015 507,10	3,52	194 450 995,20	84	0,6850	37 840 605,60
		м2	40320,02		33792,000000			6576	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	10,102488	662 210 411,27	7,05	459 256 895,99	69	0,30000	19 550 592,00
		м2	91453,4		63424,863000			2700	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	1 613 746 412,62	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	305780,31		0,000000			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км	19,57728	61 184 394,35	0,00	0,00	0	0	0,00
		м3	39805,66		0,000000			0	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,917988	466 378 065,53	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	202833,04		0,000000			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**3 165 611 672,96**		**782 191 353,40**			**79 246 710,41**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	28	61 501 876,46	0,00	562 249,94	1	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	26760839,45	0,00	17 147 557,24	64	0	0
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	1	46414629,02	0,00	0,00	0	0	0
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24 907 575,12	0,00	0,00	0	0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	155 609 080,30	0,00	99 620 356,10	64	0	42 863 415,97
50 .	Мост	шт.	1	270 418 902,14	0,00	144 629 732,76	53	0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**585 612 902,48**		**261 959 896,04**			**42 863 415,97**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	16	714 587 754,26	0,00	136 344 048,40	19	0	5 708 024,00
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1	279 870 503,73	0,00	107 630 374,07	38	0	57 171 532,53
55 .	**Итого по гл.5**			**994 458 257,98**		**243 974 422,46**			**62 879 556,53**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	7	75 677 790,92	0,00	0,00	0	0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	473	74 295 894,70	0,00	0,00	0	0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	1425,00	9 956 760,00	0,00	0,00	0	0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	20684,00	531 894 313,21	0,00	0,00	0	0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	3082,67	186 535 629,33	0,00	0,00	0	0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41 906 007,80	0,00	0,00	0	0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	101,261	7 652 170,79	0,00	0,00	0	0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2 513 275,14	0,00	0,00	0	0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42 313 344,85	0,00	0,00	0	0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	11 895 701,56	0,00	0,00	0	0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	74 779 471,75	0,00	0,00	0	0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге				0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**6 368 339 081,59**		**1 341 999 135,52**			**184 989 682,91**

	в том числе НДС			*682 322 044,46*		*143 785 621,66*			*19 820 323,17*
	Заготовка материалов			***-310 739 564,32***		***616 004 405,19***			***0,00***
	Итого по объекту			**6 057 599 517,28**		**1 958 003 540,71**			**184 989 682,91**
	в том числе НДС			*649 028 519,71*		*209 786 093,65*			*19 820 323,17*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насинов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК-Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 11.06.2024г. по 24.06.2024г. **от 25.06.2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
342 .	**Глава 3. Дорожная одежда**				
344-ВКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком.(замена карьера ПГС в смеси-262139,3м2) Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) по Заявке №1. ПК178+00 - ПК184+20, ПК186+80 - ПК187+20	$м^2$	6 930,03	3153,74	21 855 512,812
345-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком(замена карьера ПГС в смеси-247403,9м2) Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим ПК186+60 - ПК186+96, ПК190+96 - ПК197+45	$м^2$	6 576,00	5754,35	37 840 605,600
346 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т ПК210+50 - ПК213+50	$м^2$	2 700,00	7240,96	19 550 592,00
374 .	**Итого по гл.3**				**79 246 710,41**
375 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
1639 .	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+32,09 - КП ПК04+57,09). 1х24, Г-**	**шт**			
1698 .	**Укрепительные (земляные) работы**				
1709 .	Послойная укладка вручную одноосной георешетки Тенсар RE560	$м^2$	5753	4374,20	25 164 772,60
1710 .	Парапетная плита (накрывочная, 1,45 м3) для завершения кладки конструкции подпорной стены из поребрика БР 100.20.8	мп	89	2226,97	198 200,33
1711 .	Установка вручную закладных деталей Тенсар (Blue Connector)	шт	2625	479,93	1 259 816,25
1712 .	Установка вручную соединительного элемента Bodkins Connector	шт	100	1817,72	181 772,00
1713 .	Установка вручную модульного облицовочного блока TW1	шт	4100	2124,68	8 711 188,00
1714 .	Установка вручную дренажных труб ПЭ Ø160мм с перфорацией	пм	0	6173,26	0,00
1715 .	Отсыпка конусов автосамосвалами г/п 30т (мощность двигателя 220	$м^3$	2782,5	2043,32	5 685 537,90
1716 .	Разравнивание грунта бульдозером 96 кВт (мощ. дв.130 л.с.) слоями до 50см с перемещением до 20м	$м^3$	2782,5	201,11	559 588,58
1717 .	Уплотнение грунта виброкатками Ду-85, мощность двигателя 90 л.с (масса катка 13т) при 10 проходках по одному следу толщиной до 30	$м^3$	2504,5	383,90	961 477,55
1718 .	Уплотнение грунта ручными вибротрамбовками ТСС-ВТ-80Б возле монолитных стоек и ростверков береговых опор толщиной 25 см с	$м^3$	278	507,42	141 062,76
1748 .	**Итого по путепроводу:**				**42 863 415,97**
1824 .	**Итого по гл.4**				**42 863 415,97**
1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826 .	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5;***	***шт.***			
1850 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание,полосы торможения(накопления), остановочные полосы на обочине)*				
1854 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Съезд ПК202+30	$м^2$	800	7135,03	5 708 024,00
1926 .	***Транспортная развязка по типу «Труба» на ПК222+44,15***	***шт.***			
1942 .	*Устройство дорожной одежды по типу главной дороги (съезды, переходно-скоростные полосы)*				

1944-ВКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком(замена карьера, ПГС из Поймы в смеси-20514м2). Расход материалов на 1 м2: ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3. Трансп. ЩПС 15км. Состав №2 по Заявке №1 Подъезд к с.Аксай (145 п.м.) Съезд №1, 2, 3.	$м^2$	6832	3153,74	21 546 351,68
1945-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком(замена карьера, ПГС из Поймы в смеси-18877м2). Расход материалов на 1 м2:. ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т),Трансп. ЩПС 15км. Состав №1 по Заявке №1 Подъезд к с.Аксай (145 п.м.) Съезд №1, 2, 3.	$м^2$	6191	5754,35	35 625 180,85
1958 .	**Итого по гл.5**				**62 879 556,53**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**184 989 682,91**
	в том числе НДС				***19 820 323,17***
	Минус ранее запроцентованные материалы (возврат)				**0,00**
	ИТОГО по объекту				**184 989 682,91**
	в том числе НДС 12%				19 820 323,00

Заказчик:

Зам.Директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты **от 25.06.2024г.**
приемки выполненных работ за период **с 11.06.2024г. по 24.06.2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2 .	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,06
2-ИСКЛ .	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0	0,00
3 .	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	1	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814,48
4 .	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,04
5 .	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,51
6 .	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236,28
6-ИСКЛ.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
7 .	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,3	25 547 666,01	0	0,00	194298,3	25 547 666,01
7-ИСКЛ .	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0	0,00	0	0,00
8 .	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9 .	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,90
9-ИСКЛ .	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
10 .	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ .	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
11 .	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16	0	0,00	1988	2 446 870,16
12 .	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ .	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
13 .	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
14 .	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	6517	7 711 560,66	0	0,00	6517	7 711 560,66
14-ИСКЛ .	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
15 .	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95	0	0,00	1055	1 079 792,95
16 .	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	44,007	1 960 374,00	0	0,00	44,007	1 960 374,00
17 .	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	286329	88 191 682,59	0	0,00	286329	88 191 682,59
17-ИСКЛ .	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0	0,00	0	0
18 .	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329	39 712 603,68	0	0,00	286329	39 712 603,68
18-ИСКЛ .	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0	0,00	0	0
19 .	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ИСКЛ.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,70	0	0	0	0,00	0	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	4	20 532 346,63	0	0,00	4	20 532 346,63
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	36	78 967 589,70	0	0,00	36	78 967 589,70
21-ИСКЛ	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0	0,00	0	0
22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
22-ИСКЛ .	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	35,9	442 987 804,65	0	0,00	35,9	442 987 804,65
23-ИСКЛ .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0	0,00	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300	168 703 254,00	0	0,00	276300	168 703 254,00
24-ИСКЛ .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0	0,00	0	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25-ИСКЛ .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0	0,00	0	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26-ИСКЛ	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0	0,00	0	0
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-469279,42	0	0	0	0,00	0	0
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28-ИСКЛ	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0	0,00	0	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**1 205 037 780,09**		**1 095 959 054,23**		**0,00**		**1 095 959 054,23**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**									
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 367 294 113,54	0	11 737 815,73	33,917988	1 379 031 929,27
		м3	1025105		963789		6832		970621	
31-ИСКЛ .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	-11 737 815,73	0	-11 737 815,73
		м3	-48049		0		-6832		-6832	
31-ВКЛ .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,35
		м3	1015		1015		0		1015	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0	0,00	0	0,00
32-ИСКЛ	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0	0,00	0	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	202061,3	91 815 227,31	0	0,00	202061,3	91 815 227,31
33-ИСКЛ .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-2670465,25	0	0	0	0,00	0	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**1 860 002 812,81**		**1 459 719 114,20**		**0,00**		**1 459 719 114,20**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	27,649	401 931 344,14	0	0,00	27,649	401 931 344,14
		м3	96494,07		77205,8515		0		77205,8515	
36-ИСКЛ .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,14935	-98 820 469,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-18982,1435		0		0		0	
36-ВКЛ .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,266988	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0	0,00	6,266988	114 502 688,29
		м3	16791,6835		16791,6835		0		16791,6835	

37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	9	221 899 230,00	0	0,00	9	221 899 230,00
		м2	365904,08		94500		0		94500	
37-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-637 294 776,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	25,158708	826 719 195,98	24,245908	804 863 683,17	0,6600	21 855 512,81	24,905908	826 719 195,98
		м2	262139,3		255209,27		6930,03		262139,3	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,2	429 157 036,77	0	0,00	8,2	429 157 036,77
		м2	334594,56		78720		0		78720	
38-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-1 394 948 780,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,958708	1 423 648 631,97	24,390908	1 348 243 514,48	0,6850	37 840 605,60	25,075908	1 386 084 120,08
		м2	247403,9		234299,88		6576,00		240875,88	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	30,5507	1 991 638 886,22	0,3000	19 550 592,00	30,8507	2 011 189 478,22
		м2	313721,55		275051,773		2700		277751,773	
39-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-57 502 201,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	313721,55		0		0		0	
40-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-41 909 655,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	14,328708	44 958 265,33	0	0,00	14,328708	44 958 265,33
		м3	70112,00		28604,331		0		28604,331	
41-ИСКЛ.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-2 683 773,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-1702		0		0		0	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	208127,2		0		0		0	
42-ИСКЛ.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-12 172 967,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-5294,16		0		0		0	
43.	**Итого по гл.3**			**7 819 861 678,38**		**5 357 194 648,39**		**79 246 710,41**		**5 436 441 358,81**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0	448 400 604,73	0	0,00	0	448 400 604,73
45-ИСКЛ	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-40421709,89	0	0	0	0,00	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0	48328852,62	0	0,00	0	48 328 852,62
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47-ИСКЛ.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-16778679,66	0	0		0,00		0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0	157024926,82	0	42 863 415,97	0	199 888 342,78
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0	221394792,41	0	0,00	0	221 394 792,41
51.	**Итого по гл.4**			**1 241 665 599,00**		**875 149 176,57**		**42 863 415,97**		**918 012 592,54**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0	441 707 683,24	0	5 708 024,00	0	447 415 707,24
53-ИСКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-456766343,9	0	0	0	0,00	0	0,00
53-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		580119989,8	0	465959154,36		0,00		465 959 154,36
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0	193693931,32	0	0,00	0	193 693 931,32
54-ИСКЛ	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-170691992,9	0	0		0,00		0,00

.КЛ .	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4	0	159710943,19		57 171 532,53		216 882 475,72
55	**Итого по гл.5**			**2 074 435 104,17**		**1 261 071 712,11**		**62 879 556,53**		**1 323 951 268,64**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57-ИСКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
57-ВКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60-ИСКЛ .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0	0,00	0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61-ВКЛ .	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0	0,00	0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62-ИСКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-34130409,98	0	0	0	0,00	0	0,00
62-ВКЛ .	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	3437594,46	0	0	0	0,00	0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67-ИСКЛ .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-155819145,5	0	0	0	0,00	0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886912,86		0		0,00		0,00
69-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70-ИСКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-11515678,77		0		0,00		0,00
70-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**474 955 304,18**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**10 049 093 705,51**		**184 989 682,91**		**10 234 083 388,42**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*1 076 688 611,30*		*19 820 323,17*		*1 096 508 934,47*
	Заготовка материалов			***0,00***		***926 743 969,51***		***0,00***		***926 743 969,51***
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**10 975 837 675,02**		**184 989 682,91**		**11 160 827 357,93**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*1 175 982 608,04*		*19 820 323,17*		*1 195 802 931,21*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " — Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.