Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы» по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Ожет, ул.Ауэзова 48

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	11.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	285 000 000	39 240 909							4 708 909	43 949 818

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя Нургожаев А. _____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
Директор ТОО "Музтау"

Боскымбаев Д.Б. _____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Кереев К.Н. _____
должность, ФИО, подпись

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"
Договор подряда (контракт) № 13 от 11.05.2023 г.

Реестр №6
актов выполненных работ за декабрь 2023 г.
по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Стоимость по договору: 465 851 562,62
Стоимость по смете: 490 370 066,00
Скидка 5 %: 24 518 503,30

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР	в том числе оборудование
1	02-01-02	39	20390	Общестроительные работы по АР Литер А1 и переход	15 883 719	
2	02-01-05	40	20400	Отопление и вентиляция. Литер А1	9 592 737	
3	02-02-02	41	20410	Общестроительные работы по АР Литер А2	7 804 340	
4	02-02-05	42	20420	Отопление и вентиляция. Литер А2	9 206 126	
5	06-02	43	20430	Наружные сети водоснабжения	696 633	
6	07-01	44	20440	Покрытие	766 263	
				ВСЕГО:	**43 949 818**	

Составил технический директор Мухамет Л.Ж. _____ ФИО, подпись

Республика Казахстан Жетісу облысы Талдықорған қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС" БСН/БИН 061240001543 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Область Жетісу г. Талдыкорган Республика Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 39
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года
Локальная смета 02-01-02 на Общестроительные работы по чертежам марки АР. Литер А1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	6	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	673	3845,68 2109,03	40,48 8,77	2588143 1419377	27243 5902	1141522	1026204 289148	3903495	
2	8	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38,5	2014		77539		77539	6203	83742	Казахстан
3	9	С1224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1431		2862		2862	229	3091	Казахстан
4	10	Е11-150108-1808 Кзтр и Кзм=1,04	Облицовка фасадными панелями	м2	138	1194,61 732,54	4,67 2,03	164856 101091	644 280	63121	72987 19027	256870	
5	11	С1224-101-0301	Металлический сайдинг	м2	138	3633		501354		501354	40108	541462	
6	14	Е11-120101-2201 Кзтр и Кзм=1,08	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	76	9299,55 1494,31	7,24 2,73	706766 113568	550 207	592648	81918 63094	851779	
7	15	Е11-120101-2202 Кзтр и Кзм=1,08	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	48	4826,06 653,17	7,22 3	231651 31352	347 144	199952	22677 20346	274674	
8	16	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	3330		79920		79920	6394	86314	Казахстан
9	17	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	3680		29440		29440	2355	31795	Казахстан
10	18	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0967	1167812,08 115453,71	11738,09 2810,2	112927 11164	1135 272	100628	8234 9693	130854	
11	19	Е11-120101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	76	184,1 131,24	43,66 13,02	13992 9974	3319 990	699	7894 1751	23637	
12	20	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,173	1004968		173859		173859	13909	187768	Казахстан
13	21	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,89544	132,57 80,97	3,85 0,53	914 558	27 4	329	405 106	1424	
14	22	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,89544	212,03 94,6	5,57 1,05	1462 652	38 7	771	475 155	2092	
15	23	Е11-100106-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	40430,01 12776,9	1609,65 728,84	80860 25554	3220 1458	52087	19448 8025	108333	
16	24	С1261-103-0106	Деревянные прямоклеенные конструкции постоянного сечения на клее КБ-3 ГОСТ 20850-84	м3	0,048	474026		22753		22753	1820	24573	
17	25	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,116	12181,95 1671,11	112,44 52,23	1413 194	13 6	1206	144 125	1681	
18	26	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ		4	538		2152		2152		2324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							172		
19	27	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	4	4001		16004		16004		17284	
											1280		
20	28	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527		4216		4216		4553	
											337		
21	29	Е11-150108-1808 Kтр и Kэм=1,04	Облицовка фасадными панелями	м2	0,72	1194,61	4,67	860	3	329	381	1340	
						732,54	2,03	527	1		99		
22	30	С1224-101-0301	Металлический сайдинг	м2	0,72	3633		2616		2616		2825	
											209		
23	33	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	38,33195	58760		2252385		2252385		2432576	Казахстан
											180191		
24	34	Е12-080101-2001 Kтр и Kэм=1,06	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	230,2223	1532,21	84,69	352749	19498	149762	136515	528404	
						797,01	26,56	183489	6115		39140		
25	35	Е11-060301-0410 Kтр и Kэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2072001	28520,06	2674,76	5909	555	9	4032	10736	
						25803,3	1223,83	5346	254		795		
26	36	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2072001	456152		94515		94515		102075	Казахстан
											7561		
			Итого по разделу: 1. Кровля									9615703	
			Раздел: 3. Окна										
27	63	Е11-150108-1902 Kтр и Kэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	107,69	2380,55	7,17	256361	772	166717	64163	346166	
						825,26	2,25	88872	242		25642		
			Итого по разделу: 3. Окна									346166	
			Раздел: 5. Полы										
			тип 2										
28	77	Е11-110101-1101 Kтр и Kэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	594	1102,14	45,7	654671	27145	255747	279626	1009040	
						625,89	27,93	371779	16590		74743		
29	78	Е11-110101-1102 Kтр и Kэм=1,04 K=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (толщ.до 40 мм)	м2 стяжки	594	491,53	31,12	291969	18485	255099	21140	338158	
						30,95	18,48	18384	10977		25049		
30	79	Е11-060301-0410 Kтр и Kэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,871992	28520,06	2674,76	24869	2332	37	16969	45185	
						25803,3	1223,83	22500	1067		3347		
31	80	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,871992	456152		397761		397761		429582	Казахстан
											31821		
			тип 3										
32	83	Е11-110101-1101 Kтр и Kэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,2	1102,14	45,7	42102	1746	16447	17983	64891	
						625,89	27,93	23909	1067		4807		
33	84	Е11-110101-1102 Kтр и Kэм=1,04 K=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (толщ.до 50 мм)	м2 стяжки	38,2	737,3	46,68	28165	1784	24608	2039	32620	
						46,43	27,71	1774	1059		2416		
34	85	Е11-060301-0410 Kтр и Kэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0560776	28520,06	2674,76	1599	150	2	1091	2905	
						25803,3	1223,83	1447	69		215		
35	86	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0560776	456152		25580		25580		27626	Казахстан
											2046		
			тип 4										
36	89	Е11-110101-1101 Kтр и Kэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	121,5132	1102,14	45,7	133925	5553	52318	57202	206417	
						625,89	27,93	76054	3394		15290		
37	90	Е11-110101-1102 Kтр и Kэм=1,04 K=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (толщ.до 40 мм)	м2 стяжки	121,5132	491,53	31,12	59727	3782	52185	4325	69176	
						30,95	18,48	3761	2246		5124		
38	91	Е11-060301-0410 Kтр и Kэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1783814	28520,06	2674,76	5087	477	7	3471	9243	
						25803,3	1223,83	4603	218		685		
39	92	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1783814	456152		81369		81369		87879	Казахстан
											6510		
			Итого по разделу: 5. Полы									2322723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
40	103	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		794,27	1198,65	7,72	952052	6132	395888	397747	1457780	
			м2 отделываемой поверхности			692,5	3,01	550032	2391		107981		
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка									1457780	
			ИТОГО:					10477354	124950	7286443	2247070	13742372	
								3065961	54960		1017948		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		164 908				13 907 280	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		97 351				14 004 631	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		280 093				14 284 724	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 928 307	
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,0450539			1,0450539							
			НДС			12 %		1 791 397				16 719 704	
			Итого с НДС									15 883 719	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						1 906 046	
			в том числе НДС, 12%										

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 40
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года
Локальная смета 02-01-05 на Отопление и вентиляция. Литер А1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Вентиляция										
			П1										
1	138	Е11-200501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	12	2883,09 2312,39	78,22 26,27	34597 27749	938 315	5910	20206 4384	59187	
2	139	С1246-302-0623	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	10	10986		109860		109860	8789	118649	
3	140	С1246-302-0622	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	10460		10460		10460	837	11297	Казахстан
4	141	С1246-302-0602	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	9399		9399		9399	752	10151	Казахстан
5	142	Е11-200501-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	3306,45 2574,17	81,91 26,27	6613 5148	164 53	1301	3745 829	11186	
6	143	С1246-302-0685	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	17490		34980		34980	2798	37778	Казахстан
7	144	Е11-200501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	2	4308,45 3206,81	88,37 26,27	8617 6414	177 53	2027	4656 1062	14334	
8	145	С1246-302-0712	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 650 мм х 350 мм	шт.	1	21411		21411		21411	1713	23124	
9	146	С1246-302-0731	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 650 мм х 400 мм	шт.	1	22457		22457		22457	1797	24254	
10	147	Е11-200401-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	8	9794,42 8928,31	147,45 26,27	78355 71426	1179 210	5749	51578 10395	140328	
11	148	С1246-306-0602	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	61533		123066		123066	9845	132911	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	149	С1246-306-0612	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	2	65667		131334		131334		141841	Казахстан
											10507		
13	150	С1246-306-0622	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	4	73305		293220		293220		316678	Казахстан
											23458		
14	151	Е11-200101-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7277,75	92,36	21833	277	11842	7080	31226	
						3237,95	40,01	9714	120		2313		
15	152	Е11-200101-0403 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60,3	7378,23	73,17	444907	4412	261729	130076	620981	
						2964,62	31,41	178767	1894		45999		
16	153	Е11-200101-0410 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,4	6880,96	68,2	470658	4665	290538	127768	646300	
						2565,13	29,24	175455	2000		47874		
17	154	Е11-200101-0411 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,9	6456,45	60,47	238243	2232	164789	51860	313311	
						1930,15	21,81	71223	805		23208		
18	155	Е11-200101-0412 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	6116,37	64,15	51378	539	37734	9577	65832	
						1560,11	23,46	13105	197		4876		
19	157	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	95	790		75050		75050		81054	Казахстан
											6004		
20	158	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	15	1806,3	242,13	27095	3632	0	18160	48875	
						1564,17	117,32	23463	1760		3620		
21	159	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-S-1НФ	м2	16,5	1320,54		21789		21789		23532	
											1743		
22	160	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер	кг	11,55	408,18		4714		4714		5091	
											377		
23	161	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	2	41429,44	2880,91	82859	5762	6365	52931	146653	
						35366,2	1391,46	70732	2783		10863		
24	162	С1234-302-0202	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина до 25 мм	м2	108	5104		551232		551232		595331	
											44099		
25	163	Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	17,25	752,7	27,67	12984	477	1420	8128	22801	
						642,73	11,73	11087	202		1689		
26	164	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	4,6	5191		23879		23879		25789	
											1910		
27	165	Е11-260101-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Изоляция шнурами	м3 изоляции	0,28888	85299,97	2657,52	24641	767	888	16817	44774	
						79569,97	1282,32	22986	370		3317		
28	166	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20	м	230	387,05		89022		89022		96143	
											7121		
29	168	С1261-107-0746	Резина листовая	кг	13	819		10647		10647		11499	
											852		
30	169	С1246-301-0502	Метизы	кг	19	790		15010		15010		16211	
											1201		
			В1										
31	180	Е11-200501-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	3306,45	81,91	6613	164	1301	3745	11186	
						2574,17	26,27	5148	53		829		
32	181	С1246-302-0681	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	14095		28190		28190		30445	Казахстан
											2255		
33	182	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33	10492,25	73,17	346244	2415	259180	61694	440573	
						2565,13	31,41	84649	1037		32635		
34	183	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		19	790		15010		15010		16211	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							1201		
35	185	С1261-107-0746	Резина листовая		2	819		1638		1638		1769	
				кг							131		
36	186	С1246-301-0502	Метизы		3	790		2370		2370		2560	
				кг							190		
37	187	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом		35	1806,3	242,13	63221	8474	0	42373	114042	
				м2 изолируемой поверхности		1564,17	117,32	54746	4106		8448		
38	188	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-5-1НФ		38,5	1320,54		50841		50841		54908	
				м2							4067		
39	189	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер		26,95	408,18		11000		11000		11880	
				кг							880		
40	190	Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами		5,25	752,7	27,67	3952	146	432	2474	6940	
				м2 поверхности покрытия изоляции		642,73	11,73	3374	62		514		
41	191	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м		1,4	5191		7267		7267		7848	
				рулон							581		
42	192	Е11-260101-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Изоляция шнурами		0,08792	85299,97	2657,52	7500	234	270	5118	13628	
				м3 изоляции		79569,97	1282,32	6996	113		1009		
43	193	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20		70	387,05		27094		27094		29261	
				м							2167		
44	194	Е11-200401-0115 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	9794,42	147,45	19589	295	1437	12895	35082	
				клапан		8928,31	26,27	17857	53		2599		
45	195	С1246-306-0648	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 300 мм		2	76496		152992		152992		165231	Казахстан
				шт.							12239		
			ВЕ1-ВЕ5										
46	198	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		50	10492,25	73,17	524613	3659	392698	93476	667536	
				м2 поверхности воздуховодов		2565,13	31,41	128257	1571		49447		
47	199	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		37,5	790		29625		29625		31995	Казахстан
				кг							2370		
48	200	С1261-107-0746	Резина листовая		3	819		2457		2457		2654	
				кг							197		
49	201	С1246-301-0502	Метизы		5	790		3950		3950		4266	
				кг							316		
50	202	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом		60	1806,3	242,13	108378	14528	0	72640	195500	
				м2 изолируемой поверхности		1564,17	117,32	93850	7039		14482		
51	203	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-5-1НФ		66	1320,54		87156		87156		94128	
				м2							6972		
52	204	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер		46,2	408,18		18858		18858		20366	
				кг							1508		
53	205	Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами		9	752,7	27,67	6774	249	741	4241	11896	
				м2 поверхности покрытия изоляции		642,73	11,73	5785	106		881		
54	206	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м		2,4	5191		12458		12458		13455	
				рулон							997		
55	207	Е11-260101-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Изоляция шнурами		0,15072	85299,97	2657,52	12856	400	463	8774	23360	
				м3 изоляции		79569,97	1282,32	11993	193		1730		
56	208	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20		120	387,05		46446		46446		50161	
				м							3715		
			ВЕ6-ВЕ10										
57	211	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		25	10492,25	73,17	262306	1829	196349	46738	333767	
				м2 поверхности воздуховодов		2565,13	31,41	64128	785		24724		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	212	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	17,5	790		13825		13825	1106	14931	Казахстан
59	213	С1261-107-0746	Резина листовая	кг	1,5	819		1229		1229	98	1327	
60	214	С1246-301-0502	Метизы	кг	2,5	790		1975		1975	158	2133	
61	215	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	30	1806,3 1564,17	242,13 117,32	54189 46925	7264 3520	0	36320 7241	97750	
62	216	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-5-1НФ	м2	33	1320,54		43578		43578	3486	47064	
63	217	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер	кг	23,1	408,18		9429		9429	754	10183	
64	218	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	752,7 642,73	27,67 11,73	3387 2892	125 53	370	2120 441	5948	
65	219	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	1,2	5191		6229		6229	498	6727	
66	220	Е11-260101-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция шнурами	м3 изоляции	0,07536	85299,97 79569,97	2657,52 1282,32	6428 5996	201 97	232	4387 865	11680	
67	221	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20	м	60	387,05		23223		23223	1858	25081	
			ВЕ11-ВЕ12, ВЕ40-ВЕ43										
68	224	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36	9788,71 3237,95	92,36 40,01	352394 116566	3325 1440	232502	84965 34989	472347	
69	225	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	45	790		35550		35550	2844	38394	Казахстан
70	226	С1261-107-0746	Резина листовая	кг	3,6	819		2948		2948	236	3184	
71	227	С1246-301-0502	Метизы	кг	6	790		4740		4740	379	5119	
72	228	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	60	1806,3 1564,17	242,13 117,32	108378 93850	14528 7039	0	72640 14482	195500	
73	229	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-5-1НФ	м2	66	1320,54		87156		87156	6972	94128	
74	230	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер	кг	46,2	408,18		18858		18858	1508	20366	
75	231	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	9	752,7 642,73	27,67 11,73	6774 5785	249 106	741	4241 881	11896	
76	232	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	2,4	5191		12458		12458	997	13455	
77	233	Е11-260101-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция шнурами	м3 изоляции	0,15072	85299,97 79569,97	2657,52 1282,32	12856 11993	400 193	463	8774 1730	23360	
78	234	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20	м	120	387,05		46446		46446	3715	50161	
			ВЕ14-ВЕ19, ВЕ44-ВЕ45										
79	250	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,5	9788,71 3237,95	92,36 40,01	190880 63140	1801 780	125939	46023 18952	255856	
80	251	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	21	790		16590		16590	1327	17917	Казахстан
81	252	С1261-107-0746	Резина листовая	кг	1,8	819		1474		1474	118	1592	
82	253	С1246-301-0502	Метизы	кг	3	790		2370		2370	190	2560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	254	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	30	1806,3 1564,17	242,13 117,32	54189 46925	7264 3520	0	36320 7241	97750	
84	255	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-5-1НФ	м2	33	1320,54		43578		43578	3486	47064	
85	256	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер	кг	23,1	408,18		9429		9429	754	10183	
86	257	Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	752,7 642,73	27,67 11,73	3387 2892	125 53	370	2120 441	5948	
87	258	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	1,2	5191		6229		6229	498	6727	
88	259	Е11-260101-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Изоляция шнурами	м3 изоляции	0,07536	85299,97 79569,97	2657,52 1282,32	6428 5996	201 97	232	4387 865	11680	
89	260	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20	м	60	387,05		23223		23223	1858	25081	
			В3										
90	271	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	9788,71 3237,95	92,36 40,01	46986 15542	443 192	31000	11329 4665	62980	
91	272	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9496,08 2964,62	73,17 31,41	22791 7115	175 75	15500	5177 2237	30206	
92	273	Е11-200101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28	10877,38 2565,13	67,3 21,43	68310 16109	423 135	51778	11695 6400	86406	
93	274	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	19	790		15010		15010	1201	16211	Казахстан
94	275	С1261-107-0746	Резина листовая	кг	2	819		1638		1638	131	1769	
95	276	С1246-301-0502	Метизы	кг	3	790		2370		2370	190	2560	
96	277	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	35	1806,3 1564,17	242,13 117,32	63221 54746	8474 4106	0	42373 8448	114042	
97	278	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-5-1НФ	м2	38,5	1320,54		50841		50841	4067	54908	
98	279	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер	кг	26,95	408,18		11000		11000	880	11880	
99	280	Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	5,25	752,7 642,73	27,67 11,73	3952 3374	146 62	432	2474 514	6940	
100	281	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	1,4	5191		7267		7267	581	7848	
101	282	Е11-260101-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Изоляция шнурами	м3 изоляции	0,08792	85299,97 79569,97	2657,52 1282,32	7500 6996	234 113	270	5118 1009	13628	
102	283	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20	м	70	387,05		27094		27094	2167	29261	
			Итого по разделу: 4. Вентиляция									8299502	
			ИТОГО:					6447510 1670893	102991 47460	4673631	1237213 614774	8299502	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		99 594					
			Итого с временными									8 399 096	
			Зимние удорожания			0,7 %		58 794					
			Итого с зимними удорожаниями									8 457 890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		169 158					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 627 048	
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,0450539			1,0450539						9 015 730	
			НДС			12 %		1 081 888					
			Итого с НДС									10 097 618	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						9 592 737	
			в том числе НДС, 12%									1 151 128	

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 41
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года
Локальная смета 02-02-02 на Общестроительные работы по чертежам АР. Литер А2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	6	Е11-120101-0705 Kтр и Kэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	499	3845,68 / 2109,03	40,48 / 8,77	1918994 / 1052406	20199 / 4376	846389	760885 / 214390	2894270	
2	8	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,6	2014		73712		73712	5897	79609	Казахстан
3	9	С1224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1431		2862		2862	229	3091	Казахстан
4	10	Е11-150108-1808 Kтр и Kэм=1,04	Облицовка фасадными панелями	м2	136	1194,61 / 732,54	4,67 / 2,03	162467 / 99625	635 / 276	62206	71929 / 18752	253148	
5	11	С1224-101-0301	Металлический сайдинг	м2	136	3633		494088		494088	39527	533615	
			люк										
6	12	Е11-100107-0105 Kтр и Kэм=1,08	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,2	5384,69 / 2537,44	1011,72 / 273,3	6462 / 3045	1214 / 328	2203	2428 / 711	9602	
7	13	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,2	43654		52385		52385	4191	56576	
			водосточная система										
8	14	Е11-120101-2201 Kтр и Kэм=1,08	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	76	9299,55 / 1494,31	7,24 / 2,73	706766 / 113568	550 / 207	592648	81918 / 63094	851779	
9	15	Е11-120101-2202 Kтр и Kэм=1,08	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	48	4826,06 / 653,17	7,22 / 3	231651 / 31352	347 / 144	199952	22677 / 20346	274674	
10	16	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	3330		79920		79920	6394	86314	Казахстан
11	17	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	3680		29440		29440	2355	31795	Казахстан
12	18	Е11-070107-0103 Kтр и Kэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0967	1167812,08 / 115453,71	11738,09 / 2810,2	112927 / 11164	1135 / 272	100628	8234 / 9693	130854	
13	19	Е11-070107-0101 Kтр и Kэм=1,08	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0315	503459,42 / 459651,78	20215,48 / 2919,33	15859 / 14479	637 / 92	743	10491 / 2108	28458	
14	20	С1214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм		31,5	557		17546		17546		18950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							1404		
			ограждение кровли										
15	21	Е11-120101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли. Ограждение перилами		73,2	184,1	43,66	13476	3196	673	7603	22766	
				м ограждения		131,24	13,02	9607	953		1687		
16	22	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,173	1004968		173859		173859		187768	Казахстан
				т							13909		
17	23	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,89544	132,57	3,85	914	27	329	405	1424	
				м2		80,97	0,53	558	4		106		
18	24	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,89544	212,03	5,57	1462	38	771	475	2092	
				м2		94,6	1,05	652	7		155		
			слуховое окно										
19	25	Е11-100106-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Окна слуховые. Устройство		2	40430,01	1609,65	80860	3220	52087	19448	108333	
				слуховое окно		12776,9	728,84	25554	1458		8025		
20	26	С1261-103-0106	Деревянные прямоклеенные конструкции постоянного сечения на клее КБ-3 ГОСТ 20850-84		0,048	474026		22753		22753		24573	
				м3							1820		
21	27	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,116	12181,95	112,44	1413	13	1206	144	1681	
				м3 древесины в конструкции		1671,11	52,23	194	6		125		
22	28	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ		4	538		2152		2152		2324	
				шт.							172		
23	29	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания		4	4001		16004		16004		17284	
				пара							1280		
24	30	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		8	527		4216		4216		4553	
				шт.							337		
25	31	Е11-150108-1808 Кзтр и Кзм=1,04	Облицовка фасадными панелями		0,72	1194,61	4,67	860	3	329	381	1340	
				м2		732,54	2,03	527	1		99		
26	32	С1224-101-0301	Металлический сайдинг		0,72	3633		2616		2616		2825	
				м2							209		
			Итого по разделу: 1. Кровля									5629698	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
27	80	Е12-110101-0110 Кзтр и Кзм=1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями		23,6231	3085,94	44,77	72899	1058	22911	35883	117485	
				м2		2071,32	38,38	48931	907		8703		
28	82	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		271,8458	1297,2	9,36	352638	2544	59507	210131	607788	
				м2 окрашиваемой поверхности		1068,94	4,64	290587	1261		45020		
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									725273	
			Раздел: 7. Наружная отделка										
29	95	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		22,5	1914,1	59,38	43067	1336	8502	24780	73275	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1476,86	52,79	33229	1188		5428		
30	97	Е11-150108-1808 Кзтр и Кзм=1,04	Облицовка фасадными панелями		56	1194,61	4,67	66898	262	25614	29618	104237	
				м2		732,54	2,03	41022	114		7721		
31	98	С1224-101-0301	Металлический сайдинг		56	3633		203448		203448		219724	
				м2							16276		
			Итого по разделу: 3. Наружная отделка									397236	
			ИТОГО:					4987020	34688	3205710	1265021	6752207	
								1746619	10351		500165		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		81 026					
			Итого с временными									6 833 233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			0,7 %		47 833				6 881 066	
			Итого с зимними удорожаниями									7 018 687	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		137 621				7 334 906	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 215 095	
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,0450539			1,0450539						7 804 340	
			НДС			12 %		880 189				936 521	
			Итого с НДС										
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95							
			в том числе НДС, 12%										

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 42
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года
Локальная смета 02-02-05 на Отопление и вентиляция. Литер А2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вентиляция										
1	28	Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	24	2661,03 2334,21	91,08 26,27	63865 56021	2185 630	5658	40789 8372	113027	
2	29	С1261-302-0125	Решетки регулирующие РАР	м2	1	40005		40005		40005	3200	43205	
3	30	Е11-200501-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	26	2883,09 2312,39	78,22 26,27	74960 60122	2034 683	12804	43780 9499	128239	
4	31	С1246-302-0623	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	22	10986		241692		241692	19335	261027	
5	32	С1246-302-0661	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	4	13024		52096		52096	4168	56264	
6	33	Е11-200101-0403 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	81,9	7378,23 2964,62	73,17 31,41	604277 242802	5992 2572	355482	176670 62476	843423	
7	34	Е11-200101-0410 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,5	6880,96 2565,13	68,2 29,24	223631 83367	2216 950	138048	60708 22747	307086	
8	35	Е11-200101-0411 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	94	6456,45 1930,15	60,47 21,81	606906 181434	5684 2050	419788	132109 59121	798136	
9	36	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	131	790		103490		103490	8279	111769	Казахстан
10	37	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	35	1806,3 1564,17	242,13 117,32	63221 54746	8474 4106	0	42373 8448	114042	
11	38	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-S-1НФ	м2	38,5	1320,54		50841		50841	4067	54908	
12	39	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер	кг	26,95	408,18		11000		11000	880	11880	
13	40	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	6	41429,44 35366,2	2880,91 1391,46	248577 212197	17286 8349	19094	158793 32590	439960	
14	41	С1234-302-0213	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 120 мин, толщина 57 мм	м2	108	12167		1314036		1314036	105123	1419159	Казахстан
15	42	Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	20,25	752,7 642,73	27,67 11,73	15242 13015	561 238	1667	9542 1983	26767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	43	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	5,4	5191		28031		28031		30274	
											2243		
17	44	Е11-260101-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция шнурами	м3 изоляции	0,33912	85299,97	2657,52	28927	901	1042	19741	52562	
						79569,97	1282,32	26984	435		3893		
18	45	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20	м	270	387,05		104504		104504		112863	
											8359		
19	46	С1246-301-0701	Пятометражный лючок	шт.	25	223		5575		5575		6021	
											446		
20	47	С1261-107-0746	Резина листовая	кг	12	819		9828		9828		10614	
											786		
21	48	С1246-301-0502	Метизы	кг	18	790		14220		14220		15358	
											1138		
22	49	Е11-201601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	16423,26	1974,91	16423	1974	2290	9373	27859	
						12158,09	859,48	12158	859		2064		
23	51	Е11-201001-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм. Установка	глушитель шума	1	4334,64	150,9	4335	151	285	2845	7754	
						3898,51	52,55	3899	53		574		
24	53	Е11-200401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1	3190,83	83,76	3191	83	365	1993	5599	
						2741,81	26,27	2742	26		415		
25	55	Ц13-110203-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	6395,9	486,34	6396	487	319	4195	11438	
						5590,44	235,65	5590	236		847		
26	57	Е11-200301-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	2	2666,47	91,08	5333	183	482	3399	9431	
						2334,21	26,27	4668	53		699		
27	58	С1261-302-0127	Решетки регулирующие РР	м2	0,63	28015		17649		17649		19061	
											1412		
28	59	Е11-200501-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	3306,45	81,91	3306	82	650	1872	5593	
						2574,17	26,27	2574	26		414		
29	60	С1246-302-0726	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением длиной от 350 до 550 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	17641		17641		17641		19052	
											1411		
30	61	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	10492,25	73,17	167876	1171	125663	29912	213611	
						2565,13	31,41	41042	503		15823		
31	62	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1,8	790		1422		1422		1536	Казахстан
											114		
32	64	С1261-107-0746	Резина листовая	кг	1	819		819		819		885	
											66		
33	65	С1246-301-0502	Метизы	кг	1,2	790		948		948		1024	
											76		
34	66	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	18	1806,3	242,13	32513	4359	0	21792	58650	
						1564,17	117,32	28155	2112		4344		
35	67	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-5-1НФ	м2	19,8	1320,54		26147		26147		28239	
											2092		
36	68	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер	кг	13,86	408,18		5657		5657		6110	
											453		
37	69	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	2,7	752,7	27,67	2032	75	222	1272	3569	
						642,73	11,73	1735	32		264		
38	70	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	0,72	5191		3738		3738		4037	
											299		
39	71	Е11-260101-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция шнурами	м3 изоляции	0,045216	85299,97	2657,52	3857	120	139	2632	7008	
						79569,97	1282,32	3598	58		519		
40	72	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20	м	36	387,05		13934		13934		15049	
											1115		
41	73	Е11-200301-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	4	2661,03	91,08	10644	364	943	6798	18838	
						2334,21	26,27	9337	105		1395		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	74	С1261-302-0125	Решетки регулирующие РАР	м2	0,2	40005		8001		8001	640	8641	
43	75	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32	9496,08 2964,62	73,17 31,41	303875 94868	2341 1005	206665	69028 29832	402736	
44	76	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	30	790		23700		23700	1896	25596	Казахстан
45	77	С1261-107-0746	Резина листовая	кг	2,4	819		1966		1966	157	2123	
46	78	С1246-301-0502	Метизы	кг	4	790		3160		3160	253	3413	
47	79	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	40	1806,3 1564,17	242,13 117,32	72252 62567	9685 4693	0	48427 9654	130333	
48	80	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-5-1НФ	м2	44	1320,54		58104		58104	4648	62752	
49	81	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер	кг	30,8	408,18		12572		12572	1006	13578	
50	82	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6	752,7 642,73	27,67 11,73	4516 3856	166 70	494	2827 587	7931	
51	83	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	1,6	5191		8306		8306	664	8970	
52	84	Е11-260101-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция шнурами	м3 изоляции	0,10048	85299,97 79569,97	2657,52 1282,32	8571 7995	267 129	309	5849 1154	15574	
53	85	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20	м	80	387,05		30964		30964	2477	33441	
54	86	Е11-200301-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	6	2661,03 2334,21	91,08 26,27	15966 14005	547 158	1414	10197 2093	28256	
55	87	С1261-302-0125	Решетки регулирующие РАР	м2	0,18	40005		7201		7201	576	7777	
56	88	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36	9788,71 3237,95	92,36 40,01	352394 116566	3325 1440	232502	84965 34989	472347	
57	89	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	42	790		33180		33180	2654	35834	Казахстан
58	90	С1261-107-0746	Резина листовая	кг	3,6	819		2948		2948	236	3184	
59	91	С1246-301-0502	Метизы	кг	6	790		4740		4740	379	5119	
60	92	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом	м2 изолируемой поверхности	42	1806,3 1564,17	242,13 117,32	75865 65695	10169 4927	0	50848 10137	136850	
61	93	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-5-1НФ	м2	46,2	1320,54		61009		61009	4881	65890	
62	94	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер	кг	32,34	408,18		13201		13201	1056	14257	
63	95	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,3	752,7 642,73	27,67 11,73	4742 4049	174 74	518	2969 617	8327	
64	96	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	1,68	5191		8721		8721	698	9419	
65	97	Е11-260101-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция шнурами	м3 изоляции	0,105504	85299,97 79569,97	2657,52 1282,32	8999 8395	280 135	324	6142 1211	16352	
66	98	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20	м	84	387,05		32512		32512	2601	35113	
67	99	Е11-200301-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	4	2661,03 2334,21	91,08 26,27	10644 9337	364 105	943	6798 1395	18838	
68	100	С1261-302-0125	Решетки регулирующие РАР		0,2	40005		8001		8001		8641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							640		
69	101	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		16	9496,08	73,17	151937	1171	103333	34514	201367	
			м2 поверхности воздуховодов			2964,62	31,41	47434	503		14916		
70	102	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		14	790		11060		11060		11945	Казахстан
				кг							885		
71	103	С1261-107-0746	Резина листовая		1,2	819		983		983		1062	
				кг							79		
72	104	С1246-301-0502	Метизы		2	790		1580		1580		1706	
				кг							126		
73	105	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом		20	1806,3	242,13	36126	4842	0	24213	65167	
			м2 изолируемой поверхности			1564,17	117,32	31283	2346		4827		
74	106	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-5-1НФ		22	1320,54		29052		29052		31376	
				м2							2324		
75	107	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер		15,4	408,18		6286		6286		6789	
				кг							503		
76	108	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами		3	752,7	27,67	2258	83	247	1414	3965	
			м2 поверхности покрытия изоляции			642,73	11,73	1928	35		294		
77	109	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м		0,8	5191		4153		4153		4485	
				рулон							332		
78	110	Е11-260101-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция шнурами		0,05024	85299,97	2657,52	4285	133	154	2925	7786	
				м3 изоляции		79569,97	1282,32	3998	64		577		
79	111	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20		40	387,05		15482		15482		16720	
				м							1238		
80	112	Е11-200301-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка		8	2661,03	91,08	21288	728	1886	13596	37675	
				решетка		2334,21	26,27	18674	210		2791		
81	113	С1261-302-0125	Решетки регулирующие РАР		0,24	40005		9601		9601		10369	
				м2							768		
82	114	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		24	9788,71	92,36	234929	2216	155002	56643	314898	
			м2 поверхности воздуховодов			3237,95	40,01	77711	960		23326		
83	115	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		28	790		22120		22120		23890	Казахстан
				кг							1770		
84	116	С1261-107-0746	Резина листовая		2,4	819		1966		1966		2123	
				кг							157		
85	117	С1246-301-0502	Метизы		4	790		3160		3160		3413	
				кг							253		
86	118	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом		32	1806,3	242,13	57802	7748	0	38741	104267	
			м2 изолируемой поверхности			1564,17	117,32	50053	3754		7724		
87	119	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	Материал базальтовый огнезащитный фольгированный PRO-МБОР-5-1НФ		35,2	1320,54		46483		46483		50202	
				м2							3719		
88	120	СПрайс-лист ТОО "IZO-MARKET KM"	ПЛАЗАС огнезащитное покрытие Клебер		24,64	408,18		10058		10058		10862	
				кг							804		
89	121	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами		4,8	752,7	27,67	3613	133	395	2262	6345	
			м2 поверхности покрытия изоляции			642,73	11,73	3085	56		470		
90	122	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м		1,28	5191		6644		6644		7176	
				рулон							532		
91	123	Е11-260101-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция шнурами		0,080384	85299,97	2657,52	6857	214	247	4679	12459	
				м3 изоляции		79569,97	1282,32	6396	103		923		
92	124	СПрайс-лист ТОО "ТД ТИЗОЛ-Казахстан"	Шнур базальтовый ШБТ20		64	387,05		24771		24771		26752	
				м							1981		
			Итого по разделу: 1. Вентиляция									7965013	
			ИТОГО:					6137388	98968	4364332	1237625	7965013	
								1674081	44843		589999		
			В том числе :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		95 580				8 060 593	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		56 424				8 117 017	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		162 340				8 279 357	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 652 374	
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,0450539			1,0450539							
			НДС			12 %		1 038 285				9 690 659	
			Итого с НДС									9 206 126	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						1 104 735	
			в том числе НДС, 12%										

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Қазақстан Республикасы Жетісу облысы Талдықорған қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС" БСН/БИН 061240001543 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Область Жетісу г. Талдыкорган Республика Казахстан

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі • Алматы қаласы • Республика Қазақстан • Товарищество с ограниченной ответственностью Музтау 1

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 43
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года
Локальная смета 06-02 на Внутриплощадочные сети водопровода

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0363 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	32,8918464	252,45 0	252,45 66,1	8304 0	8303 2174	0	1565 789	10659	
2	2	Е11-010205-0103 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0172736	5887,11 5887,11	0 0	5989 5989	0 0	0	4312 824	11125	
3	3	Е11-010101-0363 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,0172736	252,45 0	252,45 66,1	257 0	257 67	0	48 24	330	
4	4	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,90912	41,84 5,08	36,64 11,43	1419 172	1243 388	4	403 146	1968	
5	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	22,3329816	55,79 0	55,79 17,59	1246 0	1246 393	0	283 122	1651	
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,4814424	1417,18 1417,18	0 0	3517 3517	0 0	0	2532 484	6533	
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,3329816	259,47 138,22	121,25 57,3	5795 3087	2708 1280	0	3144 715	9654	
8	8	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	515,6692632	48		24752			1980	26732	
			Водопровод										
9	9	Е11-220301-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0058	846973 646185,6	162280,9 67835,05	4912 3748	941 393	223	2982 632	8525	
10	10	С1241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	5,8232	3473		20224		20224	1618	21842	
11	11	Е11-220601-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0058	2095248,71 433279,8	54529,96 392,88	12152 2513	316 2	9323	1811 1117	15080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-220901-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3072,92 2630,62	135,14 65,48	3073 2631	135 65	307	1941 401	5415	
13	13	С1242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	66017		66017		66017	5281	71298	Казахстан
14	14	Е11-221201-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1321,51 1199,77	60,36 0	2643 2400	121 0	123	1728 350	4720	
15	15	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2657		5314		5314	425	5739	Казахстан
16	16	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0138	1550309,31 815584,14	709997,04 245021,37	21394 11255	9798 3381	341	10538 2555	34487	
17	17	С1241-113-0127	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	1	20774		20774		20774	1662	22436	
18	18	Е11-221101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	11121,65 4610,2	4715,34 1709,75	11122 4610	4716 1710	1796	4550 1254	16926	
19	19	С1242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5675		5675		5675	454	6129	
			Колодец диам.1500 мм										
20	20	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	35331,25 16821,95	13766,03 6150,58	52290 24896	20374 9103	7020	24480 6142	82911	
21	21	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23494		46988		46988	3759	50747	Казахстан
22	22	С1225-101-0114	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	1	9549		9549		9549	764	10313	Казахстан
23	23	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3176		3176		3176	254	3430	Казахстан
24	24	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33094		33094		33094	2648	35742	Казахстан
25	25	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	46788		46788		46788	3743	50531	
26	26	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01708	994397		16984		16984	1359	18343	
27	27	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05144	1150405,28 100394,53	9390,47 2248,16	59177 5164	483 116	53530	3802 5038	68017	
28	28	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,0834	121,24 70,41	3,08 0,42	374 217	9 1	147	157 42	574	
29	29	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,0834	198,57 82,26	4,45 0,84	612 254	14 3	345	184 64	860	
			Итого									602717	
			ИТОГО:					493611 70453	50664 19076	347742	64460 44646	602717	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7 233				609 950	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		4 270				614 220	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12 284				626 504	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,0450539			1,0450539						654 730	
			НДС			12 %		78 568					
			Итого с НДС									733 298	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						696 633	
			в том числе НДС, 12%									83 596	

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметник технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 44
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года
Локальная смета 07-01 на Покрытие

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Покрытие тротуарной плиткой, тип 3										
1	9	Е11-270201-1002 Ктр и Кэм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. Установка при других видах покрытий		125,8048	2470,95	45,6	310857	5736	147597	172828	522380	
				м бортового камня		1252,13	19,89	157524	2502		38695		
2	10	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		2,0128768	64667		130167		130167		140580	Казахстан
				м3							10413		
			ИТОГО:					441024	5736	277764	172828	662960	
								157524	2502		49108		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7 956					
			Итого с временными									670 916	
			Зимние удорожания			0,7 %		4 696					
			Итого с зимними удорожаниями									675 612	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13 512					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									689 124	
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,0450539			1,0450539						720 172	
			НДС			12 %		86 421					
			Итого с НДС									806 593	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						766 263	
			в том числе НДС, 12%									91 952	

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметник технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"