Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
940213300053

Заказчик **Ғизатуллин Кайрат Сисенғалиұлы**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030640001420

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "И.Т.И. группа"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 19.10.2022 г

Номер документа	Дата составления
14	25.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция с надстройкой административного здания	25.12.2022		раб	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Буркитбаев Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ғизатуллин Қ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

РЕСП. МАҢҒЫСТАУ ОБЛ. ЖАҢАОЗЕН ҚАЛАСЫ ЖШС И.Т.И. группа ТОО РЕСП. КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. ГАОТАУ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик : ***Ғизатуллин Кайрат Сисенгалиулы***
Генподрядчик : ***ТОО "И.Т.И. группа"***
Наименование строительства и его адрес: ***Реконструкцияс надстройкой административного здания***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		11	19.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	**10 000 000,00**	**8 928 571,43**							**1 071 428,57**	**10 000 000,00**
К оплате	**10 000 000,0**	**8 928 571,43**							**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Заказчик: _____ **Ғизатуллин К.С.**

Подрядчик:
ТОО "И.Т.И. группа" _____ **Буркитбаев Н.А.**

ЖШС И.Т.И. группа ТОО

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Ғизатуллин Кайрат Сисенғалиұлы, ИИН 940213300053**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "И.Т.И. группа", БИН 030640001420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция с надстройкой административного здания**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11** от **19.10.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: Реконструкция с надстройкой административного здания										
			Смета: Общестроительные работы										
1	1	Е11-080301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	96	11499,8	3115,73	1103981	299110	307685	537517	1772818	
						5179,02	841,56	497186	80790		131320		
2	2	С1213-308-0104	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М75	$м^3$	96	19738		1894848		1894848		2046436	
											151588		
3	3	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	9,2	5458,64	253,96	50219	2337	24171	22489	78525	
						2577,44	138,68	23712	1276		5817		
4	4	С1223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	9,2	43578		400918		400918		432991	
											32073		
5	5	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	450	934,65	37,16	420593	16723	143892	254408	729001	
						577,73	23,71	259979	10670		54000		
6	6	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	450	92,51	6,3	41630	2835	35582	4680	50014	
						7,14	3,92	3213	1764		3704		
7	7	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1	25546,5	2124,47	28101	2337	46	24425	56728	
						23380,03	1020,22	25718	1122		4202		
8	8	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1	455717		501289		501289		541392	
											40103		
9	9	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	450	2783,32	200,28	1252494	90126	363204	793584	2209766	
						1775,92	100,16	799164	45072		163688		
10	10	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатурнвание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	330	1786,16	113,4	589433	37422	112243	378028	1044859	
						1332,63	99,3	439768	32769		77398		
11	11	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	330	169,55	1,15	55952	380	3577	41762	105532	
						157,56	0,63	51995	208		7818		
			ИТОГО:					6339457	451269	3787455	2056893	9068062	
								2100734	173671		671711		
			Итого по объекту:									6339456	
			Итого по стройке:									6339456	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,5 %		136021				9204081	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,32 %		29453				9233534	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		184671				9418205	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8928571,428	
			Итого в текущих ценах, к = 0,94801										
			НДС			12 %		1071428,571				10 000 000,00	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "И.Т.И. группа" БИН 030640001420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Буркитбаев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Ғизатуллин Кайрат Сисенғалиұлы ИИН 940213300053

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(подпись)

Место печати (при наличии)