5

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Арман А.В.К."

Подрядчик ТОО "Казойлсервис"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Наружные сети 0,4 кВ

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети 0,4 кВ								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	227,808	78,35	72,93	17848	16614	0,04	9
					5,42	26,97	1235	6144	0,11	25
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,264	467,10	--	3393	--	2,98	22
					467,10	--	3393	--	--	--
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	458,3904	176,40	176,40	80860	80860	--	--
					--	35,28	--	16172	0,74	340
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	235,072	3,77	3,24	885	763	0,00	1
					0,48	1,12	113	263	0,00	1
5.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/	м3	203,719	32,23	30,77	6566	6268	0,01	2
					1,42	8,34	289	1700	0,03	6

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	397,252	176,40	176,40	70075	70075	--	--
					--	35,28	--	14015	0,74	294
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	152,789	3,82	3,82	584	584	--	--
					--	1,32	--	202	0,00	1
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	152,789	25,65	5,38	3918	821	0,13	20
					20,27	--	3097	--	--	--
9.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	50,93	167,18	--	8514	--	1,21	62
					167,18	--	8514	--	--	--
10.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м траншеи	600,00	36,70	27,80	22020	16680	0,06	36
					8,80	6,90	5280	4140	0,04	24
11.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1/ср 4-ть ниток/	м	600,00	33,60	23,70	20160	14220	0,06	36
					9,90	6,00	5940	3600	0,03	21
12.	С143008-9 2	Песок природный	м3	30,00	990,00	--	29700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м кабеля	972,50	32,40	23,70	31509	23048	0,06	58
					8,60	5,90	8364	5738	0,03	33
14.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1/ср до 4-х ниток/	м	972,50	56,40	42,60	54849	41428	0,09	88
					13,50	10,50	13129	10211	0,06	59
15.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	10,008	11662,00	--	116713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	600,00	31,50	7,50	18900	4500	0,12	72
					19,80	1,60	11880	960	0,01	6
17.	С151803-2 04	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛЗ	шт	28,00	221,00	--	6188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151803-2	Наконечники кабельные /ГОСТ	шт	84,00	442,00	--	37128	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04	23981-80, ГОСТ 7386-80/ 240-12-17-М УХЛ3			--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-165 -4	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	21,00	3905,10 / 1355,00	2517,00 / 557,99	82007 / 28455	52857 / 11718	8,00 / 3,24	168 / 68
23.	С151610-26	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, для сечения 150-240 мм2	шт	21,00	19400,00 / --	-- / --	407400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	Ц0108-545 -3	Ящик кабельный	шт	6,00	1699,20 / 1026,00	24,20 / 2,30	10195 / 6156	145 / 14	6,00 / 0,01	36 / 0
25.	С151803-165	Кабельный ящик КЯ ЩК-4х400	шт	6,00	6260,00 / --	-- / --	37560 / --	-- / --	-- / --	-- / 1066975

Итого по разделу: Наружные сети 0,4 кВ

ИТОГО:	1066972 / 95845	328860 / 74877	608 / 877

Накладные расходы :

На монтажные работы	109805
На общестроительные работы	56295
Всего накладных расходов:	166100
Итого с накладными	1233072

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	73984
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1307056
Итого с временными, 1,2 %	1322741
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	1352503
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1357794
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1371021
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3276298
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65526
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3341824
Налог на добавленную стоимость, 12 %	401019
Итого с НДС:	**3742843**

Три миллиона семьсот сорок две тысячи восемьсот сорок три тенге 00 тиын

Заказчик: **Подрядчик:**