16

Заказчик ТОО "Арман А.В.К."

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Казойлсервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

Наименование объекта: Сети водоснабжения

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы. Водопровод В1.1								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	565,116	42,17	40,26	23834	22752	0,01	7
					1,86	10,92	1051	6170	0,04	21
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,478	467,10	--	8164	--	2,98	52
					467,10	--	8164	--	--	--
3.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	м3	39,3576	25,65	5,38	1009	212	0,13	5
					20,27	--	798	--	--	--
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	39,3576	14,12	12,00	556	472	0,01	0
					1,62	2,75	64	108	0,01	0
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1136,0583	176,40	176,40	200401	200401	--	--
					--	35,28	--	40080	0,74	842
6.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	58,594	3,77	3,24	221	190	0,00	0

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов			0,48	1,12	28	66	0,00	0
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	33,757	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	1088 / 48	1039 / 282	0,01 / 0,03	0 / 1
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	65,826	176,40 / --	176,40 / 35,28	11612 / --	11612 / 2322	-- / 0,74	-- / 49
9.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	30,381	3,82 / --	3,82 / 1,32	116 / --	116 / 40	-- / 0,00	-- / 0
10.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы на каждые последующие 5 м	м3	30,381	1,57 / --	1,57 / 0,54	48 / --	48 / 17	-- / 0,00	-- / 0
11.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	м3	3,376	167,18 / 167,18	-- / --	564 / 564	-- / --	1,21 / --	4 / --
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	30,381	25,65 / 20,27	5,38 / --	779 / 616	163 / --	0,13 / --	4 / --
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	33,757	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	477 / 55	405 / 93	0,01 / 0,01	0 / 0
14.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79кВт	м2	81,985	0,20 / --	0,20 / 0,07	17 / --	17 / 6	-- / 0,00	-- / 0
15.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	9,521	122,18 / 122,18	-- / --	1163 / 1163	-- / --	0,89 / --	8 / --
16.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	85,69	2,80 / --	2,80 / 0,97	240 / --	240 / 83	-- / 0,00	-- / 0
17.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	104,731	630,00 / --	-- / --	65981 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу,	м3	85,689	18,22 / --	18,22 / 6,33	1561 / --	1561 / 543	-- / 0,02	-- / 2

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при толщине слоя 20 см								
19.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	м3	85,689	5,33	5,33	456	456	--	--
					--	1,87	--	160	0,01	1
20.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	107,731	14,12	12,00	1521	1293	0,01	1
					1,62	2,75	175	296	0,01	1
21.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт	м2	244,832	0,20	0,20	50	50	--	--
					--	0,07	--	17	0,00	0
22.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	35,387	32,23	30,77	1141	1089	0,01	0
					1,42	8,34	50	295	0,03	1
23.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	61,927	176,40	176,40	10924	10924	--	--
					--	35,28	--	2185	0,74	46
24.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	35,387	3,82	3,82	135	135	--	--
					--	1,32	--	47	0,00	0
25.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	55,146	630,00	--	34742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	55,146	2,80	2,80	155	155	--	--
					--	0,97	--	54	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы. Водопровод В1.1								366953
		Раздел: Трубопровод н/н. Водопровод В1.1								
27.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием /д.38 мм и 57 мм/	км	0,16	62566,88	6788,50	10011	1086	253,00	40
					45675,00	2565,00	7308	410	12,52	2
28.	С130806-6 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	160,64	173,00	--	27791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-20-	Нанесение весьма усиленной	км	0,16	151044,59	29540,14	24167	4726	202,90	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм			35280,00	11160,00	5645	1786	54,50	9
53.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм /д.50мм/	м	41,60	244,97	0,28	10191	12	0,84	35
					146,93	0,11	6112	5	0,00	0
108.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0039	121294,13	49389,75	473	193	312,70	1
					62775,00	18657,00	245	73	91,12	0
120.	С130810-107	Переходы, 57х4-38х4 мм	шт	10,00	251,00	--	2510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С130810-75	Отводы под углом 90°, 38х3 мм	шт	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130810-75	Отводы под углом 135°, 38х3 мм	шт	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	34,00	72,96	16,85	2481	573	0,21	7
					38,59	4,33	1312	147	0,03	1
151.	С11031-297	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 32 мм, Dв 38 мм	м	37,40	842,00	--	31491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,16	20732,90	424,40	3317	68	59,30	9
					9495,00	159,75	1519	26	0,78	0
153.	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	0,16	7126,48	2006,35	1140	321	5,34	1
					846,00	758,25	135	121	3,70	1
		Итого по разделу: Трубопровод н/н. Водопровод В1.1								114404

ИТОГО:

	481359	260309	211
Накладные расходы :	35052	55432	978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	98449
Всего накладных расходов:	98449
Итого с накладными	579808
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34788
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	614596
Итого с временными, 1,2 %	621971
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	635965
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	638453
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	644673
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1540561
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30811
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1571372
Налог на добавленную стоимость, 12 %	188565
Итого с НДС: Один миллион семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать семь тенге 00 тиын	**1759937**

Заказчик: «Армада А.В.К.»

Подрядчик: КазОпоСервис ЛТД

Тех. надзор
Булаткулов С.А.