Подрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС"**

Субподрядчик : **ТОО "Сарыарка Инжиниринг"**

Стройка : **СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"**

Договор подряда (контракт) **№ 12/04-2023 от 12.04.2023 г.**

Форма 4

Акт выполненных работ №1

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 2-1-1. Общестроительные работы. Блок А

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Проемы										
1	3	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	128,03		1315,93	197,52	168479	25289	--	112815	303797
			НР - 72%; СП - 8%				1118,41	105,42	143190	13497		22503	
			Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах										
2	4	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах/ПВХ/**	шт.	160		1672,45	64,61	267592	10338	--	189040	493162
			НР - 72%; СП - 8%				1607,84	33,13	257254	5301		36531	
			Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
3	5	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	468,72		579,36	23,73	271558	11123	--	191789	500415
			НР - 72%; СП - 8%				555,63	12,67	260435	5939		37068	
			Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель										
4	6	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,19608		47232,10	19921,60	9261	3906	--	4867	15259
			НР - 72%; СП - 8%				27310,50	7167,00	5355	1405		1130	
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
			Внутренняя отделка										

5	7	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	2369,29	202,92	--	480776	--	--	346159	893090
			НР - 72%; СП - 8%			202,92	--	480776	--		66155	
6	8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	3447,66	260,15	--	896909	--	--	645774	1666098
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка штукатурки			260,15	--	896909	--		123415	
7	9	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	231,54	924,43	61,81	214043	14312	--	149049	392140
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели			862,62	31,45	199731	7282		29047	
			Полы									
			Тип пола 1									
8	10	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Полы из керамических/керамогранитных/ плиток. Разборка покрытия**	м2	947,3	988,38	36,75	936292	34814	--	662440	1726631
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке			951,63	19,61	901479	18577		127899	
			Тип пола 2									
9	11	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	452,64	162,56	--	73581	--	--	52978	136684
			НР - 72%; СП - 8%			162,56	--	73581	--		10125	
10	12	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	1421,99	87,44	--	124339	--	--	89524	230972
			НР - 72%; СП - 8%			87,44	--	124339	--		17109	
11	13	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	1421,99	404,99	21,95	575892	31213	--	404158	1058454
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке			383,04	11,71	544679	16652		78404	
			Кровля									
12	14	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	1183	291,54	13,26	344892	15687	--	241048	632815
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке			278,28	4,72	329205	5584		46875	
13	15	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	1183	91,96	12,34	108789	14598	--	71556	194773
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ:			79,62	4,39	94190	5193		14428	

			1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
14	16	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1183	200,37	21,03	237038	24879	--	159126	427857
			НР - 72%, СП - 8%			179,34	7,48	212159	8849		31693	
			Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
15	17	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1183	329,50	1,75	389798	2070	--	279164	722479
			НР - 72%, СП - 8%			327,75	--	387728	--		53517	
			Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
16	18	Е12-080101-0303 1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка**	окно	10	1884,81	1,24	18848	12	--	13562	35002
			НР - 72%, СП - 8%			1883,57	--	18836	--		2593	
			Состав работ: 1. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
			Прочие работы									
17	19	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	261,568632	891,00	--	233058	--		--	251703
			СП - 8%			--	--	--	--		18645	
18	20	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	3923,52948	41,00	--	160865	--		--	173734
			СП - 8%			--	--	--	--		12869	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5512010**	**188241**	--	**3613049**	**9855065**
								4929846	**88279**	--	**730006**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5502749**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5011365**			
		Транспортные расходы		Тенге				**393922**				
			Накладные расходы	Тенге				**3608182**				
			Сметная прибыль	Тенге				**728876**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9839807**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4176**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5011365**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9261**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6760**			
			Накладные расходы	Тенге				**4867**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1130**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15258**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6760**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9855065**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4180**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5018125**			
			РАЗДЕЛ 3. Усиление стен/Лист 47/									
19	24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,365795	349485,00	--	127840	--	127840	--	138067

			СП - 8%			--	--	--	--		10227	
20	26	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	6,03848	441876,00	--	2668259	--	2668259	--	2881720
			СП - 8%			--	--	--	--		213461	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2796099	--	2796099	--	3019787
								--	--	--	223688	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2796099				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2796099				
			Сметная прибыль	Тенге				223688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3019787				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3019787				
					РАЗДЕЛ 8. Кровля							
			Металлическая решетка МР-1(28шт)									
21	82	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,46256	81410,17	3606,91	37657	1668	2227	24553	67187
			НР - 72%; СП - 8%			72989,58	735,01	33762	340		4977	
			Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
22	83	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,4116	861632,00	--	354648	--	354648	--	383020
			СП - 8%			--	--	--	--		28372	
23	84	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм**	м2	12,6	1706,00	--	21496	--	21496	--	23216
			СП - 8%			--	--	--	--		1720	
24	85	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00672	346394,00	--	2328	--	2328	--	2514
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
25	86	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	12,6	1212,09	1,55	15272	20	1754	9725	26997
			НР - 72%; СП - 8%			1071,26	0,78	13498	10		2000	
			Пояс обвязки									
26	87	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	6,337	40557,10	6315,58	257010	40022	128728	70290	353484
			НР - 72%; СП - 8%			13927,65	1477,93	88260	9366		26184	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры									

			5. Укладка бетонной смеси									
27	88	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,35828	346394,00	--	124106	--	124106	--	134034
			СП - 8%			--	--	--	--		9928	
28	89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17745	349485,00	--	62016	--	62016	--	66977
			СП - 8%			--	--	--	--		4961	
29	90	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ан-2/**	т	0,008927	60265,81	2936,20	538	27	3	373	984
			НР - 72%; СП - 8%			56907,18	1080,14	508	10		73	
			Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)									
30	91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,008927	346394,00	--	3092	--	3092	--	3339
			СП - 8%			--	--	--	--		247	
31	92	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	85	75,76	0,99	6440	84	--	4576	11897
			НР - 72%; СП - 8%			74,77	--	6355	--		881	
			Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий									
32	93	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Ан-3/**	т	0,0272	482457,39	3208,69	13123	87	--	9415	24341
			НР - 72%; СП - 8%			479248,70	1478,74	13036	40		1803	
			Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
33	94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0272	346394,00	--	9422	--	9422	--	10176
			СП - 8%			--	--	--	--		754	
			Парапет									
34	95	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета**	м3 кладки	22,2	37560,85	3846,89	833851	85401	548155	161637	1075127
			НР - 72%; СП - 8%			9022,31	1090,09	200295	24200		79639	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									

			3. Расшивка швов кладки наружных стен									
35	102	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропильная нога. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	7,32	192046,84	2006,10	1405783	14685	1150551	177848	1710322
			НР - 72%; СП - 8%			32861,60	883,18	240547	6465		126691	
			Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
36	103	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,32	9222,13	83,06	67506	608	57784	6767	80215
			НР - 72%; СП - 8%			1245,04	38,93	9114	285		5942	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
37	104	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	2,066	172218,87	1878,39	355804	3881	298578	39692	427136
			НР - 72%; СП - 8%			25820,49	862,84	53345	1783		31640	
			Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов									
38	105	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,066	9222,13	83,06	19053	171	16310	1910	22640
			НР - 72%; СП - 8%			1245,04	38,93	2572	80		1677	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
39	106	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка элементов каркаса из брусьев,стойки,бруски,коньковый и опорный брус**	м3	1,9119	191475,94	1549,39	366083	2962	298067	47846	447044
			НР - 72%; СП - 8%			34025,63	732,15	65054	1400		33114	
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
40	107	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	м3	1,9119	9048,43	59,88	17300	114	11337	4250	23274
			НР - 72%; СП - 8%			3059,23	27,89	5849	53		1724	

			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
41	108	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Деревянные конструкции кровли-нарожники,лежни,подкосы,диагональная нога,раскосы,связи жесткости,накладки,затяжки,мауэрлаты. Установка**	м3 древесины в конструкции	13,33595	191242,40	2006,10	2550399	26753	2085405	324013	3104365
			НР - 72%; СП - 8%			32861,60	883,18	438241	11778		229953	
			Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
42	109	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	13,33595	9222,13	83,06	122986	1108	105274	12328	146140
			НР - 72%; СП - 8%			1245,04	38,93	16604	519		10825	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
43	110	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1183	8295,78	135,18	9813904	159912	6424991	2360814	13148696
			НР - 72%; СП - 8%			2729,50	42,19	3229001	49908		973977	
			Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий									
44	111	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка**	м3	12,512	100670,00	--	1259583	--	1259583	--	1360350
			СП - 8%			--	--	--	--		100767	
45	112	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1183	322,56	3,85	381584	4554	321197	41743	457194
			НР - 72%; СП - 8%			47,20	1,81	55833	2144		33866	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
46	113	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки**	м3	1,365	137093,00	--	187132	--	187132	--	202103
			СП - 8%			--	--	--	--		14971	

47	114	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/**	м3	1,756	137093,00	--	240735	--	240735	--	259994
			СП - 8%			--	--	--	--		19259	
48	115	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/**	м3	4,08	137093,00	--	559339	--	559339	--	604086
			СП - 8%			--	--	--	--		44747	
49	116	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,201	9222,13	83,06	66409	598	56845	6657	78911
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			1245,04	38,93	8966	280		5845	
50	117	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	178	238,00	--	42364	--	42364	--	45753
			СП - 8%			--	--	--	--		3389	
51	118	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида**	м2 изолируемой поверхности	129,2	856,26	33,81	110629	4369	69989	26701	148317
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки			280,74	6,30	36271	814		10986	
52	119	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МНД-2,скоба/**	т	0,086782	1201380,44	1875,94	104258	163	74553	21324	135628
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			340411,50	862,84	29542	75		10047	
53	120	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,005355	402152,00	--	2154	--	2154	--	2326
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
54	121	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,01596	378298,70	17723,44	6038	283	285	3963	10801
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов			342711,50	2176,11	5470	35		800	
55	122	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01596	346394,00	--	5528	--	5528	--	5970
			СП - 8%			--	--	--	--		442	

56	123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	120	5562,93	18,93	667552	2270	482589	132013	863530
			НР - 72%; СП - 8%			1522,44	5,49	182693	658		63965	
			Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
			Слуховое окно(10шт)									
57	124	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	10	11269,72	1197,81	112697	11978	5488	72478	199989
			НР - 72%; СП - 8%			9523,10	543,26	95231	5433		14814	
			Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками									
58	125	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Ригель,стропила,бобышки/**	м3	1,45	100670,00	--	145972	--	145972	--	157650
			СП - 8%			--	--	--	--		11678	
59	126	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	5,72	137093,00	--	784172	--	784172	--	846906
			СП - 8%			--	--	--	--		62734	
60	127	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,17	9222,13	83,06	66123	595	56601	6628	78571
			НР - 72%; СП - 8%			1245,04	38,93	8927	279		5820	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
61	128	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	58,1	9502,72	135,18	552108	7854	407000	100588	704911
			НР - 72%; СП - 8%			2362,38	42,19	137254	2451		52216	
			Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий									
62	129	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,44	2291,13	37,21	3299	53	21	2341	6091
			НР - 72%; СП - 8%			2239,81	18,30	3225	26		451	
			Состав работ:									

			1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки									
63	130	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,43	137093,00	--	58950	--	58950	--	63666
			СП - 8%			--	--	--	--		4716	
64	131	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	1,44	1331,78	4,84	1918	6	293	1168	3333
			НР - 72%, СП - 8%			1124,39	2,41	1619	3		247	
65	132	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	46,5	5562,93	18,93	258676	880	187003	51155	334617
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			1522,44	5,49	70793	255		24787	
66	133	С1223-101-0102 223-101-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	2	44228,00	--	88456	--	88456	--	95532
			СП - 8%			--	--	--	--		7076	
67	134	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	20	520,00	--	10400	--	10400	--	11232
			СП - 8%			--	--	--	--		832	
68	135	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	10	4148,00	--	41480	--	41480	--	44798
			СП - 8%			--	--	--	--		3318	
			Лестница к слуховому окну-10шт									
69	136	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,21	191475,94	1549,39	40210	326	32739	5255	49103
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			34025,63	732,15	7145	154		3637	
70	137	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,21	9048,43	59,88	1900	13	1245	467	2556
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками			3059,23	27,89	642	6		189	
			Ходовой мостик-60м									

71	138	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	60	62,41	7,05	3745	423	156	2415	6653
			НР - 72%; СП - 8%			52,77	3,14	3166	188		493	
			Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям									
72	139	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,45	100670,00	--	45302	--	45302	--	48926
			СП - 8%			--	--	--	--		3624	
73	140	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,12	100670,00	--	12080	--	12080	--	13046
			СП - 8%			--	--	--	--		966	
74	141	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,69	9048,43	59,88	6243	41	4091	1534	8399
			НР - 72%; СП - 8%			3059,23	27,89	2111	19		622	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**22326853**	**371909**	**16890014**	**3732467**	**28144067**
								5064929	**119057**	**--**	**2084744**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21882668**				
		Материалы		Тенге				**12827028**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5149884**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3654227**				
			Накладные расходы	Тенге				**3707914**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2047245**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27637827**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3702**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5149884**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**444185**				
		Материалы		Тенге				**2227**				
		Всего заработная плата		Тенге					**34102**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**406528**				
			Накладные расходы	Тенге				**24553**				
			Сметная прибыль	Тенге				**37499**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**506237**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
			Сметная заработная плата	Тенге					**34102**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**28144064**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3726**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5183986**			
			РАЗДЕЛ 9. Водосточная система									
75	147	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	176	2029,67	121,88	357221	21450	9891	239457	644412
			НР - 72%; СП - 8%			1851,59	38,06	325880	6699		47734	

			Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий									
76	148	С1224-106-0201 224-106-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	176	1687,00	--	296912	--	296912	--	320665
			СП - 8%			--	--	--	--		23753	
77	149	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения**	шт.	20	4381,00	--	87620	--	87620	--	94630
			СП - 8%			--	--	--	--		7010	
78	150	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие/стояк/ (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	68,3	5562,93	18,93	379948	1293	274672	75137	491492
			НР - 72%; СП - 8%			1522,44	5,49	103983	375		36407	
			Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
79	151	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,65732	859093,00	--	564699	--	564699	--	609875
			СП - 8%			--	--	--	--		45176	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1686400**	**22743**	**1233794**	**314594**	**2161074**
								429863	**7074**	--	**160080**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1121701**				
			Материалы	Тенге				**284564**				
			Всего заработная плата	Тенге					**436937**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**384532**				
			Накладные расходы	Тенге				**314594**				
			Сметная прибыль	Тенге				**114904**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1551199**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**314**
			Сметная заработная плата	Тенге					**436937**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**564699**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**564699**				
			Сметная прибыль	Тенге				**45176**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**609875**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2161074**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**314**
			Сметная заработная плата	Тенге					**436937**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43179990**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10424638**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**582893**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**214410**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20919904**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**393923**				
			- Накладные расходы	Тенге							**7660110**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3198518**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**43 179 990**
			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								1 001 776
			Всего	**Тенге**								**44 181 766**

			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		883 635
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**		**45 065 401**
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		47 320 987
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95 %	Тенге		44 954 938
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге		5 394 593
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге		50 349 531
			Скидка в размере 20 %	Тенге		10 069 906
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**		**40 279 625**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ ШЫҒЫС " _____ **Абджанов Д.К.**

М.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сарыарка Инжиниринг" _____ **Пржанов А.Г.**

М.П.