Подрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС"**

Форма 4

Субподрядчик : **ТОО "Сарыарка Инжиниринг"**

Стройка : **СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"**

Договор подряда (контракт) **№ 12/04-2023 от 12.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №3

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 2-2-1. Общестроительные работы. Блок Б

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Проемы										
1	3	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**56,69**		**1315,93**	**197,52**	**74600**	**11197**	**--**	**49953**	**134517**
			НР - 72%; СП - 8%				**1118,41**	**105,42**	**63403**	**5976**		**9964**	
			Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах										
2	4	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах/ПВХ/**	**шт.**	**34**		**1672,45**	**64,61**	**56863**	**2196**	**--**	**40171**	**104797**
			НР - 72%; СП - 8%				**1607,84**	**33,13**	**54667**	**1126**		**7763**	
			Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
3	5	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**125,28**		**579,36**	**23,73**	**72582**	**2973**	**--**	**51262**	**133751**
			НР - 72%; СП - 8%				**555,63**	**12,67**	**69609**	**1587**		**9908**	
			Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель										
4	6	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,13072**		**47232,10**	**19921,60**	**6174**	**2604**	**--**	**3245**	**10172**
			НР - 72%; СП - 8%				**27310,50**	**7167,00**	**3570**	**937**		**754**	
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										

			Внутренняя отделка									
5	7	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**785,2**	**202,92**	**--**	**159333**	**--**	**--**	**114720**	**295977**
			НР - 72%; СП - 8%			**202,92**	**--**	**159333**	**--**		**21924**	
6	8	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**1426,74**	**260,15**	**--**	**371166**	**--**	**--**	**267240**	**689478**
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка штукатурки			**260,15**	**--**	**371166**	**--**		**51072**	
			Полы									
			Тип пола 1									
7	9	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м3**	**7,1496**	**18797,74**	**7286,24**	**134396**	**52093**	**--**	**78186**	**229589**
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы			**11511,50**	**3677,02**	**82303**	**26289**		**17007**	
8	10	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**89,37**	**2179,48**	**664,94**	**194780**	**59426**	**--**	**119133**	**339027**
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке			**1514,54**	**336,90**	**135354**	**30109**		**25113**	
			Тип пола 1									
9	11	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полы из керамических/керамогранитных/ плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**235,25**	**988,38**	**36,75**	**232516**	**8645**	**--**	**164509**	**428787**
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке			**951,63**	**19,61**	**223871**	**4613**		**31762**	
			Тип пола 2									
10	12	**Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**188,63**	**162,56**	**--**	**30664**	**--**	**--**	**22078**	**56961**
			НР - 72%; СП - 8%			**162,56**	**--**	**30664**	**--**		**4219**	
11	13	**Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**464,58**	**87,44**	**--**	**40623**	**--**	**--**	**29248**	**75461**
			НР - 72%; СП - 8%			**87,44**	**--**	**40623**	**--**		**5590**	
12	14	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**464,58**	**404,99**	**21,95**	**188150**	**10197**	**--**	**132043**	**345808**
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке			**383,04**	**11,71**	**177953**	**5440**		**25615**	
			Кровля									
13	15	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**500**	**291,54**	**13,26**	**145770**	**6630**	**--**	**101880**	**267462**

			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке			278,28	4,72	139140	2360		19812	
14	16	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	500	91,96	12,34	45980	6170	--	30244	82321
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке			79,62	4,39	39810	2195		6098	
15	17	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	500	200,37	21,03	100185	10515	--	67255	180835
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке			179,34	7,48	89670	3740		13395	
16	18	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	500	329,50	1,75	164750	875	--	117990	305359
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке			327,75	--	163875	--		22619	
17	19	Е12-080101-0303 1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка**	окно	4	1884,81	1,24	7539	5	--	5425	14001
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке			1883,57	--	7534	--		1037	
			Прочие работы									
18	20	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	75,996506	891,00	--	67713	--		--	73130
			СП - 8%			--	--	--	--		5417	
19	21	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1139,94759	41,00	--	46738	--		--	50477
			СП - 8%			--	--	--	--		3739	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2140522	173526	--	1394582	3817910
								1852545	84372	--	282808	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2134348				
		Всего заработная плата		Тенге					1932410			
		Транспортные расходы		Тенге				114451				
			Накладные расходы	Тенге				1391337				
			Сметная прибыль	Тенге				282054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3807739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1583
			Сметная заработная плата	Тенге					1932410			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6174				
		Всего заработная плата		Тенге					4507			
			Накладные расходы	Тенге				3245				
			Сметная прибыль	Тенге				754				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10173				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4507			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3817912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1585
			Сметная заработная плата	Тенге					1936917			
			РАЗДЕЛ 3. Усиление стен/Лист 34/									
20	25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0824	349485,00	--	28798	--	28798	--	31102
			СП - 8%			--	--	--	--		2304	
21	27	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,3939	441876,00	--	615931	--	615931	--	665205
			СП - 8%			--	--	--	--		49274	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				644729	--	644729	--	696307
								--	--	--	51578	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				644729				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				644729				
			Сметная прибыль	Тенге				51578				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				696307				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				696307				
			РАЗДЕЛ 8. Кровля									
			Металлическая решетка МР-1(10шт)									
22	82	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,1652	81410,17	3606,91	13449	595	796	8769	23996
			НР - 72%; СП - 8%			72989,58	735,01	12058	121		1777	
			Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
23	83	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,147	861632,00	--	126660	--	126660	--	136793
			СП - 8%			--	--	--	--		10133	
24	84	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм**	м2	4,5	1706,00	--	7677	--	7677	--	8291
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
25	85	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0024	346394,00	--	831	--	831	--	898
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
26	86	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	1212,09	1,55	5454	6	627	3473	9642
			НР - 72%; СП - 8%			1071,26	0,78	4821	3		714	

			Пояс обвязки									
27	87	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**2,27**	**40557,10**	**6315,58**	**92065**	**14336**	**46113**	**25179**	**126623**
			НР - 72%; СП - 8%			**13927,65**	**1477,93**	**31616**	**3355**		**9379**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
28	88	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1288112**	**346394,00**	**--**	**44619**	**--**	**44619**	**--**	**48189**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3570**	
29	89	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,063798**	**349485,00**	**--**	**22296**	**--**	**22296**	**--**	**24080**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1784**	
30	90	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ан-2/**	**т**	**0,003239**	**60265,81**	**2936,20**	**195**	**9**	**2**	**135**	**357**
			НР - 72%; СП - 8%			**56907,18**	**1080,14**	**184**	**3**		**26**	
			Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)									
31	91	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,003239**	**346394,00**	**--**	**1122**	**--**	**1122**	**--**	**1212**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**90**	
32	92	**Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**30**	**75,76**	**0,99**	**2273**	**30**	**--**	**1615**	**4199**
			НР - 72%; СП - 8%			**74,77**	**--**	**2243**	**--**		**311**	
			Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий									
33	93	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Ан-3/**	**т**	**0,00972**	**482457,39**	**3208,69**	**4689**	**31**	**--**	**3364**	**8698**
			НР - 72%; СП - 8%			**479248,70**	**1478,74**	**4658**	**14**		**644**	
			Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
34	94	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00972**	**346394,00**	**--**	**3367**	**--**	**3367**	**--**	**3636**

			СП - 8%			--	--	--	--		269	
			Парапет									
35	95	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета**	**м3 кладки**	**7,98**	**37560,85**	**3846,89**	**299736**	**30698**	**197040**	**58102**	**386465**
			НР - 72%; СП - 8%			**9022,31**	**1090,09**	**71998**	**8699**		**28627**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
36	102	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропильная нога. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**3,6**	**192046,84**	**2006,10**	**691369**	**7222**	**565845**	**87466**	**841142**
			НР - 72%; СП - 8%			**32861,60**	**883,18**	**118302**	**3179**		**62307**	
			Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
37	103	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**3,6**	**9222,13**	**83,06**	**33200**	**299**	**28419**	**3328**	**39450**
			НР - 72%; СП - 8%			**1245,04**	**38,93**	**4482**	**140**		**2922**	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
38	104	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,9**	**172218,87**	**1878,39**	**154997**	**1691**	**130068**	**17291**	**186071**
			НР - 72%; СП - 8%			**25820,49**	**862,84**	**23238**	**777**		**13783**	
			Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов									
39	105	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,9**	**9222,13**	**83,06**	**8300**	**75**	**7104**	**832**	**9863**
			НР - 72%; СП - 8%			**1245,04**	**38,93**	**1121**	**35**		**731**	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									

40	106	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка элементов каркаса из брусьев,стойки,бруски,коньковый и опорный брус**	м3	0,8944	191475,94	1549,39	171256	1386	139437	22383	209130
			НР - 72%; СП - 8%			34025,63	732,15	30433	655		15491	
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
41	107	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	м3	0,8944	9048,43	59,88	8093	54	5303	1988	10887
			НР - 72%; СП - 8%			3059,23	27,89	2736	25		806	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
42	108	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Деревянные конструкции кровли-нарожники,лежни,подкосы,диагональная нога,раскосы,связи жесткости,накладки,затяжки,мауэрлаты. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,952	191242,40	2006,10	564548	5922	461619	71722	687172
			НР - 72%; СП - 8%			32861,60	883,18	97007	2607		50902	
			Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
43	109	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,952	9222,13	83,06	27224	245	23304	2729	32349
			НР - 72%; СП - 8%			1245,04	38,93	3675	115		2396	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
44	110	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	500	8295,78	135,18	4147888	67588	2715549	997808	5557352
			НР - 72%; СП - 8%			2729,50	42,19	1364751	21094		411656	
			Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий									

45	111	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка**	м3	4,448	100670,00	--	447780	--	447780	--	483602
			СП - 8%			--	--	--	--		35822	
46	112	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	500	322,56	3,85	161278	1925	135755	17643	193235
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			47,20	1,81	23598	906		14314	
47	113	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки**	м3	0,45	137093,00	--	61692	--	61692	--	66627
			СП - 8%			--	--	--	--		4935	
48	114	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/**	м3	0,0972	137093,00	--	13325	--	13325	--	14391
			СП - 8%			--	--	--	--		1066	
49	115	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/**	м3	0,969	137093,00	--	132843	--	132843	--	143470
			СП - 8%			--	--	--	--		10627	
50	116	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,5162	9222,13	83,06	13983	126	11969	1402	16615
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			1245,04	38,93	1888	59		1231	
51	117	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	111	238,00	--	26418	--	26418	--	28531
			СП - 8%			--	--	--	--		2113	
52	118	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида**	м2 изолируемой поверхности	16	856,26	33,81	13700	541	8667	3307	18367
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки			280,74	6,30	4492	101		1361	

53	119	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МНД-2,скоба/** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,03076	1201380,44 340411,50	1875,94 862,84	36954 10471	58 27	26425	7558 3561	48073
54	120	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,00189	402152,00 --	-- --	760 --	-- --	760	-- 61	821
55	121	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0056	378298,70 342711,50	17723,44 2176,11	2118 1919	99 12	100	1391 281	3789
56	122	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0056	346394,00 --	-- --	1940 --	-- --	1940	-- 155	2095
57	123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	60	5562,93 1522,44	18,93 5,49	333776 91346	1135 329	241295	66006 31983	431765
			Слуховое окно(4шт)									
58	124	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	слуховое окно	4	11269,72 9523,10	1197,81 543,26	45079 38092	4791 2173	2196	28991 5926	79996
59	125	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Ригель,стропила,бобышки/** *СП - 8%*	м3	0,58	100670,00 --	-- --	58389 --	-- --	58389	-- 4671	63060
60	126	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** *СП - 8%*	м3	2,288	137093,00 --	-- --	313669 --	-- --	313669	-- 25094	338763

61	127	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	2,868	9222,13	83,06	26449	239	22639	2651	31428
						1245,04	38,93	3571	112		2328	
62	128	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	23,24	9502,72	135,18	220843	3141	162800	40235	281964
						2362,38	42,19	54902	980		20886	
63	129	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,576	2291,13	37,21	1320	22	8	936	2437
						2239,81	18,30	1290	11		180	
64	130	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,172	137093,00	--	23580	--	23580	--	25466
						--	--	--	--		1886	
65	131	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,576	1331,78	4,84	767	2	117	467	1333
						1124,39	2,41	648	1		99	
66	132	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	18,6	5562,93	18,93	103471	352	74802	20462	133848
						1522,44	5,49	28317	102		9915	
67	133	С1223-101-0102 223-101-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** *СП - 8%*	м2	0,8	44228,00	--	35382	--	35382	--	38213
						--	--	--	--		2831	

68	134	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
69	135	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	4	4148,00	--	16592	--	16592	--	17919
			СП - 8%			--	--	--	--		1327	
			Лестница к слуховому окну-4шт									
70	136	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,084	191475,94	1549,39	16084	131	13095	2102	19641
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			34025,63	732,15	2858	62		1455	
71	137	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,084	9048,43	59,88	760	5	498	187	1022
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками			3059,23	27,89	257	2		76	
			Водосточная система									
72	144	С1224-106-0201 224-106-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	61	1687,00	--	102907	--	102907	--	111140
			СП - 8%			--	--	--	--		8233	
73	145	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения**	шт.	6	4381,00	--	26286	--	26286	--	28389
			СП - 8%			--	--	--	--		2103	
74	147	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,74604	859093,00	--	640918	--	640918	--	692191
			СП - 8%			--	--	--	--		51273	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				9314531	142754	7134805	1499522	11679179
								2036972	45699	--	865125	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8512752				
			Материалы	Тенге				5020794				
			Всего заработная плата	Тенге					2070492			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1324883				
			Накладные расходы	Тенге				1490753				
			Сметная прибыль	Тенге				800282				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10803787				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1487
			Сметная заработная плата	Тенге					2070492			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				801779				

		Материалы		Тенге				795			
		Всего заработная плата		Тенге					12179		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				788330			
			Накладные расходы	Тенге				8769			
			Сметная прибыль	Тенге				64843			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				875391			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							9
			Сметная заработная плата	Тенге					12179		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11679178			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1496
			Сметная заработная плата	Тенге					2082671		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							16193397
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3889517			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					316280		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130071		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7779531	
			- Перевозка грузов	Тенге				114451			
			- Накладные расходы	Тенге							2894104
			- Сметная прибыль	Тенге							1199511
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							**16 193 397**
			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге							375 687
			Всего	**Тенге**							**16 569 084**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							331 382
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**							**16 900 465**
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге							17 746 357
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95 %	Тенге							16 859 040
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге							2 023 085
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге							18 882 124
			Скидка в размере 20 %	Тенге							3 776 425
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**							**15 105 699**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ ШЫҒЫС" _____ **Абджанов Д.К.**

М.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сарыарка Инжиниринг" _____ **Пржанов А.Г.**

М.П.