Подрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС"**

Субподрядчик : **ТОО "Сарыарка Инжиниринг"**

Стройка : **СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"**

Договор подряда (контракт) **№ 12/04-2023 от 12.04.2023 г.**

Форма 4

Акт выполненных работ №4

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 2-3-1. Общестроительные работы. Блок В

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Проемы										
1	3	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	118,21		1315,93	197,52	155556	23349	--	104162	280495
			НР - 72%; СП - 8%				1118,41	105,42	132207	12462		20777	
			Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах										
2	4	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах/ПВХ/**	шт.	54		1672,45	64,61	90312	3489	--	63801	166442
			НР - 72%; СП - 8%				1607,84	33,13	86823	1789		12329	
			Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
3	5	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	246,78		579,36	23,73	142974	5856	--	100976	263467
			НР - 72%; СП - 8%				555,63	12,67	137118	3127		19516	
			Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель										
4	6	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,19608		47232,10	19921,60	9261	3906	--	4867	15259
			НР - 72%; СП - 8%				27310,50	7167,00	5355	1405		1130	
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
			Внутренняя отделка										

5	7	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1220,68	202,92 202,92	-- --	247700 247700	-- --	--	178344 34084	460128
6	8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	2120,76	260,15 260,15	-- --	551716 551716	-- --	--	397235 75916	1024867
			Полы									
			Тип пола 1									
7	9	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Полы из керамических/керамогранитных/ плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	410,32	988,38 951,63	36,75 19,61	405552 390473	15079 8046	--	286934 55399	747885
			Тип пола 2									
8	10	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	664,95	162,56 162,56	-- --	108094 108094	-- --	--	77828 14874	200796
9	11	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	810,36	87,44 87,44	-- --	70858 70858	-- --	--	51018 9750	131626
10	12	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	810,36	404,99 383,04	21,95 11,71	328188 310400	17787 9489	--	230321 44681	603189
			Кровля									
11	13	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	1328	291,54 278,28	13,26 4,72	387165 369556	17609 6268	--	270593 52621	710379
12	14	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	1328	91,96 79,62	12,34 4,39	122123 105735	16388 5830	--	80327 16196	218646
13	15	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	1328	200,37 179,34	21,03 7,48	266091 238164	27927 9933	--	178630 35578	480299

14	16	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	1328	329,50 327,75	1,75 --	437576 435252	2324 --	--	313381 60077	811034
15	17	Е12-080101-0303 1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	окно	5	1884,81 1883,57	1,24 --	9424 9418	6 --	--	6781 1296	17501
			Прочие работы									
16	18	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка** *СП - 8%*	т	179,404326	891,00 --	-- --	159849 --	-- --		-- 12788	172637
17	19	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	2691,06489	41,00 --	-- --	110334 --	-- --		-- 8827	119161
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3602773 3198869	133720 58349	-- --	2345198 475839	6423811
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3593512				
			Всего заработная плата	Тенге					3250458			
			Транспортные расходы	Тенге				270183				
			Накладные расходы	Тенге				2340331				
			Сметная прибыль	Тенге				474709				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6408552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2729
			Сметная заработная плата	Тенге					3250458			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9261				
			Всего заработная плата	Тенге					6760			
			Накладные расходы	Тенге				4867				
			Сметная прибыль	Тенге				1130				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15258				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6760			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6423810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2733
			Сметная заработная плата	Тенге					3257218			
			РАЗДЕЛ 3. Усиление стен/Лист 38/									
18	23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,20202	349485,00 --	-- --	70603 --	-- --	70603	-- 5648	76251
19	25	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	3,419	441876,00 --	-- --	1510774 --	-- --	1510774	-- 120862	1631636
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1581377 --	-- --	1581377 --	-- 126510	1707887
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1581377				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1581377				

			Сметная прибыль	Тенге				126510					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1707887					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1707887					
			РАЗДЕЛ 8. Кровля										
			Металлическая решетка МР-1(21шт)										
20	81	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,3087	861632,00	--	265986	--	265986	--	287265
			СП - 8%			--	--	--	--		21279	
21	82	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм**	м2	9,45	1706,00	--	16122	--	16122	--	17412
			СП - 8%			--	--	--	--		1290	
22	83	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00504	346394,00	--	1746	--	1746	--	1886
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
			Пояс обвязки									
23	86	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2968	346394,00	--	102810	--	102810	--	111035
			СП - 8%			--	--	--	--		8225	
24	87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,147	349485,00	--	51374	--	51374	--	55484
			СП - 8%			--	--	--	--		4110	
25	89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003239	346394,00	--	1122	--	1122	--	1212
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
26	92	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00972	346394,00	--	3367	--	3367	--	3636
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
			Парапет									
27	109	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка**	м3	11,1	100670,00	--	1117437	--	1117437	--	1206832
			СП - 8%			--	--	--	--		89395	
28	111	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки**	м3	1,095	137093,00	--	150117	--	150117	--	162126
			СП - 8%			--	--	--	--		12009	
29	112	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/**	м3	1,228	137093,00	--	168350	--	168350	--	181818
			СП - 8%			--	--	--	--		13468	
30	113	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/**	м3	1,952	137093,00	--	267606	--	267606	--	289014
			СП - 8%			--	--	--	--		21408	

31	115	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	193	238,00	--	45934	--	45934	--	49609
			СП - 8%			--	--	--	--		3675	
32	118	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003654	402152,00	--	1469	--	1469	--	1587
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
33	120	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01316	346394,00	--	4559	--	4559	--	4924
			СП - 8%			--	--	--	--		365	
			Слуховое окно(5шт)									
34	123	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Ригель,стропила,бобышки/	м3	0,725	100670,00	--	72986	--	72986	--	78825
			СП - 8%			--	--	--	--		5839	
35	124	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,86	137093,00	--	392086	--	392086	--	423453
			СП - 8%			--	--	--	--		31367	
36	128	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,215	137093,00	--	29475	--	29475	--	31833
			СП - 8%			--	--	--	--		2358	
37	131	С1223-101-0102 223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1	44228,00	--	44228	--	44228	--	47766
			СП - 8%			--	--	--	--		3538	
38	132	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	520,00	--	5200	--	5200	--	5616
			СП - 8%			--	--	--	--		416	
39	133	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	5	4148,00	--	20740	--	20740	--	22399
			СП - 8%			--	--	--	--		1659	
			Водосточная система									
40	142	С1224-106-0201 224-106-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	141	1687,00	--	237867	--	237867	--	256896
			СП - 8%			--	--	--	--		19029	
41	143	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения	шт.	17	4381,00	--	74477	--	74477	--	80435
			СП - 8%			--	--	--	--		5958	
42	145	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	4,66871	859093,00	--	4010856	--	4010856	--	4331724
			СП - 8%			--	--	--	--		320868	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**7085914**	**--**	**7085914**	**--**	**7652787**
						--	**--**	**--**	**566873**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			**2783132**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**2783132**				
		Сметная прибыль	Тенге			**222651**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**3005783**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге			**4302782**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**4302782**				
		Сметная прибыль	Тенге			**344222**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			**4647004**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**7652787**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**15784484**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**3198869**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**133720**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**58349**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**8667291**		
		- Перевозка грузов	Тенге			**270183**				
		- Накладные расходы	Тенге						**2345198**	
		- Сметная прибыль	Тенге						**1169222**	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**15 784 484**
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге		366 200
		Всего	**Тенге**		**16 150 684**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		323 014
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**		**16 473 698**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		17 298 229
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95 %	Тенге		16 433 318
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге		1 971 998
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге		18 405 316
		Скидка в размере 20 %	Тенге		3 681 063
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**		**14 724 253**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-ШЫҒЫС " _____ **Абджанов Д.К.**

М.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сарыарка Инжиниринг" _____ **Пржанов А.Г.**

М.П.