Подрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС"**

Форма 4

Субподрядчик : **ТОО "Сарыарка Инжиниринг"**

Стройка : **СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"**

Договор подряда (контракт) **№ 12/04-2023 от 12.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №7

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 7-1. Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	2	**Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**76**		**1254,45**	**307,00**	**95338**	**23332**	**--**	**60213**	**167995**
			НР - 72%; СП - 8%				**947,45**	**152,94**	**72006**	**11623**		**12444**	
			Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке										
2	3	**Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**38,7**		**2257,03**	**1303,41**	**87347**	**50442**	**--**	**38381**	**135786**
			НР - 72%; СП - 8%				**953,62**	**423,81**	**36905**	**16401**		**10058**	
			Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
3	4	**Е12-180101-1202 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**37**		**582,32**	**369,04**	**21546**	**13654**	**--**	**8360**	**32299**
			НР - 72%; СП - 8%				**213,28**	**100,54**	**7891**	**3720**		**2392**	
			Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Сгребание материала, полученного от разборки 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке										
4	5	**Е12-180101-2003 1218-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м2**	**35**		**151,93**	**90,52**	**5318**	**3169**	**--**	**2978**	**8960**
			НР - 72%; СП - 8%				**61,41**	**56,76**	**2149**	**1987**		**664**	
			Состав работ: 1. Очистка покрытия 2. Разборка покрытия 3. Сортировка плит 4. Укладка отсортированных плит										

5	8	**Е11-250130-0101 1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,6**	**Здания из многобоксовых блоков/Котельная/. Демонтаж**	**т блок-боксов**	**2,6**	**34438,59**	**17940,81**	**89540**	**46646**	**--**	**41603**	**141635**
			НР - 72%; СП - 8%			**16497,78**	**5726,29**	**42894**	**14888**		**10492**	
			Состав работ: 1. Распаковка, осмотр, расконсервация блок-боксов на накопительной площадке и доставка их к месту установки 2. Установка и сборка блок-боксов в проектное положение с выверкой и закреплением на фундаментах 3. Установка панелей покрытия в проектное положение или устройство общей кровли из профилированного настила 4. Установка доборных панелей 5. Приварка стальных пластин соединения блок-боксов 6. Утепление стыков соединений между блок-боксами 7. Установка дефлекторов 8. Монтаж и испытание трубопроводов и воздуховодов в блок-боксах 9. Устройство перегородок в отдельных боксах 10. Масляная окраска отдельных мест после сварочных и монтажных работ								
6	9	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Емкость и навес. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**4,8**	**53648,90**	**19921,60**	**257515**	**95624**	**30801**	**119154**	**406803**
			НР - 72%; СП - 8%			**27310,50**	**7167,00**	**131090**	**34402**		**30134**	
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**556604**	**232867**	**30801**	**270689**	**893478**
								292935	**83021**	**--**	**66184**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**299089**				
		Всего заработная плата		Тенге					**210464**			
			Накладные расходы	Тенге				**151535**				
			Сметная прибыль	Тенге				**36050**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**486674**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143**
			Сметная заработная плата	Тенге					**210464**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**257515**				
		Материалы		Тенге				**30801**				
		Всего заработная плата		Тенге					**165492**			
			Накладные расходы	Тенге				**119154**				
			Сметная прибыль	Тенге				**30134**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**406803**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
			Сметная заработная плата	Тенге					**165492**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**893477**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
			Сметная заработная плата	Тенге					**375956**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**893477**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**292935**				

			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					232867			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83021			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30801		
			- Накладные расходы	Тенге							270689	
			- Сметная прибыль	Тенге							66184	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**893 477**
			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								20 729
			Всего	**Тенге**								**914 206**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								18 284
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**								**932 490**
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								979 162
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95 %	Тенге								930 204
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								111 624
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								1 041 829
			Скидка в размере 20 %	Тенге								208 366
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								**833 463**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ ШЫҒЫС" _____ **Абджанов Д.К.**

М.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сарыарка Инжиниринг" _____ **Пржанов А.Г.**

М.П.