Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ OURYLYS"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство промышленного парка на земельном участке 30 га в с/о Шага, Сауранского района, Туркестанской области» (1 очередь газоснабжения)"**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

от 04.06.2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		24/2024	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2003г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2003г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство промышленного парка на земельном участке 30 га в с/о Шага, Сауранского района, Туркестанской области» (1 очередь газоснабжения)	360 624 449,90	66 884 075,17							8 026 089,02	74 910 164,19
Удержание аванса 30%	111 828 578,67	23 316 333,00							2 797 959,96	26 114 292,96
Итого к оплате		**43 567 742,17**							**5 228 129,06**	**48 795 871,23**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области
_____ **Кашанов С.Х.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ДАН-СТРОЙ-ПРОЕКТ"
_____ **Нариков М.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ **Гилажева Ж.Б.**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»

Технадзор : ТОО «ДАН-СТРОЙ-ПРОЕКТ»

Договор о государственных закупках в сфере строительства №24/2024 от 15.02.2024г.

Наименование обьекта: "Строительство промышленного парка на земельном участке 30 га в с/о Шага, Сауранского района, Туркестанской области» (1 очередь газоснабжения)"

АКТ №2
приёмки выполненных работ за июнь месяц 2024 года
от 04.06.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**55005079**
		Локальная смета №2-1-2				
	Раздел 1.	**Подземный газопровод высокого давления**				**29072**
		Футляры				
45	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,004	2 038 386	8154
46	С1241-102-0172 241-102-0172 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	4	5 230	20920
		Локальная смета №2-1-2вкл				
	Раздел 2.	**Подземный газопровод высокого давления. Включить**				**54976007**
		Трубы				
2	С1241-202-0217 241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	6 754,735	8 114	54807920
		Фасонные части				

1	2	3	4	5	6	7
		Футляры				
45	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,004	2 038 386	8154
		Состав работ:				
		1. Сварка труб в звенья				
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи				
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее				
		4. Гидравлическое испытание трубопровода				
		Формула объема = 4.0,001				
46	С1241-102-0172 241-102-0172 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	4	5 230	20920
		Локальная смета №2-1-2вкл				
	Раздел 2.	**Подземный газопровод высокого давления. Включить**				**54976007**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			54976007
		Трубы				
2	С1241-202-0217 241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	6 754,735	8 114	54807920
		Формула объема = (10840+217).1,01-4412,835				
		Фасонные части				
3	С1241-209-0370 241-209-0370 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 315х160х315 мм	шт.	1	75 290	75290
4	С1241-211-0618 241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2	43 130	86260
5	С1241-211-0612 241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	6 537	6537
		ИТОГО				**55 005 079**
		В том числе оборудование				
		Итого без оборудования				**55 005 079**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%				**3 245 300**
		Итого:				**58 250 379**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5%				**2 912 519**
		Непредвиденные работы и затраты -2%				**1 165 008**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого сметная стоимость				**62 327 905**
		Поправочнй коэфициент 2024 75% к=1,075				**50 251 874**
		Поправочнй коэфициент 2025 25% к=1,155				**17 997 183**
		Итого				**68 249 056**
		Поправочный коэфицент к=0,98				**66 884 075**
		НДС 12%				**8 026 089,02**
		ИТОГО:				**74 910 164,19**

Технадзор: "ДАН-СТРОЙ-ПРОЕКТ"

Инженер-эксперт_____Дармен С.М.

Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

директор_____ Касымханова Э.

Инженер-эксперт_____Абуов К.К.

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____Гилажева Ж.Б.

Прораб_____Кадиров Б.Е.