Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Qazaqstan Expert"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №74 от 16.05.2023г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего газопровода и газификации населенного пункта станция Шанак, сельского округа Шанак и населенного пункта Бакабулак, сельского округа Шаранхана, Казыгуртского района, Туркестанской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода и газификации населенного пункта станция Шанак, сельского округа Шанак и населенного пункта Бакабулак, сельского округа Шаранхана, Казыгуртского района, Туркестанской области	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	**35 714 285,71**							**4 285 714,29**	**40 000 000,00**
Удержание аванса 30%											
Итого затраты подрядчика	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	**35 714 285,71**							**4 285 714,29**	**40 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Г.Абдакимов

Технадзор:
директор ТОО "Qazaqstan Expert"
Бадалов Ю.П.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Гилажева Ж.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Qazaqstan Expert"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №74 от 16.05.2023г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего газопровода и газификации населенного пункта станция Шанак, сельского округа Шанак и населенного пункта Бакабулак, сельского округа Шарапхана, Казыгуртского района, Туркестанской области"

АКТ №1
выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления												
					Земляные работы							
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		5593,85663	260,86	260,86	1459213	1459214	–	251779	1847874
						--	62,52	--	349728		136882	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта		173,005875	2806,00	–	485454	–	–	349527	901781
						2806,00	--	485454	--		66799	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м3 грунта		1428,3116	1110,92	–	1586740	–	–	1142449	2947521
						1110,92	--	1586740	--		218332	
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м3		549,225	10892,23	211,70	5982285	116271	5057923	835756	7363482
						1471,33	65,74	808091	36106		545441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	604,1475	8372,00				5057923		
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м3		78,9429	2338,34	–	184595	--	--	132908	342904

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2338,34	–	184595	–		25401	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратнаязасыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3		4250,82369	51,92	51,92	220703	220702	–	46334	288419
						–	15,14	–	64357		21382	
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять накаждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3		4250,82369	25,64	25,64	108991	108991	–	22912	142445
						–	7,48	–	31796		10542	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4250,82369	230,73	111,79	980793	475200	–	514902	1615356
						118,94	49,30	505593	209566		119661	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		4250,82369	109,82	94,98	466825	403743	5951	111244	624318
						13,44	22,91	57131	97386		46249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	425,08237	14,00				5951		
					ПЭ Трубопроводы							
10	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм Укладка в траншею	км трубопровода		3,772	665319,38	332067,00	2509585	1252556	–	1582980	4419970
						333252,38	90652,56	1257028	341941		327405	
11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/90/63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		3,551	553258,68	259613,52	1964622	921887	–	1304791	3530965
						293645,16	77509,51	1042734	275236		261553	
12	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6мм	м		3809,72	5370,00	–	20458196	–	20458196	–	22094852
						–	–	–	–		1636656	
13	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м		119,18	2639,00	–	314516	–	314516	–	339677
						–	–	–	–		25161	
14	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м		3586,51	1773,00	–	6358882	–	6358882	–	6867593
						–	–	–	–		508711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	637,31	826,00	–	526418	–	526418	–	568531
					–	–	–	–		42113	
				Фитинги (тройники)							
22	С1241-209-1511 241-209-1511 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	24871,00	–	24871	–	24871	–	26861
					–	–	–	–		1990	
23	С1241-209-1615 241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63x160 мм	шт.	1	32086,00	–	32086	–	32086	–	34653
					–	–	–	–		2567	
24	С1241-209-1610 241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	1	11913,00	–	11913	–	11913	–	12866
					–	–	–	–		953	
				Фитинги (переходы)							
26	С1241-210-0527 241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	1	13365,00	–	13365	–	13365	–	14434
					–	–	–	–		1069	
27	С1241-210-0522 241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	1	6079,00	–	6079	–	6079	–	6565
					–	–	–	–		486	
28	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	1	4501,00	–	4501	–	4501	–	4861
					–	–	–	–		360	
				Фитинги (отводы)							
30	С1241-208-1409 241-208-1409 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	7	4902,00	–	34314	–	34314	–	37059
					–	–	–	–		2745	
31	С1241-208-1009 241-208-1009 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	3261,00	–	6522	–	6522	–	7044
					–	–	–	–		522	
32	С1241-208-0805 241-208-0805 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	2673,00	–	13365	–	13365	–	14434
					–	–	–	–		1069	
33	С1241-208-1406 241-208-1406 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2053,00	–	2053	–	2053	–	2217
					–	–	–	–		164	
34	С1241-208-1405 241-208-1405 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	1441,00	–	11528	–	11528	–	12450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		922	
35	С1241-208-1706 241-208-1706 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30-45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	3499,00	--	27992	--	27992	--	30231
					--	--	--	--		2239	
36	С1241-208-1403 241-208-1403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	665,00	--	1995	--	1995	--	2155
					--	--	--	--		160	
37	С1241-208-1003 241-208-1003 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	352,00	--	352	--	352	--	380
					--	--	--	--		28	
				Фитинги (заглушки)							
39	С1241-213-0312 241-213-0312 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	9135,00	--	9135	--	9135	--	9866
					--	--	--	--		731	
			Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d160 (8353.09) - 4шт								
47	С1242-101-1904 242-101-1904 РСНБ РК 2022	Задвижка раструбная для PE и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, дляводы, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	4	160505,00	--	642020	--	642020	--	693382
					--	--	--	--		51362	
48	С1242-108-0401 242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	4	30231,00	--	120924	--	120924	--	130598
					--	--	--	--		9674	
50	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	8	4218,00	--	33744	--	33744	--	36444
					--	--	--	--		2700	
			Подземный ПЭ шаровый кран под люк d110 (8353.09) - 1шт								
65	С1242-101-1903 242-101-1903 РСНБ РК 2022	Задвижка раструбная для PE и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, дляводы, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	шт.	1	135594,00	--	135594	--	135594	--	146442
					--	--	--	--		10848	
67	С1242-108-0401 242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231,00	--	30231	--	30231	--	32649
					--	--	--	--		2418	
69	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00	--	4818	--	4818	--	5203
					--	--	--	--		385	
				Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90 (8353.09) - 1шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1242-101-1902 242-101-1902 РСНБ РК 2022	Задвижка раструбная для PE и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80 с наружным диаметром 90 мм	шт.	1	118082,00	–	118082	–	118082	–	127529
					–	–	–	–		9447	
82	С1242-108-0401 242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231,00	–	30231	–	30231	–	32649
					–	–	–	–		2418	
84	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726,00	–	3452	–	3452	–	3728
					–	–	–	–		276	
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 (8353.09) - 2шт									
95	С1242-101-1901 242-101-1901 РСНБ РК 2022	Задвижка раструбная для PE и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 с наружным диаметром 75 мм	шт.	2	112030,00	–	224060	–	224060	–	241985
					–	–	–	–		17925	
97	С1242-108-0301 242-108-0301 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	30231,00	–	60462	–	60462	–	65299
					–	–	–	–		4837	
99	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	849,00	–	3396	–	3396	–	3668
					–	–	–	–		272	
				Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 8654пм							
117	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	7,323	35748,22	23347,74	261784	170975	–	82629	371967
					12400,48	6097,14	90809	44649		27553	
118	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	8654	34,00	–	294236	–	294236	–	317775
					–	–	–	–		23539	
				Медный изолированный провод сеч. 2,5мм2 - 8630м							
119	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	7,323	71708,31	27253,51	525120	199577	–	260237	848186

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						44454,80	13802,54	325543	101076		62829	
120	С1243-602-0101 243-602-0101 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км		8,63	99169,00	--	855828	--	855828	--	924294
						--	--	--	--		68466	
			Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6. (откр.методом) - 6шт/55м									
121	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,055	1446313,03	1066572,65	79547	58661	--	34795	123490
						379740,38	259292,58	20886	14261		9147	
122	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		55	1987,54	11,96	109315	657	15995	91931	217345
						1684,78	3,57	92663	196		16100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	17,05	819,00				13964		
123	С1241-201-0419 241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		55,55	10160,00	--	564388	--	564388	--	609539
						--	--	--	--		45151	
124	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.		6	9134,34	3101,70	54806	18610	6292	36155	98238
						4983,95	1102,80	29904	6617		7277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	21	222,00				4662		
125	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		9	926,00	--	8334	--	8334	--	9001
						--	--	--	--		667	
126	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		24	1917,59	1202,86	46022	28869	--	25449	77189
						714,73	356,36	17154	8553		5718	
127	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		12	701,00	--	8412	--	8412	--	9085
						--	--	--	--		673	
128	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.		6	2103,00	--	12618	--	12618	--	13627
						--	--	--	--		1009	
129	С1241-230-0107 241-230-0107 РСНБ РК 2022 прим.	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 200x100 мм (d225/32)	шт.		6	1319,00	--	7914	--	7914	--	8547

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		633	
130	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		6	3748,80	1039,87	22493	6240	--	16203	41791
						2708,93	18,78	16254	113		3096	
			Футляр ПЭ100 SDR11 d160x14,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0. (откр.методом) - 1шт/9м									
141	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м		9,09	5121,00	--	46550	--	46550	--	50274
						--	--	--	--		3724	
			Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2. Откр.метод. - 4+5шт/31+20м									
157	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,051	665319,38	332067,00	33931	16935	--	21403	59761
						333252,38	90652,56	16996	4623		4427	
158	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		51	1809,92	11,13	92306	568	10891	80200	186306
						1585,23	3,19	80847	163		13801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	11,526	819,00				9440		
159	С1241-201-0415 241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		51,51	3917,00	--	201765	--	201765	--	217906
						--	--	--	--		16141	
160	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.		9	9134,34	3101,70	82209	27915	9438	54233	147357
						4983,95	1102,80	44856	9925		10915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	31,5	222,00				6993		
161	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		13,5	926,00	--	12501	--	12501	--	13501
						--	--	--	--		1000	
162	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		36	1917,59	1202,86	69033	43303	--	38174	115783
						714,73	356,36	25730	12829		8577	
163	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		18	701,00	--	12618	--	12618	--	13627
						--	--	--	--		1009	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.		9	2103,00	–	18927	–	18927	–	20441
						–	–	–	–		1514	
165	С1241-230-0105 241-230-0105 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 150x75 мм (d140/32)	шт.		9	962,00	–	8658	–	8658	–	9351
						–	–	–	–		693	
166	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		9	3748,80	1039,87	33739	9359	–	24304	62686
						2708,93	18,78	24380	169		4643	
			Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8. Откр.метод. - 2шт/14м									
177	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		14,14	2434,00	–	34417	–	34417	–	37170
						–	–	–	–		2753	
		Подраздел 1. Пересечение с магистральным газопроводом										
243	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м		362,59	5370,00	–	1947108	–	1947108	–	2102877
						–	–	–	–		155769	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1947108		
	Сметная прибыль		Тенге								155769	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									2102877
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					50659482	5540233	38405861	7061295	62338454
								6713388	1609290	–	4617679	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					786904				
	Всего заработная плата		Тенге						562077			
		Накладные расходы	Тенге					342866				
		Сметная прибыль	Тенге					90382				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1220152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									320
		Сметная заработная плата	Тенге						562077			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					49872578				
	Материалы		Тенге					5106490				
	Всего заработная плата		Тенге						7760601			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33299371				
		Накладные расходы	Тенге					6718429				
		Сметная прибыль	Тенге					4527297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					61118304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5258
		Сметная заработная плата	Тенге						7760601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					62338456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5578
		Сметная заработная плата	Тенге						8322678			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									62338456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6713388				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5540233			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1609290			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38405861		
		- Накладные расходы	Тенге							7061295	
		- Сметная прибыль	Тенге							4617679	
											62 338 456
		ИТОГО									
		В том числе оборудование									**62 338 456**
		Итого без оборудования									**810 400**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**63 148 856**
		Итого:									**195 761**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,31%									**63 344 617**
		Итого									**1 266 892**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**64 611 510**
		Итого сметная стоимость									**61 380 934,21**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**7 365 712,11**
		НДС 12%									**68 746 646,32**
		ИТОГО:									

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

_____ Утебаев М.К.

Подрядчик:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Тилажева Ж.Б.

Авторский надзор:
директор ТОО "Конструктор-80"

_____Ториев Б.

инженер-эксперт _____ Шолбаев Т.М.