Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Qazaqstan Expert"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №74 от 16.05.2023г.
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и газификации населенного пункта станция Шанак, сельского округа Шанак и населенного пункта Бакабулак, сельского округа Шарапхана, Казыгуртского района, Туркестанской области"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода и газификации населенного пункта станция Шанак, сельского округа Шанак и населенного пункта Бакабулак, сельского округа Шарапхана, Казыгуртского района, Туркестанской области	95 822 154,40	95 822 154,40	49 841 209,29							5 980 945,11	55 822 154,40
Удержание аванса 30%			25 666 648,50							3 079 997,82	28 746 646,32
Итого затраты подрядчика	95 822 154,40	95 822 154,40	24 174 560,79							2 900 947,29	27 075 508,08

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
_____Абдакимов Т.

Технадзор:
директор ТОО "Qazaqstan Expert"
_____Бадалов Ю.П.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____Гилажева Ж.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Qazaqstan Expert"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №74 от 16.05.2023г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего газопровода и газификации населенного пункта станция Шанак, сельского округа Шанак и населенного пункта Бакабулак, сельского округа Шарапхана, Казыгуртского района, Туркестанской области"

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления										
					ПО Трубопроводы							
11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/90/63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,749	553258,68	259613,52	414391	194451	--	275215	744774
						293645,16	77509,51	219940	58055		55168	
					Испытание пэ газопровода на герметичность							
16	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		2,68514	1456036,53	1230168,89	3909662	3303176	3455	1126995	5439589
						224580,72	236645,03	603031	635425		402933	
17	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 110 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,118	1456036,53	1230168,89	171812	145160	151	49526	239046
						224580,72	236645,03	26501	27924		17707	
18	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		3,551	1456036,53	1230168,89	5170386	4368330	4570	1490409	7193659
						224580,72	236645,03	797486	840327		532864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,631	1227701,29	1033101,26	774680	651887	1148	225076	1079736
					192781,68	199192,76	121645	125691		79980	
				Фитинги (тройники)							
20	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2826,38	1771,55	11306	7087	--	6256	18967
					1054,83	524,92	4219	2100		1405	
				Фитинги (переходы)							
25	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1917,59	1202,86	5753	3609	--	3181	9649
					714,73	356,36	2144	1069		715	
				Фитинги (отводы)							
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	35	1917,59	1202,86	67116	42101	--	37113	112568
					714,73	356,36	25016	12473		8338	
				Фитинги (заглушки)							
38	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1917,59	1202,86	1918	1203	--	1060	3217
					714,73	356,36	715	356		238	
				Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d160 (8353.09) - 4шт							
40	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	18934,74	9790,94	3030	1566	126	2282	5737
					8362,42	3727,09	1338	596		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012(Опорная подушка ОПТ6)	м3.	0,16	32475,00	--	5196	--	5196	--	5612
					--	--	--	--		416	
46	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1917,59	1202,86	7670	4811	--	4242	12864
					714,73	356,36	2859	1425		953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1917,59	1202,86	15341	9623	--	8483	25730
		.			714,73	356,36	5718	2851		1906	
54	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16	10892,23	211,70	174276	3387	147348	24347	214513
					1471,33	65,74	23541	1052		15890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Подземный ПЭ шаровый кран под люк d110 (8353.09) - 1шт							
55	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,02	18934,74	9790,94	379	196	16	285	717
					8362,42	3727,09	167	75		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	8705,00	--	8705	--	8705	--	9401
					--	--	--	--		696	
63	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,004	10892,23	211,70	21828	425	18454	3049	26868
					1471,33	65,74	2949	132		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1917,59	1202,86	1918	1203	--	1060	3217
					714,73	356,36	715	356		238	
66	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,002	1385628,83	658776,63	2771	1318	49	1808	4945
					702124,07	210933,46	1404	422		366	
68	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1917,59	1202,86	3835	2406	--	2121	6432
					714,73	356,36	1429	713		476	
				Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90 (8353.09) - 1шт							
70	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,02	18934,74	9790,94	379	196	16	285	717
					8362,42	3727,09	167	75		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	8705,00	–	8705	–	8705	–	9401
					–	–	–	–		696	
78	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,004	10892,23	211,70	21828	425	18454	3049	26868
					1471,33	65,74	2949	132		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1917,59	1202,86	1918	1203	–	1060	3217
					714,73	356,36	715	356		238	
81	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,002	1385628,83	658776,63	2771	1318	49	1808	4945
					702124,07	210933,46	1404	422		366	
83	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1917,59	1202,86	3835	2406	–	2121	6432
					714,73	356,36	1429	713		476	
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 (8353.09) - 2шт									
85	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	18934,74	9790,94	1515	783	63	1141	2869
					8362,42	3727,09	669	298		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012(Опорная подушка ОПТ6)	м3.	0,08	32475,00	–	2598	–	2598	–	2806
					–	–	–	–		208	
93	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,008	10892,23	211,70	43656	848	36911	6099	53735
					1471,33	65,74	5897	263		3980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1917,59	1202,86	3835	2406	–	2121	6432
					714,73	356,36	1429	713		476	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей		0,004	1385628,83	658776,63	5543	2635	100	3616	9891
						702124,07	210933,46	2808	844		733	
98	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		4	1917,59	1202,86	7670	4811	–	4242	12864
						714,73	356,36	2859	1425		953	
			Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32x3,0 из стальной трубы L=1,3м - 42шт									
110	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство контрольной трубки	шт		42	9664,84	3101,70	405923	130272	66325	253087	711731
						4983,95	1102,80	209326	46318		52721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м		54,054	926,00	–	50054	–	50054	–	54058
						–	–	–	–		4004	
			Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 8654пм									
117	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент кзатратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		1,331	35748,22	23347,74	47581	31076	–	15018	67607
						12400,48	6097,14	16505	8115		5008	
			Медный изолированный провод сеч. 2,5мм2 - 8630м									
119	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		1,307	71708,31	27253,51	93723	35620	–	46447	151383
						44454,80	13802,54	58102	18040		11214	
			Футляр ПЭ100 SDR11 d160x14,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0. (откр.методом) - 1шт/9м									
139	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,009	665319,38	332067,00	5988	2989	–	3777	10546
						333252,38	90652,56	2999	816		781	
140	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		9	1809,92	11,13	16289	100	1922	14153	32877
						1585,23	3,19	14267	29		2435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.		1	9134,34	3101,70	9134	3102	1048	6026	16373
						4983,95	1102,80	4984	1103		1213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,5	926,00	–	1389	–	1389	–	1500
						–	–	–	–		111	
144	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		4	1917,59	1202,86	7670	4811	–	4242	12864
						714,73	356,36	2859	1425		953	
145	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		2	701,00	–	1402	–	1402	–	1514
						–	–	–	–		112	
146	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.		1	2103,00	–	2103	–	2103	–	2271
						–	–	–	–		168	
147	С1241-230-0105 241-230-0105 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 150x75 (d160/32) мм	шт.		1	962,00	–	962	–	962	–	1039
						–	–	–	–		77	
148	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	3748,80	1039,87	3749	1040	–	2700	6965
						2708,93	18,78	2709	19		516	
			Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8. Откр.метод. - 2шт/14м									
175	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,014	553258,68	259613,52	7746	3634	–	5144	13921
						293645,16	77509,51	4111	1085		1031	
176	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		14	1809,92	11,13	25339	156	2990	22016	51143
						1585,23	3,19	22193	45		3788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.		2	9134,34	3101,70	18269	6204	2097	12052	32746
						4983,95	1102,80	9968	2206		2426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	926,00	–	2778	–	2778	–	3000
					–	–	–	–		222	
180	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1917,59	1202,86	15341	9623	–	8483	25730
					714,73	356,36	5718	2851		1906	
181	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	4	701,00	–	2804	–	2804	–	3028
					–	–	–	–		224	
182	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	2	2103,00	–	4206	–	4206	–	4542
					–	–	–	–		336	
183	С1241-230-0102 241-230-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100x50 мм (d110/32)	шт.	2	255,00	–	510	–	510	–	551
					–	–	–	–		41	
184	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	3748,80	1039,87	7498	2080	–	5401	13931
					2708,93	18,78	5418	38		1032	
				Кожух для защиты кабеля при пересечении с газопроводом - 3шт							
193	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	км	0,015	1121401,10	364456,22	16821	5467	476	13054	32264
					725204,48	153821,38	10878	2307		2390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	5505,00	–	82905	–	82905	–	89537
					–	–	–	–		6632	
195	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм с пневматическим испытанием	км	0,0027	1028724,93	310323,85	2778	837	72	2202	5379
					692240,64	131629,64	1869	355		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7108	380,00	–	1030	–	1030	–	1112
					–	–	–	–		82	
				Контроль сварных стыков ультразвуковым методом							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d160x9,5). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		349	1899,36	47,79	662877	16679	46316	365927	1111108
						1718,86	–	599882	–		82305	
214	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм (d110x6,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		26	1630,75	40,62	42400	1056	2240	23854	71554
						1504,01	–	39104	–		5300	
215	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x5,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		35	1178,46	28,68	41246	1004	2642	22936	69317
						1074,29	–	37600	–		5135	
216	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм (d63x3,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		4	941,22	23,90	3765	96	231	2097	6331
						859,43	–	3438	–		469	
		Подраздел 1. Переход газопровода под железнодорожными путями методом ГНБ (Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=219,6 для труб D=110x10,0 L=137 м)										
		Защитный футляр для кабеля										
218	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,01	737770,77	149765,57	7378	1498	317	6085	14540
						556264,80	58388,00	5563	584		1077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		10	-118,87	-1,61	-1189	-16	-5	-1145	-2521
						-116,82	–	-1168	–		-187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м		10,04	4403,00	–	44206	–	44206	–	47742
						–	–	–	–		3536	
		Пересечение методом ГНБ										
221	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка		1	22214,97	20151,16	22215	20151	–	3697	27985
						2063,81	1670,27	2064	1670		2073	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222	Е11-221401-1302 1122-1401-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методомгоризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м		137	14338,78	6584,83	1964413	902122	911701	307749	2453935
						1099,20	1169,83	150590	160267		181773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м		139,74	18479,00	--	2582255	–	2582255	–	2788835
						–	--	–	–		206580	
224	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре		187,5	1809,92	11,13	339360	2087	40042	294851	684949
						1585,23	3,19	297231	598		50738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/90/63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0505	553258,68	259613,52	27940	13110	–	18556	50216
						293645,16	77509,51	14829	3914		3720	
226	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм	м		189,375	2639,00	–	499761	–	499761	–	539742
						--	--	–	–		39981	
227	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.		1	9134,34	3101,70	9134	3102	1048	6026	16373
						4983,95	1102,80	4984	1103		1213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,5	926,00	–	1389	–	1389	–	1500
						–	--	--	–		111	
229	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		4	1917,59	1202,86	7670	4811	–	4242	12864
						714,73	356,36	2859	1425		953	
230	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		2	701,00	–	1402	–	1402	–	1514
						–	–	–	–		112	
231	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.		1	2103,00	--	2103	–	2103	–	2271
						–	–	–	–		168	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
232	С1241-230-0107 241-230-0107 РСНБ РК 2022 прим.	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 200х100 мм (d225/32)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
						--	--	--	--		106	
233	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	3748,80	1039,87	3749	1040	--	2700	6965
						2708,93	18,78	2709	19		516	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					479661				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						947905			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						169580			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							4085541		
	Накладные расходы		Тенге								642761	
	Сметная прибыль		Тенге								492470	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									6648336
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17973611	9962721	4618154	4759427	24551675
	Стоимость монтажных работ		Тенге					3392734	1970615	--	1818638	
	Материалы		Тенге					891592				
	Всего заработная плата		Тенге					51429				
		Накладные расходы	Тенге						780786			
		Сметная прибыль	Тенге					476279				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					109431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1477302				
		Сметная заработная плата	Тенге									383
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						780786			
	Материалы		Тенге					17083208				
	Всего заработная плата		Тенге					1258950				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						4583731			
		Накладные расходы	Тенге					3307782				
		Сметная прибыль	Тенге					4284293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1709394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23076895				
		Сметная заработная плата	Тенге									2368
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						4583731			
	Материалы		Тенге					-1189				
	Всего заработная плата		Тенге					-4				
		Накладные расходы	Тенге						-1168			
		Сметная прибыль	Тенге					-1145				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-2521				
		Сметная заработная плата	Тенге									-1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						-1168			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					24551676				
		Сметная заработная плата	Тенге									2750
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						5363349			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										24551676

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3392734				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9962721			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1970615			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4618157		
		- Накладные расходы	Тенге								4759427	
		- Сметная прибыль	Тенге								1818638	
		ИТОГО										**24 551 676**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**24 551 676**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**319 172**
		Итого:										**24 870 848**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,31%										**77 100**
		Итого										**24 947 947**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**498 959**
		Итого сметная стоимость										**25 446 906**
		Поправочний коэфициент к=0,95										**24 174 560,79**
		НДС 12%										**2 900 947,29**
		ИТОГО.										**27 075 508,08**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

_____

Авторский надзор:
директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Ториев Б.**

инженер-эксперт _____ **Шолбаев Т.М.**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

_____ **Утебаев М.К.**

Подрядчик:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Гилажева Ж.Б.**