Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " ТаразҚұрылысИнвест"

Наименование объекта: РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА №25

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	от 13.04.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
							Доп. затраты			
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	694 753 626,2	30 655 048							3 678 606	34 333 654,0

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____

М.П.

Эксперт технического надзора

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ **Калдыбаев Н.С.**

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт выполненных работ №25 от 26.06.2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы										
			Раздел: 4. Проемы										
			Ограждение и пристенные поручни из нержавеющей стали Лист АС-11										
1	98	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	113,1	794,94	92,52	89908	10464	9227	88066	192212	
						620,84	39,04	70217	4415		14238		
2	99	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	59,76	14259		852118		852118		920287	Казахстан
											68169		
3	100	С1241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	52,02	1783		92752		92752		100172	Казахстан
											7420		
4	101	С1241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,32	2218		2928		2928		3162	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Проемы								234		
												1215833	
			Локальная смета №2-1-5. Электромонтажные работы										
			Раздел: 1. Электроосвещение										
5	48	С1247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА/НПП03-60/100-03	шт.	109	6009		654981		654981		707379	
											52398		
6	49	С1247-101-0116	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА/НПО22-100-200	шт.	13	2655		34515		34515		37276	
											2761		
7	50	С1247-102-0102	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	20	6127		122540		122540		132343	
											9803		
8	51	С1247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014		47	3797		178459		178459		192736	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							14277		
9	52	С1247-102-0168	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24	шт.	18	38255		688590		688590		743677	
											55087		
10	53	С1247-102-0133	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	316	15222		4810152		4810152		5194964	
											384812		
11	54	С1247-102-0132	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	7	14806		103642		103642		111933	
											8291		
12	55	С1247-104-0107	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65	шт.	70	5268		368760		368760		398261	
											29501		
13	56	С1247-102-0114	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	12	16513		198156		198156		214008	
											15852		
14	57	С1247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	13	4277		55601		55601		60049	
											4448		
15	58	С1247-102-0170	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 5 slim, мощностью 5 Вт, IP40	шт.	1	7650		7650		7650		8262	
											612		
16	61	С1247-101-0110	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65/ВО-42У2	шт.	4	21378		85512		85512		92353	
											6841		
17	62	С1261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	1089	331		360459		360459		389296	
											28837		
18	67	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	255	345		87975		87975		95013	
											7038		
19	68	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	60	368		22080		22080		23846	
			Итого по разделу: 1. Электроосвещение								1766		
												8401396	
			Локальная смета №2-1-4. Водопровод и канализация										
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4										
20	64	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	63368		63368				63368	
			Отпускная цена			63368		63368		63368			
			Сметная стоимость оборудования					*63368*					
21	65	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	24	53724		1289376				1289376	
			Отпускная цена			53724		1289376		1289376			
			Сметная стоимость оборудования					*1289376*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	91	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	12	3421		41052		41052		44336	
											3284		
			Горячее водоснабжение Т31										
23	99	С1245-508-0104	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от, 30°С до 65°С, PN 10	шт.	13	31425		408525		408525		441207	
											32682		
24	100	С1245-508-0104	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от, 30°С до 65°С, PN 10	шт.	2	31425		62850		62850		67878	
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4								5028		
												1906165	
			Раздел: 3. Канализация бытовая										
25	112	С1244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	26	15633		406458		406458		438975	
											32517		
26	114	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	26	3421		88946		88946		96062	
											7116		
27	115	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	26	785		20410		20410		22043	Казахстан
											1633		
28	117	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	44	8879		390676		390676		421930	Казахстан
											31254		
29	118	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	44	8876		390544		390544		421788	Казахстан
											31244		
30	119	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1372		8232		8232		8891	
											659		
31	120	С1244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	38	1541		58558		58558		63243	Казахстан
											4685		
32	122	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	58	8000		464000		464000		501120	Казахстан
											37120		
33	123	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	16	10780		172480		172480		186278	Казахстан
											13798		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	124	С1261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	40	1032		41280		41280	3302	44582	
35	125	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3016		6032		6032	483	6515	
36	126	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	58	785		45530		45530	3642	49172	Казахстан
37	128	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	14	9952		139328		139328	11146	150474	Казахстан
38	129	С1244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	28274		28274		28274	2262	30536	Казахстан
39	130	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	15	1072		16080		16080	1286	17366	Казахстан
40	133	С1244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	8491		25473		25473	2038	27511	
41	136	С1244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	1	28592		28592		28592	2287	30879	Казахстан
42	138	С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	10010		10010		10010	801	10811	Казахстан
43	142	С1244-102-0303	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм/Сливы больничные (видуары)	шт.	1	23140		23140		23140	1851	24991	
44	144	С1244-101-0801	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	комплект	2	14599		29198		29198	2336	31534	Казахстан
45	146	С1244-104-0509	Смеситель для биде набортный	шт.	2	11277		22554		22554	1804	24358	Казахстан
46	147	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	785		1570		1570	126	1696	Казахстан
47	154	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	785		2355		2355	188	2543	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая									2613298	
			Раздел: 5. Канализация производственная										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	183	С1244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	1	28592		28592		28592		30879	Казахстан
											2287		
49	185	С1244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	1	8749		8749		8749		9449	Казахстан
											700		
50	186	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344		1344		1344		1452	Казахстан
											108		
51	188	С1244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм/Раковины РСВ-1	шт.	4	6703		26812		26812		28957	Казахстан
											2145		
52	190	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	4	10780		43120		43120		46570	Казахстан
											3450		
53	195	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	7	785		5495		5495		5935	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Канализация производственная								440		
												123242	
			Локальная смета №7-1-1. Благоустройство территории										
			Раздел: 3. Озеленение Лист ГП-4										
54	36	Е11-470108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	2518	170,54	41,78	429420	105202	0	330204	820394	
						128,76	20,26	324218	51015		60770		
55	37	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	2518	678,84	113,83	1709319	286624	4608	1306083	3256634	
						563,18	26,25	1418087	66098		241232		
56	38	С1254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м (сирень, кизильник)	шт.	1259	9562		12038558		12038558		13001643	
			Итого по разделу: 3. Озеленение Лист ГП-4								963085		
												17078671	
			Локальная смета №7-1-2. Групповые площадки-12шт										
			Раздел: 3. Навес Лист АС-83										
57	19	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	97,44	6796,12	55,79	662214	5436	581058	73632	794714	
			Итого по разделу: 3. Навес Лист АС-83			777,09	26,81	75720	2612		58868		
												794714	
			ИТОГО:					28055292	407726	24406580	1797985	32133319	
			В том числе :					1888242	124140	1352744	2280042		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							1352744			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		461709		0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**32595027**	
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**824796**					
			Итого с зимними удорожаниями									**33419823**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**641342**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34061165**	
			С учетом скидки к=0,9									**30 655 049**	
			НДС			**12 %**		**3678605,82**					
			Итого с НДС									**34 333 654**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Калдыбаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора :

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" **Байгожин Н.Т.**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Институт "Аргропромпроект" **Шилохвостов Д.С.**