Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

Субподрядчик: ТОО «ДамуСтройСервис»

Договор: № 2 от 10 февраля 2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство школы "К.Азербаев" на 200 мест в селе Жанабазар, сельский округ Жанабазар Казыгуртского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за март 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы "К.Азербаев" на 200 мест в селе Жанабазар, сельский округ Жанабазар Казыгуртского района, Туркестанской области"**	8 700 000	8 700 000			8 700 000			8 700 000
2	В т.ч. НДС	932 143	932 143	-	-	932 143	-	-	932 143
3	**Итого к оплате**	**8 700 000**	**8 700 000**	-	-	**8 700 000**	-	-	**8 700 000**
4	В т.ч. НДС	932 143	932 143	-	-	932 143	-	-	932 143

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

Директор **Джунусов М.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «ДамуСтройСервис»

Директор **Махатов Д.Т.**

Генподрядчик: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

Субподрядчик: ТОО «ДамуСтройСервис»

Договор: № 2 от 10 февраля 2020г.

Наименование строительства: " Строительство школы "К.Азербаев" на 200 мест в селе Жанабазар, сельский округ Жанабазар Казыгуртского района, Туркестанской области"

Акт
приемки выполненных работ за март месяц 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар 220м3									
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1470,5253	110,97 5,13	105,84 22,75	163183 7540	155643 33448	--	29512 15416	208110
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	83,013525	31,88 --	31,88 12,20	2646 --	2646 1012	--	729 270	3645
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ.01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	27,671175	1872,02 1872,02	-- --	51801 51801	-- --	--	37297 7128	96226
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%*	м3	261,28	445,56 1,43	444,01 136,07	116416 373	116012 35552	31	25866 11383	153664
		Разработка въезда									
5	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	37,4	110,97 5,13	105,84 22,75	4150 192	3958 851	--	751 392	5293
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	37,4	17,79 --	17,79 6,81	665 --	665 255	--	183 68	916
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	37,4	151,99 79,38	72,61 32,92	5684 2969	2716 1231	--	3024 697	9405

8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	37,4	79,82	67,95	2985	2541	109	653	3930
		Стенка и днище выгреба			8,97	15,30	335	572		291	
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	360	4081,63	283,80	1469387	102168	1181646	206880	1810368
10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	89,6172	515,48 27924,18	95,87 3073,48	185573 2502486	34512 275436	1518793	134101 729223	3490248
11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	5,64512	7903,14 237762,00	1038,72 --	708257 1342195	93087 --	1342195	258537 --	1449571
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,45088	-- 221225,00	-- --	-- 99746	-- --	99746	107376 --	107726
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,39464	-- 214266,00	-- --	-- 298824	-- --	298824	7980 --	322730
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге		--	--	--	--		23906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7661832
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				957041				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					661786			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200520			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4441344		
		- Накладные расходы	Тенге							1034118	
		- Сметная прибыль	Тенге							567545	
		Временные здания и сооружения	Тенге		2,90%						
		Итого с временными	Тенге								7 884 025
		Зимние удорожания	Тенге		0,70%						
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								7 939 213
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								8 097 998
		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ	Тенге		1,020459412						8 263 678
		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОНИЖЕНИЯ	Тенге		0,94						7 767 857
		НДС	Тенге		12%						932 143
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								8 700 000

Генподрядчик:
ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

Директор *Джунусов М.А.*

Субподрядчик:
ТОО «ДамуСтройСервис»

Директор *Махатов Д.Т.*