Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Приложение
к приказу Министра индустрии
И инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021г. №53

Декларация о соответствии

«____»_____2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Таразстрой-2004», Республика Казахстан Жамбылская область город Тараз, ул Е.Ниеткалиева 100А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Баккараев Куат Кенисбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство школы "К.Азербаев" на 200 мест в селе Жанабазар, сельский округ Жанабазар Казыгуртского района, Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Туркестанской области» Заместитель руководителя Егетаев Тажибай Дуйсенович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ДамуСтройСервис», ГСЛ №18000743 от 17.01.2018г .**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Бердиева Нурлан Сарсенбаевича.**

ТОО «Интеллект Азия», ГСЛ №18016730 от 06.09.2018г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жорабеков Биржан Орынбековича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МПК-Проект», №ГСЛ19020272 от 07.10.2019 г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)) **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района", № 12 от 31.07.2019 г.;.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ пп	Наименование	Ед.изм.	Блок А	Блок Б	Блок В	Итого

1	Этажность	Эт.	2	2	2	
2	Площадь застройки	М2	1189,45	435,70	429,43	2054,58
3	Общая площадь	М2	2915,70	711,17	1021,75	4648,62
4	Полезная площадь	М2	2855,02	711,17	987,99	4648,62
5	Расчетная площадь	М2	1500,08	670,17	895,56	4554,18
6	Строительный объем	М3	9706,41	3962,27	3360,58	17029,26

Характеристика существующего объекта:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание школы П-образное в плане двухэтажное здание школы состоит из трех скомпонованных блоков с присвоенными буквенными маркировками «А», «Б», «В». Блок «А»-прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1-12 и А-Г-71,08х15,60м.двухэтажное с техподпольем, примыкает к блокам «Б», «В». Высота помещений от пола до потолка этажа 3,0метр. Высота техподполье от пола до потолка – 1,8м. в подвальном этаже предусмотрено: тепловой узел, техподполье. Техподполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций. В блоке "А" расположены помещения для I-III ступени средней школы.Блок-секция начальной школы, изолирован от учебных секций старших классов и располагается одна часть на 2 этаже блока А, вторая часть на 2 этаже блока Б. На 1 этаже расположены: класс - кабинеты (4 штуки), лаборатория химии с лаборантской, гардероб, вестибюль, рекреация, санузлы, санузел для МГН, лаборатория физики с лаборантской, кабинет врача, процедурная, помещение уборочного инвентаря, помещение охраны, мастерская по обработке ткани, комплексная мастерская с инструментальной, мастерская керамики с помещением обжига. На 2 этаже расположены: классное помещение (1-4 классы), предшкольный класс, рекреация, кабинет информатики и вычислительной техники (2 кабинета) с лаборантской, кабинет НВП с лаборантской, приемная, кабинет директора, класс-кабинет, помещение уборочного инвентаря, кабинет иностранного языка (2 кабинета) с лаборантской. При проведении занятий по иностранному языку и по информатике и вычислительной технике, физике, химии и биологии (во время практических занятий) классная группа делится на 2 подгруппы. Блок Б - спортивный зал. В блоке "Б" расположены: спортзал с размерами 12х18м и часть начальной школы на 2 Этаже При спортивном зале раздевальные оборудованы шкафами со скамьей на каждого учащегося. Снарядная соединяется со спортивным залом через проем шириной 2 м. Спортивный зал предназначен для занятий баскетболом, волейболом, восточными единоборствами, гимнастикой, атлетикой с разделением на зоны с помощью раздвижной металлической сетки. Во время проведения культурно-массовых мероприятий в спортивном зале предусмотрена трансформация в актовый зал с помощью мобильной трибуны. Актовый зал рассчитан на 64 посадочных места. Одна секция мобильной трибуны разделена на 4 ряда по 5 посадочных мест в каждом. Трибуны снабжены резиновыми или полиамидными колесами, что делает ее мобильной. Кладовая инвентарная актового зала предусмотрена для хранения музыкальных инструментов и для складирования стульев. На 1 этаже расположены: спортзал, снарядная, подсобное помещение, раздевалка женская и мужская с санузлами и душевыми, помещение уборочного инвентаря. На 2 этаже расположены: гардероб начальных классов, мультимедийный кабинет (2 кабинета), вестибюль. Блок В - пищеблок с библиотекой. В блоке "В" расположена столовая с минимальным набором производственных помещений и обеденным залом на 72 посадочных мест, административно-бытовые помещения и библиотека. На 1 этаже расположены: кабинет кулинарии, санузлы для персонала, комната хранения уборочного инвентаря, комната персонала столовой с душевой и санузлом, помещение хранения пищевых отходов, кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, кладовая уборочного инвентаря столовой, моечная столовой и кухонной посуды, помещение холодильников, доготовочная овощных полуфабрикатов, доготовочная мясо-рыбных полуфабрикатов, холодный цех, загрузочная, горячий цех, обеденный зал, умывальная. На 2 этаже расположены: комната уборочного инвентаря, санузел для преподавателей, комната техперсонала, рекреация, библиотека, фонд хранения, методический кабинет, кабинет завхоза, бухгалтерия, кабинет завуча, кабинет психолога и логопеда.Внутренняя отделка стен – улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором**

с последующей водоэмульсионной покраской, в коридорах – масляная панель на высоту1,6м., в санузлах – глазурованная плитка на высоту 1,8м. Потолки – затирка цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсионной покраской. Полы – керамогранит, керамическая плитка, бетонные по назначению помещений, деревянные, линолеум. Витражи и окна – из поливинхлоридных профилей, индивидуального изготовления, с заполнением однокамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. Дверные блоки внутренние и наружные – деревянные по ГОСТ 943-92 и металлические. Кровля над спортзалом – стальная с покрытием из профилированного листа. Крыша – чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля – металлочерепица по наклонным деревянным стропилам. Фасад-металлосайдинг.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **февраль 2020г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **11**;

по норме или по проекту организации строительства **11** месяц;

фактически _____месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95,5% и фактически применено 95,5% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

КГК ТПФ АО "КТГА" Директор Сманов С

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13.Обеспечен доступ маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____
(фамилия,имя, отчество (при наличии) подпись руководителя дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство школы "К.Азербаев" на 200 мест в селе Жанабазар, сельский округ Жанабазар Казыгуртского района, Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Таразстрой-2004» Баккараев Куат Кенисбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

Место печати (при наличии)