Заказчик : **ТОО "YMB Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AsiaMax"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей к административному зданию в микрорайоне «Калкаман» в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводные сети**

(наименование)

Акт выполненных работ
за сентябрь 2021 года

Наружные водопроводные сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земляные работы											
1	У6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	362,88	618	617	224260	223897	--	--	224260
					--	139	--	50440		--	
2	У6101-0203-0102	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м группа грунта 2	м^3	40,32	22 420	5 813	903974	234380	--	--	903974
					16 607	2 591	669594	104469		--	
3	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	309,12	5 220	--	1613606	--	--	--	1613606
					5 220	--	1613606	--		--	
4	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	309,12	817	308	252551	95209	--	--	252551
					508	101	157033	31221		--	
Водопровод В1											
5	У6121-0402-0106	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	6	32 063	6 351	192378	38106	18648	--	192378
					22 604	1 807	135624	10842		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс.лист	Задвижка Hawle (Хавле) DN 200 PN 10/16	шт.	6	277 767,86	--	1666607	--	1666607	--	1666607
					--	--	--	--		--	
7	У6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 030	346	12030	346	1826	--	12030
					9 858	116	9858	116		--	
8	С1242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	25 168	--	25168	--	25168	--	25168
					--	--	--	--		--	
9	У6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	3	15 964	703	47892	2109	9474	--	47892
					12 103	227	36309	681		--	
10	Прайс.лист	Пожарный гидрант Hawle (Хавле) H=2230	шт.	3	651 785,71	--	1955357	--	1955357	--	1955357
					--	--	--	--		--	
11	С1241-515-0203	Подставка пожариая фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	3	187 216	--	561648	--	561648	--	561648
					--	--	--	--		--	
12	Прайс.лист	ПИКТОГРАММА "ПГ" (Пожарный гидрант)	шт.	6	3 400	--	20400	--	20400	--	20400
					--	--	--	--		--	
13	У6121-401-105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,2556	5 184 706	1 615 979	1325211	413044	153155	--	1325211
					2 969 532	434 383	759012	111028		--	
14	С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	24	10 443	--	250632	--	250632	--	250632
					--	--	--	--		--	
15	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 366	--	8732	--	8732	--	8732
					--	--	--	--		--	
16	С1241-118-0113	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 219х10,0-18,0 мм	шт.	24	42 157	--	1011768	--	1011768	--	1011768
					--	--	--	--		--	
17	С1241-118-0105	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 108х10,0-12,0 мм	шт.	2	21 527	--	43054	--	43054	--	43054
					--	--	--	--		--	
18	С1241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	5	13 482	--	67410	--	67410	--	67410
					--	--	--	--		--	
19	Е11-221401-1003 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж	установка	23	47 855	39 125	1100665	899875	--	--	1100665
					8 730	3 805	200790	87515		--	
20	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	3	41 489	32 759	124467	98277	--	--	124467
					8 730	3 440	26190	10320		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-221401-1102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	2 300	31 680 5 553	15 194 2 926	72864000 12771900	34946200 6729800	25145900	-- --	72864000
22	Е11-221401-1101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	270	17 821 4 704	9 305 1 975	4811670 1270080	2512350 533250	1029240	-- --	4811670
23	У6121-0801-0301	Протаскивание в футляр труб, диаметр 100 мм	м	270	7 290 6 706	25 7	1968300 1810620	6750 1890	150930	-- --	1968300
24	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	2 346	14 910,71 --	-- --	34980526 --	-- --	34980526	-- --	34980526
25	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	275,4	2 466 --	-- --	679136 --	-- --	679136	-- --	679136
		Фасонные части для труб									
26	У6121-0401-0202	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	18	8 599 4 462	4 137 1 081	154782 80316	74466 19458	--	-- --	154782
27	У6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	45	5 832 3 023	2 809 734	262440 136035	126405 33030	--	-- --	262440
28	С1241-209-0115	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	18	30 800 --	-- --	554400 --	-- --	554400	-- --	554400
29	С1241-212-0108	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	9	31 419 --	-- --	282771 --	-- --	282771	-- --	282771
30	С1241-208-1412	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	18	19 707 --	-- --	354726 --	-- --	354726	-- --	354726
31	С1241-208-1607	Отвод полиэтиленовый электросварной 135° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	6	22 911 --	-- --	137466 --	-- --	137466	-- --	137466
32	С1241-210-0147	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х110 мм	шт.	6	13 200 --	-- --	79200 --	-- --	79200	-- --	79200
33	С1241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	6 214 --	-- --	37284 --	-- --	37284	-- --	37284
		Разное									
34	У6121-0601-0108	Врезка в существующую сеть, из труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 400 мм	шт.	1	143 170 64 752	71 640 19 428	143170 64752	71640 19428	6778	-- --	143170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопроводные колодцы											
Земляные работы											
35	У6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	473,85	618	617	292839	292365	--	--	292839
					--	139	--	65865		--	
36	У6101-0203-0102	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м группа грунта 2	м^3	52,65	22 420	5 813	1180413	306054	--	--	1180413
					16 607	2 591	874359	136416		--	
37	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	355,056	5 220	--	1853392	--	--	--	1853392
					5 220	--	1853392	--		--	
38	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	355,056	817	308	290081	109358	--	--	290081
					508	101	180368	35861		--	
К1 д.1500											
39	У6121-701-102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м^3	21,9302	158 412	34 762	3474007	762338	405423	--	3474007
					105 163	10 951	2306246	240158		--	
40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	43 426	--	564538	--	564538	--	564538
					--	--	--	--		--	
41	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	25	30 815	--	770375	--	770375	--	770375
					--	--	--	--		--	
42	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	22	34 112	--	750464	--	750464	--	750464
					--	--	--	--		--	
43	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	13	46 075	--	598975	--	598975	--	598975
					--	--	--	--		--	
44	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	13 772	--	179036	--	179036	--	179036
					--	--	--	--		--	
45	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	26	785	--	20410	--	20410	--	20410
					--	--	--	--		--	
46	Е11-231201-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	13	12 000	1 612	156000	20956	16770	--	156000
					9 098	511	118274	6643		--	
47	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	13	47 143	--	612859	--	612859	--	612859
					--	--	--	--		--	
48	У6114-0801-0102	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	78	20 339	--	1586442	--	314106	--	1586442
					16 312	--	1272336	--		--	
49	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	245,36	5 184	52	1271946	12759	860968	--	1271946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 623	8	398219	1963		--	
50	С1261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,22204	876 098	--	194529	--	194529	--	194529
					--	--	--	--		--	
51	С1214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1391	374 464	--	52088	--	52088	--	52088
					--	--	--	--		--	
52	Е11-310301-101 Кэтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство	$м^2$ отмостки	6,5	2 300	427	14950	2776	--	--	14950
					1 873	127	12174	826		--	
53	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,76245	21 710	--	16553	--	16553	--	16553
					--	--	--	--		--	
54	С1211-203-0103	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,638	3 171	--	5194	--	5194	--	5194
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13885091	1506606	74594524	--	14260277
		Стоимость общестроительных работ	тенге				7015368	487732	--	--	
		Материалы	тенге				13885091				
		Всего заработная плата	тенге				1597268				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					7503100			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3765021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13885091				
		Сметная заработная плата	тенге								1499
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7503100			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13885091				
		Сметная заработная плата	тенге								1499
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					7503100			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									14260277
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				26757087				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41249660			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8231220			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						74594524		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**14 260 277**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**0**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								**14 260 277**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге						9,80%		1 397 507,15
		Итого									15 657 784,15
		Сметная прибыль 5%	Тенге						5%		782 889,21
		Непредвиденные работы и затраты-5%							5%		**782 889,21**
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									**17 223 562,56**
		НДС, 12%	Тенге						12%		**2 066 827,51**
		ИТОГО с НДС									**19 290 390,07**

Заказчик:
ТОО «YMB Group»

Директор _____ **Асанов Д.О.**

Технический надзор: _____

Авторский надзор: _____

Подрядчик:
ТОО «AsiaMax»

Директор _____ **Сембеков Б.А.**