Наименование стройки Автокомплекс с автомойкой и станцией технического обслуживания

Наименование объекта Автокомплекс с автомойкой и станцией технического обслуживания

Заказчик ТОО"АристократKZ"

Подрядчик ТОО"Respect Story Project LTD"

Договор № 2 от 07.07.2021г.

Акт выполненных работ №1 от 25.10. 2021г

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость 8 348,418 тыс. тенге

Средства на оплату труда 682,665 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость 3,53872 тыс. чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел № 1	**Фундаменты сборные бетонные , монолитные участки**				**2 425 303**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	136,65		
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,8	6 071	41 283
2	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	14,4	-	-
3	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	48	-	-
4	210-412-0019-0903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	131,86	17 705	2 334 581
5	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,8	27 466	49 439
6	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,28	6 071	32 055
7	1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	11,184	27 593	308 600
8	210-210-0106-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	11,41	16 932	193 194
9	210-530-0103-0004	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21667	142 086	30 786
10	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,2	30 971	130 078
11	210-210-0106-0001	Бетон тяжелый класса В15 F150 W 8 ГОСТ 7473-2010	м3	4,28	16 932	72 469
12	210-530-0103-0001	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0465	149 068	6 932
13	210-530-0103-0004	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1216	142 086	17 278
14	1106-0201-0107	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	0,72	192	138

1	2	3	4	5	6	7
15	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1024	7 893	808
16	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,8	723	578
17	210-210-0108-0001	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	18 043	28 869
18	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8,7571	2 407	21 078
19	1109-0501-0502	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 10 мм	м шва	90,4	4 201	379 770
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	307,3	48	14 750
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	614,6	56	34 418
	Раздел № 2	**Стены, кровля**				**2 060 021**
22	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	420,9	2 896	1 218 926
	Подраздел № 2.1	**Кровля**				**841 095**
23	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	244,5	83	20 294
24	224-103-0801	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	281	2 921	820 801
	Раздел № 3	**Окна**				**258 621**
25	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,6	2 868	10 325
26	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,24	2 868	9 292
27	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,24	3 532	11 444
28	210-920-0102-0003	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	3,24	23 530	76 237
29	210-920-0104-0003	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,6	26 645	95 922
30	210-920-0102-0001	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,24	14 305	46 348
31	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,6	2 510	6 526
32	210-920-0501-0004	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	972	2 527
	Раздел № 4	**Ворота, двери металлические**				**426 716**
33	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	1,008	2 591	2 612
34	210-940-0202-0001	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,36	39 809	133 758
35	210-640-0505-0001	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,8414	269 940	227 128
36	210-530-0127-0008	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,17541	180 200	31 609

1	2	3	4	5	6	7
37	210-530-0127-0008	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,17541	180 200	31 609
	Раздел № 5	**Полы тип 1**				**1 312 077**
38	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,9	7 704	107 086
39	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1754	161	28
40	210-530-0127-0008	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,17541	180 200	31 609
41	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,93	28 039	166 271
42	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	197,5	2 309	456 028
43	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	197,5	1 420	280 450
44	211-381-0001-0001	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,4424	77 745	34 394
45	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	29,63	-	-
46	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	197,5	913	180 318
47	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	395	133	52 535
48	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	197,5	17	3 358
	Раздел № 6	**Полы тип2**				**593 879**
49	1115-0203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,6	1 112	104 083
50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,7	1 024	3 789
51	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	89,5	1 150	102 925

1	2	3	4	5	6	7
52	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	23,3	2 365	55 104
53	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных лобелях	м2	6,3	111	699
54	210-910-0201-0002	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,3	6 885	43 376
55	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	11,5	363	4 174
56	210-940-0403-0001	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	977	1 954
57	210-940-0404-0004	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2 758	5 516
58	210-940-0402-0001	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	428	3 424
59	210-940-0410-0005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3 421	13 684
60	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	39,6	144	5 702
61	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,62	7 704	12 480
62	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,16	28 039	32 525
63	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,2	2 309	53 569
64	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	23,2	1 420	32 944
65	211-381-0001-0001	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,052	77 745	4 043
66	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,48	-	-
67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,2	505	11 716
68	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	46,4	126	5 846
69	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,2	4 152	96 326

Заказчик ТОО АристократKZ

Подрядчик ТОО"Respect Story Project LLP"