Генподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Субподрядчик: ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ"

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Подрядные работы: Капитальный ремонт здания клуба в селе Тузды, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области

Справка №1

о стоимости выполненных работ за июль 2023г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№28-14-06	03.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	856 730,37									
в т.ч. за июль 2023 г.	856 730,37	764 937,83							91 792,54	856 730,37

Генподрядчик:
Директор
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

_____ **Жуман М.Б.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ"

БИН 030540004055

_____ **Мырзалиев М.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАЛДЫКОРГАН АСУ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания клуба в селе Тузды, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

(наименование)

Договор № 28-14-06 от 03.07.2023г.

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			смета2-1-1											
			РАЗДЕЛ 1.Полы											
1		1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	2,55		2300,08	27,60	5865	70	--	5474	12246	
			НР - 94%; СП - 8%				2272,48	11,09	5795	28		907		
2	55	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	8,60475		1715,36	195,48	14760	1683	--	12987	29966	
			НР - 94%; СП - 8%				1519,88	85,71	13078	738		2220		
3	56	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	3,1572		7374,62	2624,84	23283	8287	--	17212	43735	
			НР - 94%; СП - 8%				4749,78	1049,98	14996	3315		3240		
4	58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	1,68384		5378,21	12,72	9056	21	--	8493	18952	
			НР - 94%; СП - 8%				5365,49	--	9035	--		1404		
5		1111-0101-3503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из плит OSB-3. Устройство**	$м^2$ покрытия	21,048		840,09	30,37	17682	639	--	16183	36574	
			НР - 94%; СП - 8%				809,72	8,19	17043	172		2709		
6	60	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство**	$м^2$ покрытия	18,408		432,58	60,89	7963	1121	--	6860	16009	
			НР - 94%; СП - 8%				371,69	24,77	6842	456		1186		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**78609**	**11821**	--	**67209**	**157482**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**66789**	**4709**	--	**11666**		
									78609					

		Всего заработная плата		Тенге					71498				
			Накладные расходы	Тенге				67209					
			Сметная прибыль	Тенге				11666					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				157484					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					71498				48
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				157484					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					71498				48
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка										
7		1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$	1,8865	2109,29	214,43	3979	405	--	3010	7548	
						1894,86	99,58	3575	188		559		
8		1211-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	26	2571,76	17,97	66866	467	--	48013	124069	
						2553,79	11,01	66399	286		9190		
9	75	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	81	488,52	6,26	39570	507	--	31392	76640	
						482,26	2,19	39063	177		5677		
10		1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана** *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	0,03612	38445,88	1675,92	1389	61	--	1030	2612	
						36769,96	746,33	1328	27		193		
11	76	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	81	678,65	6,87	54971	557	--	43738	106605	
						671,78	3,18	54414	258		7897		
12	78	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	3,3	2638,86	21,71	8708	71	--	6935	16895	
						2617,15	9,84	8637	32		1251		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				175483	2068	--	134118	334369	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				173416	968	--	24767		
		Всего заработная плата		Тенге				175483					
			Накладные расходы	Тенге					174384				
			Сметная прибыль	Тенге				134118					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				24767					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				334368					
			Сметная заработная плата	Тенге									107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					174384				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				334368					
			Сметная заработная плата	Тенге									107
									174384				
			РАЗДЕЛ 3.Оконные и дверные проемы										
13		1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	1,827	1834,36	123,76	3351	226	--	2898	6749	
						1710,60	52,10	3125	95		500		

14	94	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м²	2,324	11047,09 10430,11	616,98 346,23	25673 24240	1434 805	--	17280 3436	46390	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29024	1660	--	20178	53139	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27365	900	--	3936		
			Всего заработная плата	Тенге				3351					
			Накладные расходы	Тенге					3220				
			Сметная прибыль	Тенге				2898					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				500					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6749					
			Сметная заработная плата	Тенге								2	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3220				
			Всего заработная плата	Тенге				25673					
			Накладные расходы	Тенге					25045				
			Сметная прибыль	Тенге				17280					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3436					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46389					
			Сметная заработная плата	Тенге								14	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					25045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53138					
			Сметная заработная плата	Тенге								16	
									28265				
			РАЗДЕЛ 5.Крыльцо										
15	100	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,5995	7612,78 6713,28	899,50 348,99	4564 4025	539 209	--	3853 673	9090	
16		1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из плитки бетонной на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	1,4	1715,36 1519,88	195,48 85,71	2402 2128	274 120	--	2113 361	4876	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6966	813	--	5966	13966	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6153	329	--	1034		
			Всего заработная плата	Тенге				6966					
			Накладные расходы	Тенге					6482				
			Сметная прибыль	Тенге				5966					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1034					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13966					
			Сметная заработная плата	Тенге								4	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6482				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13966					
			Сметная заработная плата	Тенге								4	
									6482				
			РАЗДЕЛ 7.Ограждения ОГП-1										
17	113	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0104855	93722,94 56449,79	37273,15 12693,95	983 592	391 133	--	500 119	1602	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				983	391	--	500	1602	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				592	133	--	119		
			Всего заработная плата	Тенге				983					
			Накладные расходы	Тенге					725				
			Сметная прибыль	Тенге				500					
								119					

			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1602					
			Сметная заработная плата	Тенге					725				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1602					
			Сметная заработная плата	Тенге					725				
			РАЗДЕЛ 8.Ферма										
18	118	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м. массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,020943	76394,22 41860,00	34534,22 10863,77	1600 877	724 228	--	762 189	2551	
19	121	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0308	33543,23 17634,85	15908,38 4865,00	1033 543	490 150	--	478 121	1632	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2633	1214	--	1240	4183	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1420	378	--	310		
			Всего заработная плата	Тенге				2633					
			Накладные расходы	Тенге					1798				
			Сметная прибыль	Тенге				1240					
			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				310					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4183					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1798				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4183					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
									1798				
			РАЗДЕЛ 9.Козырек К-1 (2шт)										
20		1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	0,772	1728,68 1693,92	34,76 6.48	1335 1308	27 5	--	1208 203	2746	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1335	27	--	1208	2746	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1308	5	--	203		
			Всего заработная плата	Тенге				1335					
			Накладные расходы	Тенге					1313				
			Сметная прибыль	Тенге				1208					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				203					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2746					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2746					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
									1313				
			РАЗДЕЛ 12.Сеть горячего водоснабжения ТЗ смета 2-1-2										
21	22	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	15174,80 14548,80	626,00 298,84	15175 14549	626 299	--	14551 2378	32104	
22	28	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,6	1670,70 1667,75	2,95 0.28	4344 4336	8 1	--	4250 688	9282	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				19519	634	--	18801	41386	
								18885	300	--	3066		
			РАЗДЕЛ 14.Электроосвещение										
24	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене										
			НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	4688,45	167,19	4688	168	--	3303	8631	
						4521,26	66,61	4521	67		639		
25	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	2	1967,84	35,27	3936	71	--	2783	7256	
						1932,57	--	3865	--		537		
26	12	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования										
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	2267,88	229,58	2268	229	--	1536	4109	
						2038,30	95,33	2038	95		304		
27	39	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу										
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	13043,15	4889,95	13043	4890	--	7277	21946	
						8153,20	1954,29	8153	1954		1626		
28		1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами										
			НР - 72%, СП - 8%	м	5,2	490,75	3,44	2552	17	--	1826	4729	
						487,31	0,47	2534	2		350		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				26487	5375	--	16725	46671	
								21111	2118	--	3456		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				19247					
		Всего заработная плата		Тенге					16105				
			Накладные расходы	Тенге				11596					
			Сметная прибыль	Тенге				2467					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				33310					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге					16105				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7240					
		Всего заработная плата		Тенге					7124				
			Накладные расходы	Тенге				5129					
			Сметная прибыль	Тенге				989					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13358					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге					7124				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				46668					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
			Сметная заработная плата	Тенге					23229				
			РАЗДЕЛ 16.Покрытие смета 7-1										
29		1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)										
			НР - 108%, СП - 8%	$м^2$ основания	4,7	404,78	353,66	1902	1662	--	812	2931	
						51,12	108,82	240	511		217		

30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,1	1717,77	1502,62	1890	1653	--	669	2764	
		НР - 108%; СП - 8%			215,15	348,24	237	383		205		
31	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1,1	2712,44	255,44	2984	281	--	2476	5897	
		НР - 88%; СП - 8%			2457,00	101,05	2703	111		437		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				6776	3596	--	3957	11592	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3180	1005	--	859		
		Всего заработная плата	Тенге				6776					
		Накладные расходы	Тенге					4185				
		Сметная прибыль	Тенге				3957					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				859					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				11592					
		Сметная заработная плата	Тенге								2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					4185				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				11592					
		Сметная заработная плата	Тенге								2	
								4185				
		РАЗДЕЛ 18.Наружное освещение										
32	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов пол монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	14033,97	9475,28	28068	18950	--	13853	45274	
		НР - 80%; СП - 8%			4558,69	4099,21	9117	8198		3354		
33	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	2	6131,74	1563,73	12263	3128	--	8135	22030	
		НР - 80%; СП - 8%			4568,01	516,38	9136	1033		1632		
34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	2,68	390,65	194,34	1047	521	--	510	1681	
		НР - 72%; СП - 8%			196,31	67,87	526	182		125		
35	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0083	249099,36	147627,02	2068	1226	--	978	3290	
		НР - 80%; СП - 8%			101472,34	45849,14	842	381		244		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				43446	23825	--	23476	72275	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				19621	9794	--	5355		
		Всего заработная плата	Тенге				1047					
		Накладные расходы	Тенге					708				
		Сметная прибыль	Тенге				510					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				125					
		Сметная заработная плата	Тенге				1682					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					708				
		Всего заработная плата	Тенге				42399					
		Накладные расходы	Тенге					28707				
		Сметная прибыль	Тенге				22966					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5230					
							70595					

Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
Сметная заработная плата	Тенге					28707			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				72277				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
Сметная заработная плата	Тенге					29415			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								748692
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				344176				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51432			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20640			
- Накладные расходы	Тенге							297628	
- Сметная прибыль	Тенге							55459	
Временные здания и сооружения		1,50%		11230					
Итого с временными								759922	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны		1,30%		9879				769801	
Непредвиденные работы и затраты		2 %		15396					
Итого с непредвиденными работами и затратами								785197	
в том числе на 2022 год -70%								549638	
в том числе на 2023 год -30%								235559	
Итого по сметному расчету в текущих ценах								805198	
в том числе в текущих ценах на 2022 год 70% (МРП=3063 тенге)								549638	
в том числе в текущих ценах на 2023 год 30% (МРП=3201 тенге к=1,0849057)								255560	
скидка		5%						40260	
итого со скидкой								764937,83	
НДС		12 %		91793				91792,54	
Итого с НДС								856730,37	

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН/ИИН 111040019283

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО "ТАЛДЫКОРГАНАСУ" БИН 130640004055

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мырзалиев М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)