Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25,Атырауская область, г.Атырау, Махамбет¶Утемисов, 72** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",050040, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, мкр.Коктем 2 дом 22 офис 804** — **040440003154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №66 от 26.07.2021г

Номер документа	Дата составления
21	**26.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г.Атырау			Работа	1	25 749 532,06	25 749 532,06
				Итого	1	x	25 749 532,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шадиев К.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

Справка №7
о стоимости выполнененых работ и затрат за июнь 2024 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
	Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код		
			66	26.07.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2023 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау	111 003 817,00	25 749 532,06							2 758 878,44	25 749 532,06
Итого к оплате	111 003 817,00	25 749 532,06							2 758 878,44	25 749 532,06

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

ВРИО Руководителя _____Булеков Н.Б.

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____Шынбаев К.Н.

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

Директор _____Шадиев К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау**

(наименование, адрес)

Объект : **Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66 от 26.07.2021**

Акт выполненных работ 7

за июнь 2024года

Составлен (а) в текущих ценах на 28.05.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. 02-01-01-Наружные сети водопровода										
1	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	684,1	278,41	278,41	190460	190461	0	24455	232108	
					0	49,65	0	33966		17193		
2	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/объем песка под засыпку на трубопроводом/	м3 грунта	244,37	34,74	34,74	8489	8490	0	2132	11471	
					0	12,12	0	2962		850		
3	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	244,37	7239		1768994		1768994		1910514	Казахстан
										141520		
4	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1507,03	34,74	34,74	52354	52354	0	13151	70745	
					0	12,12	0	18265		5240		
5	С Прайс-лист	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300	шт.	7	18458,82		129212		129212		139549	
										10337		
6	Е11-221101-0110 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	74548,35	53324,55	74548	53325	3824	34139	117382	
					17399,9	17083,86	17400	17084		8695		
	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,42	5777				2426,34			
	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,8	303				848,4			
7	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,74	28208,94	10117,62	49084	17605	10297	28640	83942	
					12173,64	4452,24	21182	7747		6218		
	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,3932	5974				2349,22			Казахстан 100%
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2314	29652				6862,07			Казахстан 100%
8	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	36773		36773		36773		39715	Казахстан
										2942		
9	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	8539		51234		51234		55333	Казахстан
										4099		
10	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1337	584919		78204		78204		84460	Казахстан
										6256		
11	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	30272		151360		151360		163469	Казахстан
										12109		
12	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	15,7	3691,04	139,99	57949	2197	51888	4379	67314	
					246,05	63,85	3863	1002		4986		
	261-601-0202	Щиты настила	м2	15,7	3305				51888,5			
13	Е11-150203-0401 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое		28,5	1801,54	105,16	51344	2997	16069	27789	85464	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**1132,56**	**86,26**	**32278**	**2458**		**6331**		
	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4304	35153				15128,09			Казахстан 100%
14	**Е11-270701-0201**	**Отмостка из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2**	9,4	**1518,6** / 315,41	**159,4** / 50,14	**14275** / 2965	**1498** / 471	**9812**	**3711** / 1439	**19425**	
	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6356	5989				9795,61			Казахстан 100%
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,188	85				15,98			
15	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Отмостка асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2**	9,4	**2047,29** / 216,58	**3,26** / 1,24	**19245** / 2036	**31** / 12	**17178**	**2211** / 1716	**23172**	
	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,047	7240				340,28			Казахстан 100%
	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,6712	24247				16273,62			Казахстан 100%
	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0056	100018				564,1			Казахстан 100%
16	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02925**	**172844,97** / 0	**2145,13** / 1095,04	**5056** / 0	**63** / 32	**4993**	**35** / 407	**5498**	
	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0301	165728				4992,97			
17	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**3272**		**9816**		**9816**		**10601**	**Казахстан**
18	**С1225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**3**	**8539**		**25617**		**25617**	**785**	**27666**	**Казахстан**
19	**Е11-150203-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,1**	**1801,54** / 1132,56	**105,16** / 86,26	**72242** / 45416	**4217** / 3459	**22609**	**39100** / 8907	**120249**	
	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,6055	35153				21285,49			Казахстан 100%
20	**Е11-270701-0201**	**Отмостка из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2**	9,4	**1518,6** / 315,41	**159,4** / 50,14	**14275** / 2965	**1498** / 471	**9812**	**3711** / 1439	**19425**	
	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6356	5989				9795,61			Казахстан 100%
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,188	85				15,98			
21	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Отмостка асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2**	9,4	**2047,29** / 216,58	**3,26** / 1,24	**19245** / 2036	**31** / 12	**17178**	**2211** / 1716	**23172**	
	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,047	7240				340,28			Казахстан 100%
	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,6712	24247				16273,62			Казахстан 100%
	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0056	100018				564,1			Казахстан 100%
22	**Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные . Установка**	**шт.**	**21**	**2044,14** / 830,72	**974,33** / 428,83	**42927** / 17445	**20461** / 9005	**5021**	**28567** / 5719	**77213**	
	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,0008	2152521				1627,31			
	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	5,8464	459				2683,5			
23	**Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,18102**	**414976,41** / 296820	**107966,28** / 6658,5	**75119** / 53730	**19544** / 1205	**1845**	**37906** / 9042	**122067**	
	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0086	206112				1775,97			
24	**С1251-101-0401**	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1**	**м2**	4,2	25284		106193		106193		114688	Казахстан
25	**С1241-102-0183**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**	**м**	73,5	2841		208814		208814	8495	225519	Казахстан
26	**С1214-105-0101**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм**		**0,43617**	385317		168064		168064	16705	181509	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т							13445		
27	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный			985		0				0	
			кг									
28	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		2,1	35335		74204		74204		80140	Казахстан
			м3							5936		
29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,313	99,53	2,7	2619	71	1155	967	3873	
			м2		52,92	0,32	1392	8		287		
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0024	439993				1041,98			
30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		26,313	201,36	3,84	5298	101	3570	1135	6948	
			м2		61,86	0,63	1628	17		515		
	236-203-0110	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,0047	694683				3290,25			
31	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		12	2044,14	974,33	24530	11692	2869	16324	44122	
			шт.		830,72	428,83	9969	5146		3268		
	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,0004	2152521				929,89			
	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3,3408	459				1533,43			
32	С Прайс-лист	Столб С-1		12	5414,28		64971		64971		70169	
			шт							5198		
33	Е11-271101-0801	Разъезды из сборных железобетонных плит. Устройство на грунтах песчаных		1	120697,17	59347,93	120697	59348	6246	85666	222872	
			разъезд		55102,95	24217,61	55103	24218		16509		
	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,12	34278				4113,36			
	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8,11	263				2132,93			
34	Е11-271101-0701	Колеепроводы из сборных железобетонных плит. Устройство по готовому основанию		0,036	2652152,72	968638	95477	34871	3435	76904	186172	
			км (2 ленты)		1588103	389888,64	57172	14036		13791		
	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0626	34278				2147,17			
	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4,896	263				1287,65			
35	С1226-102-0205	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14		6	157170		943020		943020		1018462	Казахстан
			шт.							75442		
36	Е11-270403-1201	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит		32	24,79	0,64	793	20	1	845	1769	
			м2 поверхности		24,12	0,32	772	10		131		
	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216199				0,9			
37	С1217-203-0401	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 200 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,2 мм		32	756		24192		24192		26127	Казахстан
			м2							1935		
38	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные . Установка		4	2044,14	974,33	8177	3897	956	5441	14707	
			шт.		830,72	428,83	3323	1715		1089		
	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,0001	2152521				309,96			
	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,1136	459				511,14			
39	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,03448	414976,41	107966,28	14308	3723	351	7220	23250	
			т конструкций		296820	6658,5	10234	230		1722		
	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	206112				338,28			
40	С1251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1		1,6896	25284		42720		42720		46138	Казахстан
			м2							3418		
41	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00628	317777		1996		1996		2156	
			т							160		
42	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		13,6	2841		38638		38638		41729	Казахстан

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м							3091		
43	С1214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм		0,02652	385317		10219		10219		11036	
			т							817		
44	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		0,64	35335		22614		22614		24423	Казахстан
			м3							1809		
45	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		134,94	1966,58	0	265370	0	0	191067	492952	
			м3 грунта		1966,58	0	265370	0		36515		
46	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		134,94	1026,43	0	138506	0	0	99725	257289	
			м3 грунта		1026,43	0	138506	0		19058		
		Итого по разделу: 1. 02-01-01-Наружные сети водопровода									6606002	
		Раздел: 2. 04-04-01-Переустройство ВЛ-110кВ Л-138										
47	Е11-330102-0101 Изм. и доп. вып. 1	Опоры промежуточные П-образные,объем до 3 м3.Демонтаж		1,917	9156,81	3780,14	17554	7247	0	10062	29825	
			м3		5376,67	1184,64	10307	2271		2209		
	215-101-0405	Лесоматериал круглый пропитанный из сосны, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-2016	м3		41814							
48	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Деонтаж		1,164	158748,49	81633,13	184783	95021	0	91134	297990	
			км линии		77115,36	20751,89	89762	24155		22073		
49	Е11-330104-0111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т.Установка		5,849	69701,48	33763,58	407684	197483	0	215054	672557	
			т		35937,9	10021,67	210201	58617		49819		
50	С1252-301-0219	Опора металлическая из марки стали С235,оцинкованная для ВЛ 110 кВ,ГОСТ 23118-2012 типа 1У110-3+5,с распорками		1	4886701		4886701		4886701		5277637	
			шт.							390936		
51	С Прайс-лист	Фундамент по анкерно-угловую опору ФЗ-А		4	309890,58		1239562		1239562		1338727	
			шт							99165		
52	С Прайс-лист	Траверсы ТЖ90-107		1	77866,08		77866		77866		84095	
			шт							6229		
53	С1261-404-0511	Детали стальные опор		1360,5768	2404		3270827		3270827		3532493	
			кг							261666		
54	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W		144	3565		513360		513360		554429	
			шт.							41069		
55	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А		50	644		32200		32200		34776	
			шт.							2576		
56	С1252-201-0521	Скоба типа СКД-10-1		2	1229		2458		2458		2655	
			шт.							197		
57	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		50	723		36150		36150		39042	
			шт.							2892		
58	С1252-201-0634	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое		26	1987		51662		51662		55795	
			шт.							4133		
59	С1252-201-0702	Звено типа ПТМ-7-2 монтажное		26	862		22412		22412		24205	
			шт.							1793		
60	С1252-201-0102	Серьга типа СР-7-16		26	510		13260		13260		14321	
			шт.							1061		
61	С1252-201-0209	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое		8	1219		9752		9752		10532	
			шт.							780		
62	С1252-201-0216	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое		24	1427		34248		34248		36988	
			шт.							2740		
63	С1252-203-0501	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7		24	2994		71856		71856		77604	
			шт.							5748		
64	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		2	1709		3418		3418		3691	
			шт.							273		
65	С1252-201-0803	Зажимное устройство для ПГН 3-5		6	1196		7176		7176		7750	Казахстан
			шт.							574		
66	С1252-202-0106	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-2-11Д		1	2178		2178		2178		2352	
			шт.							174		
67	С1252-204-0902	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3В		4	383		1532		1532		1655	
			шт.							123		
68	С1252-201-0305	Узел крепления типа КГП-7-2В		7	1345		9415		9415		10168	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										753		
			шт.									
69	Е11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	165453,41	89234,3	33091	17847	556	16796	53878	
					73440	31536,8	14688	6307		3991		
	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,68	423				287,64			
	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	544445				217,78			
70	С1243-604-0132	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 240/32 мм2	км	1,2	1125911		1351093		1351093		1459180	
										108087		
71	Е11-330105-0303 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ.Подвеска двух тросов.Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,255	104142,99	28560,99	26556	7283	0	17027	47070	
					75582	7883,64	19273	2010		3487		
72	С1214-214-0109	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм/Трос стальной ТК-9,1/	м	255	9575		2441625		2441625		2636955	Казахстан
										195330		
73	Е11-330105-1003	Заземление лучевое.Устройство.Длина луча до 100 м	м заземления	90	346,12	40,26	31151	3624	22630	4864	38896	
					54,41	13,15	4897	1184		2881		
	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,081	277977				22516,14			Казахстан 100%
74	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления	м шин заземления	90	298,78	62,61	26890	5635	228	17960	48438	
					233,64	15,8	21028	1422		3588		
	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	211214				228,11			
75	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	277977		138988		138988		150107	Казахстан
										11119		
		Итого по разделу: 2. 04-04-01-Переустройство ВЛ-110кВ Л-138									16543812	
		ИТОГО:					20324690	822635	18387117	1110328	23149815	
							1114941	239497		1714797		
		В том числе :							0			
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика										
		Временные здания и сооружения			2 %		462996				23 612 811	
		Итого с временными										
		Итого с затратами на средства на строительство и содержание временных подъездных дорог за пределами строительной площадки вокруг стройки, притрассовых дорог и т.п.			2,97%		701300				24 314 112	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		486282				24 800 394	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									25 545 171	
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,03003084			10%						22 990 654	
		Итого с тендерной скидкой 10%			12 %							
		НДС					2758878				25 749 532,06	
		Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Директор Шадиев К.Ш.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ВРИО Руководителя Рустемов Н.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственно-технический отдел Мидасынов А.Т.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА"

Технический надзор Шыныбаев К.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)