Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт водопровода" Карагандинская область, г. Темиртау, поселок Актау (Новая часть), ул.Лермонтова, ул.Мичурина, ул.Маяковского, ул.Циолковского, ул.Крупская от ул.Гагарина дом №18 до ул.Новая дом №28, ул.Валиханова от ул.Новая до ул.Карла Маркса**

Договор подряда (контракт) **01/3-06 от 01.06.2023г.**

Справка №1

от 10.11.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/3-06	01.06.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водопровода" Карагандинская область, г. Темиртау, поселок Актау (Новая часть), ул.Лермонтова, ул.Мичурина, ул.Маяковского, ул.Циолковского, ул.Крупская от ул.Гагарина дом №18 до ул.Новая дом №28, ул.Валиханова от ул.Новая до ул.Карла Маркса	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	
Итого к оплате:										**1 000 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт водопровода" Карагандинская область, г. Темиртау, поселок Актау (Новая часть), ул.Лермонтова, ул.Мичурина, ул.Маяковского, ул.Циолковского, ул.Крупская от ул.Гагарина дом №18 до ул.Новая дом №28, ул.Валиханова от ул.Новая до ул.Карла Маркса**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 01/3-06 от 01.06.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11.2023 года

(Локальная смета №02-01-01)

на Наружные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов К=1,1	м3	810	324,89	324,89	263 161	263 161	0	26 886	313 251	Казахстан
						0,00	46,10	0	37 341	-	23 204		
2	2	1101-0102-0375	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов К=1,1	м3	12,934	318,12	318,12	4 115	4 115	0	420	4 898	Казахстан
						0,00	45,14	0	584	-	363		
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и сенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом К=1,2. Сильно налипающий на инструмент грунт 3 группы К=1,2	м3 грунта	3,5	4 410,43	0,00	15 437	0	0	11 115	28 676	Казахстан
						4 410,43	0,00	15 437	0	-	2 124		
4	4	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	775	18,58	18,58	14 400	14 400	0	4 157	20 042	Казахстан
						0,00	7,45	0	5 774	-	1 485		

5	5	1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3. К=3	м3 грунта	775	50,17	50,17	38 882	38 882	0	9 475	52 226	Казахстан
						0,00	16,98	0	13 160	-	3 869		
6	6	1101-0201-0502	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	775	211,91	96,33	164 231	74 656	0	91 138	275 799	Казахстан
						115,58	47,75	89 575	37 006	-	20 430		
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
7	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,2	1 378,46	180,98	5 789	760	0	5 201	11 869	Казахстан
						1 197,48	53,48	5 029	225	-	879		
8	11	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,108	633 257,94	204 591,60	68 392	22 096	2 126	50 707	128 627	Казахстан
						408 980,00	65 269,01	44 170	7 049	-	9 528		

Итого	**835 388**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	154 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	418 070
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 126
перевозки, тенге	0
- накладные расходы, тенге	199 099
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 882
Всего	**835 388**
Временные здания и сооружения (1,04%)	8 688
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96%)	33 425
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**17 550**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**895 051**
В текущих ценах 2022 г. К=1,0500514	**939 850**
Договорной коэфицент К=0,95	**892 857,14**
НДС (12%)	107 142,86
Итого	**1 000 000,00**

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 990740013427

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**