Форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО СК А-Строй монтаж

Подрядчик : ТОО "ОРКЕНИЕТ-К"

Объект : «Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №15 в 19 микрорайоне города Актау» с инженерными сетями

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
		2020-2	15.02.2020г							
				специфика						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	39 838 327,59									
в том числе за отчетный месяц		35 569 935,35							4 268 392,24	39 838 327,59
Итого к оплате:										**39 838 327,59**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО СК А-Строй монтаж
в.о. Директор _____ **Жумабаев Е.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ӨРКЕНИЕТ-К"
Директор _____ **Байдуйсенов К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ТОО "СК А-Строй монтаж"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ӨРКЕНИЕТ-К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №15 в 19 микрорайоне города Актау»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №15 в 19 микрорайоне города Актау»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2020-2 от 15.02.2020г

Акт выполненных работ №3

за июнь 2020 (месяц, год) на «Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №15 в 19 микрорайоне города Актау»

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			АР, ЮК										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	90,552	310,78	310,78	28141,76	28141,72		5968,33	36839,33	
						0,00	91,54	0,00	8289,16		2729,24		
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	3,402	1582,24	613,10	5382,76	2085,77	11,05	2796,74	8833,86	
						965,89	175,90	3285,95	598,42		654,36		
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	1,134	5658,48	0,00	6416,72	0,00		4620,04	11919,68	
						5658,48	0,00	6416,72	0,00		882,92		
4	5	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	150,3264	47,00		7065,32				7630,56	
											565,24		
5	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м² грунта	64,47	39,24	34,13	2529,79	2200,38	7,73	753,65	3545,81	
						4,99	11,25	321,72	725,30		262,37		
6	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	22,092	54,34	54,34	1200,49	1200,49		287,66	1607,22	
						0,00	18,08	0,00	399,42		119,07		
7	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	22,092	31,31	31,31	691,70	691,70		165,69	925,89	
						0,00	10,41	0,00	229,99		68,50		
8	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	22,092	303,56	137,96	6706,27	3047,81		3726,24	11267,13	
						165,60	68,67	3658,45	1517,04		834,62		
9	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	7,392	1546,40	0,00	11430,97	0,00		8230,32	21234,15	
						1546,40	0,00	11430,97	0,00		1572,86		
10	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,87572	29910,60	1760,11	56103,89	3301,50	48162,70	5031,56	66026,31	
						2473,57	474,21	4639,74	889,48		4890,86		
11	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	9,45	38580,48	2791,02	364585,54	26375,16	281260,94	58014,77	456408,34	
						6026,40	719,90	56949,48	6803,08		33808,03		
12	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,443724	399352,00		177201,95		177201,95		191378,08	
											14176,13		
13	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	28,22064	1336,19	31,17	37708,15	879,61	21422,86	14464,51	56346,49	
						545,90	5,23	15405,64	147,59		4173,83		
14	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	5,42766	1260,93	27,11	6843,90	147,13	4120,24	2419,12	10004,07	
						474,70	4,55	2576,49	24,70		741,05		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормативного документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	4,1664	47431,66 11487,70	7403,56 1979,00	197619,28 47862,36	30846,14 8245,27	118910,69	51057,97 19894,18	368571,43	
16	21	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	2,60988	56646,85 20450,38	4023,15 1116,62	147841,47 53373,05	10499,91 2914,21	83968,50	51721,39 15925,01	314987,87	
17	23	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,0252	27081,72 2334,47	141,29 58,49	682,46 58,84	3,57 1,47	620,09	63,34 59,68	805,48	
18	24	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,0504	4218,00		212,60		212,60	16,97	229,57	
19	26	1146-0301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,021	248428,52 149149,57	2206,96 1124,73	5216,99 3132,15	46,32 23,60	2038,51	2650,83 629,41	8497,23	
20	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,0168	41809,38 8344,25	3143,88 815,44	702,41 140,20	52,79 13,69	509,42	140,03 67,41	909,85	
21	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены фундаментов. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	11,02075	1618,70 836,08	20,47 10,47	17839,29 9214,25	225,58 115,37	8399,45	8676,53 2121,29	28637,11	
22	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,24704	83311,28 34815,08	2946,70 825,84	353826,35 147861,04	12514,74 3507,38	193450,53	137745,26 39325,73	530897,34	
23	49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,14112	85183,96 34815,08	2946,70 825,84	12021,16 4913,12	415,84 116,55	6692,24	4576,99 1327,87	17926,02	
24	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,036092	141739,32 139429,68	2309,64 1109,73	5115,68 5032,36	83,37 40,03		4615,88 778,51	10510,07	
25	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,001978	96078,00		190,05		190,05	15,20	205,25	
26	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,048976	96078,00		4705,55		4705,55	376,40	5081,95	
27	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,006532	96078,00		627,56		627,56	50,19	677,75	
28	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,0252	175255,81 108852,74	1241,11 627,76	4416,47 2743,06	31,29 15,83	1642,07	2317,48 538,73	7272,68	
29	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,07056	72724,54 31623,83	8862,12 3881,86	5131,43 2231,38	625,33 273,92	2274,76	2279,80 592,91	8004,14	
30	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022566	478293,72 475984,08	2309,64 1109,73	10793,03 10740,95	52,12 25,07		9797,09 1647,24	22237,36	
31	49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008998	415907,58 413899,20	2008,38 964,98	3742,24 3724,14	18,06 8,69		3396,92 571,16	7710,32	
32	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,005309	1128123,04 98044,97	15891,64 6512,98	5988,99 520,51	84,34 34,57	5384,11	516,22 520,42	7025,63	
33	42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000161	392379,51 79571,08	3420,43 1389,23	63,29 12,85	0,55 0,21	49,90	11,89 6,01	81,19	
34	44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,015172	176689,99 141378,32	32037,54 11369,84	2680,73 2145,02	486,06 172,49	49,69	1599,07 342,38	4622,18	
35	45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,139776	184893,74 36096,00	2311,64 1109,73	25843,69 5045,38	323,11 155,11	20475,21	4680,40 2441,96	32966,05	
36	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,002016	11174,35 4276,61	73,87 35,87	22,51 8,61	0,16 0,08	13,78	7,81 2,44	32,76	
37	169	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,016595	10606,89 3718,79	64,23 31,19	176,02 61,70	1,05 0,50	113,23	55,99 18,56	250,57	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр нормативов, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница проектирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	47	1111-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровля из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	25,1328	2604,84 932,87	92,77 34,37	65466,95 23445,62	2331,58 863,81	39689,71	12364,66 7036,60	94858,21	
39	48	311-107-0002 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,018406	694126,00		12776,11		12776,11	1022,11	13798,22	
40	50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,3121	95462,98 40171,25	4471,08 1115,39	220719,95 92879,98	10337,54 2578,88	117502,33	86867,51 24607,00	332194,46	
41	57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	4,95348	64468,77 25847,95	8393,06 2326,02	319344,77 128037,29	41574,87 11521,90	149732,69	176998,84 35707,52	482051,13	
42	62	1109-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	10,476854	22354,32 12610,72	4998,48 1401,99	234202,96 132120,66	52368,33 14688,45	49713,93	136532,47 29658,80	406394,23	
43	63	1109-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	11,11024	14784,90 8302,06	4260,97 1150,89	164263,81 92237,88	47340,39 12786,65	24685,50	97672,76 20954,89	282891,46	
44	64	СТНРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	10,221421	23889,70		244186,66		244186,66	19534,96	263721,62	
45	65	СТ11011-250	Клей	кг	299,976476	38,00		11399,09		11399,09	911,95	12311,04	
46	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,056146	45333,52 25167,56	17164,03 6308,34	2545,28 1413,05	963,69 354,19	168,55	1219,39 301,18	4065,85	
47	67	СТ11011-307	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,052584	167300,00		8797,32		8797,32	703,79	9501,11	
48	70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,0126	82857,34 29235,74	6846,60 1765,68	1043,99 368,38	86,27 22,26	589,39	355,45 111,97	1511,41	
49	72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	49,98	244,79 92,80	11,76 6,01	12234,60 4638,14	587,79 300,38	7008,71	5827,67 1444,93	19507,20	
50	73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	40,74	491,16 192,82	20,47 10,46	20009,85 7855,47	833,95 426,13	11320,43	9772,31 2382,49	32164,65	
51	74	1116-0303-0107 РСНБ РК 2022	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м³ заделки	0,042	64498,56 57993,47	880,87 444,66	2708,96 2435,71	37,00 18,69	236,21	2061,70 381,65	5152,31	
52	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,252	48529,78 12533,43	3480,11 942,05	12229,52 3158,44	876,96 237,38	8194,07	3090,19 1225,56	16545,27	
53	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,775656	212690,46 46862,38	1326,33 573,01	164974,61 36349,07	1028,74 444,44	127596,76	33114,19 15847,10	213935,90	
54	85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001566	813201,00		1273,82		1273,82	101,89	1375,71	
55	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,775656	12243,31 1740,75	102,57 50,07	9496,58 1350,22	79,59 38,85	8066,81	1250,17 859,74	11606,49	
56	88	1110-0115-0301 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	24,78	428,45 65,97	4,76 2,32	10617,01 1634,72	117,98 57,50	8864,31	1522,96 971,12	13111,09	
57	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,94	5449,34 2127,40	22,95 7,06	16021,07 6254,56	67,45 20,75	9699,02	5773,28 1743,55	23537,90	
58	58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	14,163626	5168,86 1849,91	19,96 6,14	73209,78 26201,45	282,70 86,98	46725,67	24185,32 7791,55	105186,65	
59	95	1109-0303-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24978	56667,22 35282,02	15828,90 5821,68	14154,34 8812,73	3953,71 1454,12	1387,85	7084,14 1699,07	22937,55	
60	96	111-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки подъемные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,24978	1139868,00		284716,11		284716,11	22777,27	307493,38	
61	97	СТССН	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,24978	4445,00		1110,27		1110,27	88,83	1199,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормативного ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	98	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса глухонемые	м² оштукатуриваемой поверхности	2,52	3938,02 3071,95	52,76 31,50	9923,80 7741,31	132,97 79,38	2049,56	6256,57 1294,44	17474,81	
63	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты столбы бетонные. Устройство	м³	0,19152	41196,27 10724,53	1856,04 523,57	7889,91 2053,97	355,44 100,25	5480,50	1960,35 788,00	10638,26	
64	102	241-102-0111 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 32х2,2 мм	м	7,1946	696,00		5007,45		5007,45	400,60	5408,05	
65	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м² заделки	0,021	219534,38 148439,15	2052,88 1046,26	4610,21 3117,24	43,10 21,97	1449,88	2636,93 579,77	7826,91	
66	104	1113-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	5,46	2750,22 519,40	24,74 6,28	15016,22 2835,92	135,07 34,27	12045,18	2640,62 1412,54	19069,38	
67	56	1113-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	1,113	2679,24 451,65	21,51 5,46	2982,00 502,70	23,94 6,09	2455,36	468,05 275,98	3726,03	
68	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	4,7775	3089,56 419,89	102,63 46,02	14760,35 2006,00	490,31 219,87	12264,04	2025,58 1342,87	18128,80	
69	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	4,7775	586,77 -53,63	-20,18 -9,07	-2803,29 -256,20	-96,43 -43,34	-2450,66	-272,62 -246,08	-3321,99	
70	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01051	29372,18 26887,04	2443,14 1173,25	308,70 282,58	25,71 12,35	0,46	268,38 46,16	623,24	
71	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,056699	25546,50 23380,03	2124,47 1020,22	1448,50 1325,65	120,46 57,88	2,39	1258,91 216,59	2924,00	
72	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,099288	1136092,24 88478,17	9741,36 2667,97	112799,86 8784,80	967,17 264,89	103047,88	10678,63 9878,27	133356,76	
73	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	17,762954	137,23 85,92	3,56 0,52	2437,60 1526,20	63,25 9,24	848,19	1059,37 279,76	3776,73	
74	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	12,117	125,56 74,72	3,09 0,45	1521,41 905,39	37,46 5,46	578,59	628,49 171,95	2321,85	
75	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	17,762954	217,48 100,43	5,19 1,02	3863,08 1783,95	92,19 18,10	1986,98	1243,41 408,53	5515,02	
76	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	12,117	203,71 87,33	4,52 0,89	2468,34 1058,19	54,76 10,79	1355,42	737,56 256,54	3462,44	
77	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	4,67292	4518,17 1712,92	25,17 12,81	21113,06 8004,32	117,60 59,85	12991,10	7257,81 2269,68	30640,55	
78	131	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	7,29078	4291,47 1489,50	21,89 11,14	31288,15 10859,60	159,64 81,23	20268,95	9846,77 3290,74	44425,66	
79	113	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	4,789743	1576,00		7548,62		7548,62		8152,50	
80	1	1110-0401-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	0,54768	3888,61 3519,14	203,85 98,12	2129,74 1927,34	111,68 53,76	90,68	1782,98 312,98	4225,70	
81	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	0,54768	30000,00		16430,40		16430,40		17744,83	
82	3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	0,252	2541,61 2262,14	72,91 23,43	640,50 570,07	18,39 5,92	52,04	1314,43 691,15 106,51	1438,16	
83	4	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		21,69216	465,21	47,55	10091,42	1031,40	6395,93	2904,34	14035,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² площади уплотнения		122,81	19,63	2664,02	425,80		1039,71		
84	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,344736	35353,11	8,81	12187,48	3,02	10023,59	2031,16	15356,17	
				м³ подстилающего слоя		6268,04	0,00	2160,82	0,00		1137,53		
85	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		8,98212	1165,91	56,36	10472,32	506,18	4251,16	5447,53	17193,37	
				м² изолируемой поверхности		636,26	8,94	5714,98	80,30		1273,52		
86	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		129,80184	934,65	37,16	121319,27	4823,58	41505,37	73383,49	210278,96	
				м² стяжки		577,73	23,71	74990,45	3077,68		15576,20		
87	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		5,502	370,00	25,18	2035,74	138,52	1740,06	228,86	2445,75	
				м² стяжки		28,56	15,68	157,16	86,23		181,15		
88	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		17,43756	462,51	31,48	8065,05	548,94	6893,59	906,40	9689,19	
				м² стяжки		35,70	19,60	622,52	341,80		717,74		
89	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		70,5012	92,51	-6,30	-6522,05	-444,15	-5574,53	-733,19	-7835,47	
				м² стяжки		-7,14	-3,92	-503,37	-276,36		-580,23		
90	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		10,63986	185,00	-12,59	-1968,37	-133,94	-1682,52	-221,17	-2364,68	
				м² стяжки		-14,28	-7,84	-151,96	-83,41		-175,14		
91	161	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		3,36	185,00	12,59	621,60	42,29	531,30	69,85	746,76	
				м² стяжки		14,28	7,84	47,96	26,33		55,31		
92	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		18,2448	1051,33	189,64	19181,32	3459,96	13762,77	3502,09	24498,02	
				м² покрытия		107,35	70,38	1958,59	1284,07		1814,61		
93	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704		18,2448	67,73	8,02	1235,72	146,33	1075,16	85,76	1427,11	
				м² покрытия		0,78	3,57	14,24	65,14		105,63		
94	17	1111-0101-0704 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,459584	17105,18	2663,46	24966,44	3887,57	12980,02	9296,28	37003,72	
				м³ подстилающего слоя		5548,76	1226,91	8098,90	1790,80		2741,00		
95	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		3,55488	1568,62	90,24	5576,26	320,79	1130,35	3529,93	9834,68	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1160,41	80,82	4125,11	287,32		728,49		
96	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		2,58594	859,27	6,99	2222,01	18,11	347,72	1494,61	4013,94	
				м² оштукатуриваемой поверхности		717,81	4,67	1856,23	12,10		297,32		
97	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клевая простая		4,85688	273,30	3,18	1327,37	15,46	237,80	866,00	2368,85	
				м² окрашиваемой поверхности		221,16	1,71	1074,15	8,32		175,48		
98	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		1,28394	563,22	2,46	723,16	3,15	241,75	383,92	1195,66	
				м² окрашиваемой поверхности		372,48	1,30	478,25	1,68		88,58		
99	22	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		34,51476	170,66	2,30	5890,29	79,38	608,83	4196,64	10893,88	
				м² окрашиваемой поверхности		150,72	1,27	5202,08	43,85		806,95		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и норм	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	24	1176-0701-0701 РСНБ РК 2012	Поверхности стен и колонн прямоугольных, толщиной: Изоляция изоляции из пенопласта на битуме	м² изоляции	0,16296	59694,04 42120,97	1919,31 773,32	9727,75 6864,02	312,73 126,00	2556,95	5312,45 1203,22	16243,42	
101	25	1109-0304-0201 РСНБ РК 2012	Изоляция листовая и фасонная из листовой, рифленой, простой и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,19975	131230,14 84028,40	33863,16 14191,91	26213,21 16784,63	6764,22 2834,87	2664,40	13517,44 3180,63	42930,68	
102	29	1319-0101-0303 РСНБ РК 2012	Отверстия в железобетонных перекрытиях пластмассовых для коммуникационных и трубных трубопроводов. Пробивка	отверстие	0,63	1398,49 1353,36	45,13 0,00	881,03 852,60	28,43 0,00		613,87 119,57	1614,47	
103	30	1119-0111-0202 РСНБ РК 2012	Полы виброплощадок. Установка дверных блоков	блок	0,63	1199,82 522,37	90,57 34,12	755,87 329,11	57,07 21,50	369,73	315,55 85,72	1157,14	
104	31	232-101-0107 РСНБ РК 2012	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК ГОСТ 32-2012 толщиной 12,5 мм	м²	0,5103	741,00		378,13		378,13		408,37	
105	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	1,26	50,00		63,00		63,00	30,24	68,04	
106	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	0,63	96,00		60,48		60,48	5,04	65,31	
107	133	СТ11011-819	Петля	шт	14,448	96,00		1387,01		1387,01	4,83	1497,97	
108	34	1113-0101-1501 РСНБ РК 2012	Пароизоляция полиэтиленовая. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	9,6054	1200,93 341,27	35,63 7,05	11535,43 3278,02	342,21 67,70	7915,15	110,96 3078,95 1169,07	15782,55	
109	35	1113-0601-0101 РСНБ РК 2012	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	22,596	6385,85 3473,26	1559,49 758,45	144294,65 78481,79	35238,25 17137,93	30574,66	65977,59 16821,80	227094,04	
110	36	1113-0101-1303 РСНБ РК 2012	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	5,7204	1515,73 902,37	73,44 20,83	8670,56 5161,93	420,08 119,15	3088,55	4858,56 1082,34	14611,46	
111	37	334-101-0305 РСНБ РК 2012	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	9,397538	43327,00		407167,11		407167,11		439740,46	
112	38	1113-0101-1301 РСНБ РК 2012	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	16,8756	970,20 354,00	76,28 21,83	16372,69 5973,95	1287,26 368,38	9111,48	32573,35 5834,89 1776,68	23984,26	
113	39	334-101-0103 РСНБ РК 2012	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	3,209589	25969,00		83349,84		83349,84		90017,80	
114	40	1113-0101-1701 РСНБ РК 2012	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	27,0102	1006,57 387,17	149,58 44,12	27187,69 10457,54	4040,19 1191,71	12689,92	6667,96 10717,39 3032,44	40937,52	
115	41	1113-0101-1702 РСНБ РК 2012	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1113-0101-1701	м² стяжки	22,596	324,24 21,53	33,49 10,24	7326,52 486,49	756,76 231,38	6083,28	660,49 639,03	8626,04	
116	46	1113-0101-1702 РСНБ РК 2012	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1113-0101-1701	м² стяжки	3,192	432,32 28,70	44,66 13,65	1379,95 91,60	142,54 43,55	1145,80	124,36 120,33	1624,64	
117	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2012	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,017068	97557,36 88689,12	3190,45 822,03	1665,09 1513,72	54,48 14,03	96,94	1054,16 217,56	2936,81	
118	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2012	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,003956	106426,27 97558,03	3190,45 822,03	421,05 385,98	12,60 3,23	22,47	268,59 55,19	744,83	
119	47	1113-0101-0103 РСНБ РК 2012	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м² кровли	3,192	1467,25 625,28	156,67 44,03	4683,46 1995,88	500,09 140,53	2187,49	1965,56 531,93	7180,95	
120	48	1113-0101-0105 РСНБ РК 2012	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	1,2222	337,30 303,84	20,42 7,08	412,23 371,36	24,95 8,65	15,92	349,61 60,94	822,78	
121	50	341-101-0174 РСНБ РК 2012	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,0378	3536,00		133,64		133,64	10,71	144,35	
122	51	1109-0101-0304 РСНБ РК 2012	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 15 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,035734	55715,51 29257,80	21439,65 7905,86	1990,93 1045,51	766,12 282,49	179,30	916,31 232,60	3139,84	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм из ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1,02564	2414,00		2475,90		2475,90	199,07	3673,97	
124	54	1112-0101-1903 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	4,998	1118,37 274,56	35,41 10,53	5589,61 1372,27	176,99 52,63	4040,40	1319,86 552,05	7452,52	
125	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из бруса. Установка	м³ древесины в конструкции	0,0355	201588,97 41371,20	1660,60 818,81	7156,42 1468,66	58,92 29,06	5628,80	1347,95 680,32	9184,69	
126	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клеевая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м²	0,013057	490748,00		6407,86		6407,86	512,65	6920,51	
127	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	3,654	1021,89 365,82	314,69 157,62	3733,97 1336,69	1149,88 575,95	1247,40	2256,91 479,26	6470,14	
128	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	5,3592	2864,00		15348,73		15348,73	1227,87	16576,60	
129	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² площади прокладок	0,047225	15788,29 308,88	47,61 24,34	745,63 14,57	2,27 1,18	728,74	18,52 61,15	825,30	
130	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,010105	31162,00		314,92		314,92	25,16	340,08	
131	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	19,4922	567,27 519,48	47,79 25,22	11057,30 10125,82	931,56 491,61		9980,38 1682,94	22720,62	
132	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	87,93876	3711,61 434,61	62,18 28,95	326394,39 38219,03	5467,98 2545,79	282707,29	38319,33 29177,23	393890,95	
133	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,6049	546,94 518,27	2,62 1,34	14551,28 13788,52	69,72 35,66	693,04	12994,63 2203,70	29749,61	
134	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	90,56922	413,47 204,40	1,31 0,67	37447,66 18512,34	118,65 60,69	18816,67	17459,02 4392,61	59299,29	
135	99	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	0,018606	1166995,42 96665,40	25938,03 11667,56	21713,12 1798,57	482,62 217,10	19431,93	1834,27 1883,78	25431,17	
136	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	3,68676	3982,52 1905,05	1006,24 311,40	14682,61 7023,45	3709,78 1148,07	3949,39	7354,37 1762,99	23799,97	
137	101	СТ1063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	0,66276	30000,00		19882,80		19882,80	1590,62	21473,42	
138	102	СТ1063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	3,024	26768,00		80946,43		80946,43	6475,73	87422,16	
139	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных брусчатых стенах. Установка блоков	м²	12,2976	5262,50 2401,35	173,52 88,70	64716,12 29530,83	2133,85 1090,78	33051,40	27559,43 7382,00	99657,55	
140	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	3,024	3640,00		11007,36		11007,36	880,57	11887,93	
141	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м²	4,158	4010,00		16673,58		16673,58	1333,88	18007,46	
142	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м²	1,8816	3780,00		7112,45		7112,45	569,02	7681,47	
143	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м²	3,234	4250,00		13744,50		13744,50	1099,56	14844,06	
144	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери простые. Остекление оконным стеклом на штапиках по периметру	м² площади остекления	2,008238	5220,95 1562,34	47,33 17,62	10484,92 3137,57	95,09 35,41	7252,31	2538,35 1041,85	14065,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	1,68	585,00		982,80		982,80	78,62	1061,42	
146	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	2,26716	5458,64 2577,44	253,96 138,68	12375,59 5843,46	575,78 314,41	5956,36	5542,11 1433,42	19351,12	
147	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	2,6607	4596,46 2199,82	255,52 140,58	12229,81 5853,08	679,85 374,05	5696,88	5604,40 1426,74	19260,95	
148	114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	4,62	3466,78 1615,10	252,68 140,58	16016,53 7461,76	1167,39 649,49	7387,38	7300,10 1865,35	25181,98	
149	115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	2,26716	39837,00		90316,84		90316,84	7225,34	97542,18	
150	116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	7,2807	38449,00		279935,63		279935,63	22394,86	302330,49	
151	117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	5,67	1887,13 1140,61	159,19 89,11	10700,05 6467,24	902,62 505,26	3330,18	6275,26 1358,03	18333,34	
152	118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	2,10042	1238,00		2600,30		2600,30	208,03	2808,33	
153	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	2,4192	5563,44 2546,98	262,87 145,15	13459,07 6161,65	635,96 351,16	6661,49	5861,52 1545,64	20866,23	
154	120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с порогом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	2,4192	40551,00		98101,00		98101,00	7848,08	105949,08	
155	122	1115-0401-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	156,03168	482,69 406,71	4,05 2,16	75314,95 63459,65	631,93 337,01	11223,37	51037,94 10107,76	136460,65	
156	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,102198	133700,00		281063,87		281063,87	22485,12	303548,99	
157	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,189252	33498,17 3406,73	2361,27 664,15	6339,61 644,74	446,88 125,71	5247,98	701,06 563,26	7603,93	
158	131	СТ11011-823	Мебельный уголок	шт	7,224	48,00		346,75		346,75	27,72	374,47	
159	134	СТ11011-811	Ручка	шт	7,224	339,00		2448,94		2448,94	195,93	2644,87	
160	139	1117-0401-0103 РСНБ РК 2022	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренаж. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,6216	3612,72 242,61	1376,95 409,35	2245,66 150,82	855,88 254,44	1238,96	437,68 214,66	2898,00	
161	140	1117-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой шероховатой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	4,158	465,75 311,80	4,41 1,79	1936,58 1296,46	18,31 7,43	621,77	1408,22 267,58	3612,38	
162	141	1115-0103-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	39,99282	2138,60 1597,91	119,55 103,41	85528,63 63904,93	4781,16 4135,66	16842,59	54432,63 11196,78	151158,04	
163	143	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	28,9359	1051,58 785,26	7,10 3,72	30428,41 22722,21	205,47 107,65	7500,78	18263,74 3895,33	52587,48	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	144	1115-0401-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	22,70772	1183,44 959,49	5,08 2,64	26873,24 21787,84	115,33 59,93	4970,03	17478,13 3548,08	47899,45	
165	145	1115-0107-0107 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею по сухим смесям по готовому основанию	м² поверхности облицовки	9,30384	5448,71 3058,05	22,36 11,50	50693,92 28451,60	208,02 106,97	22034,29	22846,87 588,28	79424,07	
166	146	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота подмостей до 6 м	м² горизонтальной проекции	2,01684	1871,10 1362,33	8,01 4,09	3773,70 2747,60	16,13 8,23	1009,93	2562,92 506,94	6843,56	
167	147	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	7,92456	42307,76 36853,07	2276,12 1159,98	335270,38 292044,35	18037,24 9192,33	25188,79	228939,90 45136,77	609347,05	
168	163	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	5,7372	37500,83 32046,14	2276,12 1159,98	215149,75 183855,13	13058,56 6655,03	18236,11	144787,69 28794,99	388732,43	
169	149	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	79,916172	1288,65 842,23	65,85 33,66	102983,96 67307,81	5262,47 2689,97	30413,71	65098,11 13446,68	181528,75	
170	150	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	86,63382	3240,51 2399,96	45,88 27,39	280737,79 207917,72	3974,75 2372,87	68845,31	168232,47 35917,52	484887,78	
171	151	361-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	93,564526	503,00		47062,97		47062,97	3765,05	50828,02	
172	152	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, полимерцементная	м² окрашиваемой поверхности	86,63382	316,98 186,88	2,23 1,12	27461,15 16190,12	193,20 97,02	11077,88	13029,74 3239,21	43730,10	
173	153	1126-0301-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м² изолируемой поверхности	0,0504	692,93 529,09	4,00 2,05	34,94 26,67	0,16 0,08	8,06	20,33 4,41	59,68	
174	158	1126-0301-0503 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	0,104454	27806,01 20409,57	1807,79 773,32	2904,47 2131,88	188,84 80,77	583,76	1681,60 366,87	4952,94	
175	170	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м²	0,0882	7444,42 1663,60	20,53 9,88	656,59 146,75	1,80 0,88	508,07	132,85 63,17	852,61	
176	172	361-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	1,008	389,00		392,11		392,11	31,33	423,44	
177	173	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000297	1153938,72 104625,25	8693,19 2342,71	343,14 31,12	2,60 0,71	309,46	37,55 30,45	411,14	
178	176	1110-0102-0605 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,12096	330,74 163,79	1,78 0,91	40,03 19,82	0,26 0,13	19,99	17,93 4,62	62,58	
179	177	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,004444	121359,81 69991,41	35671,54 14312,51	539,32 311,05	158,55 63,63	69,72	258,51 63,84	861,67	
180	187	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		0,3906	1271,94	3,77	496,82	1,47	69,30	341,46	905,35	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр нормативов ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² окрашиваемой поверхности		1090,71	1,97	426,05	0,76		67,07		
			ОВ, ВК										
181	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2012	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	106,176	2105,93 / 662,53	27,62 / 11,82	223599,26 / 70344,83	2932,65 / 1255,04	150321,86	70167,47 / 23501,02	317267,75	
182	2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2012	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	29,904	2269,39 / 662,53	27,62 / 11,82	67863,85 / 19812,32	826,01 / 353,51	47225,56	19762,39 / 7010,14	946,36,38	
183	3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2012	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,268	1872,99 / 662,53	27,62 / 11,82	4247,96 / 1502,59	62,63 / 26,80	2682,67	1498,81 / 459,73	6296,50	
184	4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2012	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,554	2654,05 / 662,53	27,62 / 11,82	4124,40 / 1029,55	42,97 / 18,40	3051,93	1026,98 / 412,10	5563,48	
185	5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2012	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,728	2829,57 / 662,53	27,62 / 11,82	21866,92 / 5120,05	213,40 / 91,31	16533,43	5107,12 / 2157,92	29131,96	
186	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2012	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	148,722	145,50 / 141,40	1,25 / 0,00	21639,11 / 21029,27	185,93 / 0,00	423,86	20608,43 / 3380,45	45627,99	
187	8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2012	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,92288	23111,38 / 1414,40	234,53 / 130,94	183108,70 / 11206,15	1858,12 / 1037,40	170044,43	11998,64 / 15608,54	210715,88	
188	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2012	Краны воздушные. Установка	шт.	6,846	436,52 / 297,02	0,00 / 0,00	2988,43 / 2033,39	0,00 / 0,00	955,04	1992,73 / 398,54	5379,70	
189	10	СТИРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	6,72	300,00		2016,00		2016,00	161,28	2177,28	
190	11	СТИРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	4,158	718,00		2985,44		2985,44	238,85	3224,29	
191	12	СТИРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	0,882	1092,00		963,14		963,14	77,07	1040,21	
192	13	СТИРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,252	3954,00		996,41		996,41	79,72	1076,13	
193	14	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	шт	0,798	8071,00		6440,66		6440,66	515,26	6955,92	
194	15	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	шт	0,882	11047,00		9743,45		9743,45	779,48	10522,93	
195	16	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,462	13150,00		6075,30		6075,30	486,02	6561,32	
196	17	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,168	19608,00		3294,14		3294,14	263,55	3557,69	
197	22	СТИРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	6,72	2887,00		19400,64		19400,64	1552,07	20952,71	
198	23	СТИРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	6,72	2772,00		18627,84		18627,84	1490,24	20118,08	
199	24	СТИРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	6,72	1723,00		11578,56		11578,56	926,27	12504,83	
200	37	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "BUGATTI" Италия	шт	0,084	1092,00		91,73		91,73	7,35	99,08	
201	39	СТИРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,126	300,00		37,80		37,80	3,02	40,82	
202	17	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	0,378	17229,00		6512,56		6512,56	521,01	7033,57	
203	20	СТИРАЙС	Клапан AVF, "Danfoss" Дания	шт	0,042	46311,00		1945,06		1945,06	155,61	2100,67	
204	21	СТИРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,042	9332,00		391,94		391,94	31,37	423,31	
205	13	СТИРАЙС	Приборная фитинга Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,042	6207,00		260,69		260,69	20,87	281,56	
206	25	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,084	11196,00		940,46		940,46	75,22	1015,68	
207	28	СТИРАЙС	Расходомер Д15, SONO 1500 CT	шт	0,084	64837,00		5446,31		5446,31	435,71	5882,02	
208	29	СТИРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,084	10802,00		907,37		907,37	72,58	979,95	
209	30	СТИРАЙС	Теплосчетчик INFOCAL 505		0,042	111781,00		4694,80		4694,80		5070,36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	32	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,126	10233,00		1289,36		1289,36	375,56	1392,51	
211	34	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм. "POLIX" Словения	шт	0,084	5564,00		467,38		467,38	103,15	504,76	
212	37	СТИРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,042	103681,28		4354,60		4354,60	37,38	4702,99	
213	38	СТИРАЙС	Терморегулятор AVT "Danfoss" Дания	шт	0,042	86463,00		3631,45		3631,45	348,39	3921,96	
214	40	СТИРАЙС	Приварные фитинги Ду40мм "Danfoss" Дания	шт	0,042	6207,00		260,69		260,69	290,51	281,56	
215	41	СТИРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,042	1387,00		58,25		58,25	20,87	62,91	
216	43	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,042	11217,00		471,11		471,11	4,66	508,78	
217	45	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм. "POLIX" Словения	шт	0,042	8062,00		338,60		338,60	37,67	365,69	
218	48	СТИРАЙС	Сдвоенный регулирующий клапан Ду32мм с редуцированным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,042	75416,00		3167,47		3167,47	27,09	3420,86	
219	53	СТИРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,042	7038,00		295,60		295,60	253,39	319,25	
220	56	СТИРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,042	1387,00		58,25		58,25	23,65	62,91	
221	58	СТИРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,042	7000,00		294,00		294,00	4,66	317,52	
222	60	СТИРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	шт	0,084	11472,00		963,65		963,65	23,52	1040,76	
223	62	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм. "POLIX" Словения	компл	0,042	3896,00		163,63		163,63	77,11	176,73	
224	65	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,252	7091,00		1786,93		1786,93	13,10	1929,90	
225	67	СТИРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,042	77328,00		3247,78		3247,78	142,97	3507,59	
226	69	СТИРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,084	11790,00		990,36		990,36	259,81	1069,57	
227	70	СТИРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,042	11790,00		495,18		495,18	79,21	534,79	
228	71	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия	шт	0,294	718,00		211,09		211,09	39,61	227,97	
229	72	СТИРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,042	45462,00		1909,40		1909,40	16,88	2062,15	
230	23	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	5,376	718,00		3859,97		3859,97	152,75	4168,71	
231	24	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	3,738	1092,00		4081,90		4081,90	308,74	4408,45	
232	25	СТИРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	1,68	899,00		1510,32		1510,32	326,55	1631,15	
233	26	СТИРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	10,08	899,00		9061,92		9061,92	120,83	9786,84	
234	30	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	5,922	8162,00		48335,36		48335,36	724,92	52202,17	
235	31	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	2,1	620,00		1302,00		1302,00	3866,81	1406,16	
236	32	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	3,78	391,00		1477,98		1477,98	104,16	1596,21	
237	35	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,042	8854,00		371,87		371,87	118,23	401,61	
238	36	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,042	3626,00		152,29		152,29	29,74	164,47	
239	39	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,126	6235,00		785,61		785,61	12,18	848,44	
240	65	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,168	1585,00		266,28		266,28	62,83	287,62	
241	73	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,042	15020,00		630,84		630,84	21,34	681,32	
242	74	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,042	2390,00		100,38		100,38	50,48	108,40	
											8,02		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормативного ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	77	СТНРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Ridan" Италия	шт	0,084	3954,00		332,14		332,14	36,59	358,73	
244	80	СТНРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Ridan" Италия муфтовый	шт	0,042	863,00		36,25		36,25	2,90	39,15	
245	124	СТНРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	0,168	9192,00		1544,26		1544,26	123,53	1667,78	
246	18	1311-0201-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	7,56	2117,40 1959,06	0,00 0,00	16007,54 14810,46	0,00 0,00	1197,04	11107,95 2169,30	29284,79	
247	19	1311-0201-0103 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,378	2197,91 1959,06	0,00 0,00	830,84 740,50	0,00 0,00	90,30	555,41 110,88	1497,13	
248	20	245-501-0111 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	0,504	47421,00		23900,18		23900,18	1912,01	25812,19	
249	21	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,126	68965,00		8689,59		8689,59	695,18	9384,77	
250	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,4049	708,00		15862,64		15862,64	1268,99	17131,63	
251	26	1115-0401-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	23,1546	1422,16 1276,99	1,59 0,86	32929,55 29568,17	36,79 19,91	3324,51	23670,49 4528,10	61128,14	
252	27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	89,25	992,18 498,35	111,23 56,86	88552,09 44477,75	9927,24 5074,73	34147,05	37659,93 10096,88	136308,90	
253	28	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	45062,70846	121,00		5452587,71		5452587,71	436207,04	5888794,75	
254	16	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	87303,40681	121,00		10563712,15		10563712,15	845096,95	11408809,10	
255	31	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	$м^3$	5881,244754	121,00		711630,65		711630,65	56930,45	768561,10	
256	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	83,286	40,00		3331,44		3331,44	266,49	3597,93	
257	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	54,054	57,95		3132,44		3132,44	250,82	3383,26	
258	1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1,26	3833,81 2262,14	72,91 23,43	4830,59 2850,29	91,86 29,53	1888,45	2822,23 612,23	8265,05	
259	2	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,19	9673,31 3137,04	77,87 35,67	79224,43 25692,37	637,77 292,15	52894,30	25464,85 8375,18	113064,46	
260	3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,2848	9392,15 2872,23	61,63 28,00	21459,14 6562,46	140,83 64,01	14755,94	6493,91 2236,25	30189,30	
261	4	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,0568	10825,08 2872,23	63,56 23,52	54740,28 14524,31	321,38 118,94	39894,54	14350,39 5527,24	74617,91	
262	5	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,550725	10161,02 1870,01	63,56 23,52	5595,91 1029,84	35,03 12,98	4531,04	1021,94 529,45	7147,30	
263	6	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,522	790,00		14632,38		14632,38	1170,58	15802,96	
264	7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1,68	6054,86 2262,14	72,91 23,43	10172,19 3800,37	122,47 39,35	6249,26	3762,99 1114,81	15049,99	
265	11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		2,4087	10400,77	61,63	25052,29	148,47	18917,77	5932,46	33463,51	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурсы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		2485,19	28,00	5986,05	67,45		2478,76		
266	13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные стальные, регулируемые (РР), номер 3, размер 300х200 мм. Установка	решетка	1,05	4167,05 2262,14	72,91 23,43	4375,39 2375,27	76,56 24,61	1923,60	2351,87 538,19	7265,45	
267	26	1126-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изоляции из полимерных и пористых материалов на битуме	м² изоляции	1,0836	70586,31 45580,58	3763,32 1569,39	76487,33 49391,12	4077,91 1700,58	23018,27	38829,71 9225,34	124542,38	
268	27	134-201-0106 РСНБ РК 2022	Мел технический ГОСТ 10279-95 из отсеивов мела М 25-50	м³	1,122492	12267,00		13769,62		13769,62	1101,58	14871,20	
269	4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,554	4051,97 1257,29	65,96 24,31	6296,81 1953,84	102,52 37,76	4240,40	1951,82 659,86	8908,49	
270	5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,1	4840,26 1491,46	79,89 28,43	10164,55 3132,07	167,79 59,72	6864,73	3127,95 1063,40	14355,90	
271	7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,1904	152,25 141,40	1,25 0,00	1094,77 1016,74	9,03 0,00	69,05	996,37 167,33	2258,47	
272	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,63	3471,13 3013,79	153,67 44,61	2186,81 1898,69	96,77 28,06	191,31	1888,24 326,00	4401,05	
273	18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	0,084	73419,75 5774,60	269,70 55,80	6167,28 485,06	22,68 4,70	5659,54	479,98 531,76	7179,02	
274	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,168	932,33 869,61	34,82 0,00	156,62 146,12	5,88 0,00	4,70	144,65 24,07	325,34	
275	36	341-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	0,168	3289,00		552,55		552,55	44,18	596,73	
276	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,588	3427,50 3013,79	110,04 22,31	2015,50 1772,15	64,68 13,06	178,63	1749,43 301,14	4066,07	
277	35	341-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	0,168	2005,00		336,84		336,84	26,96	363,80	
278	46	341-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,084	2504,00		210,34		210,34	16,84	227,18	
279	49	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,084	35639,70 28435,54	598,12 233,04	2993,76 2388,62	50,23 19,57	554,90	2359,98 428,32	5782,06	
280	50	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	0,042	35513,07 7017,39	3600,72 1641,10	1491,55 294,71	151,24 68,92	1045,59	261,83 140,28	1893,66	
281	51	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, на шариковых подшипниках, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,126	4495,07 2339,13	29,37 0,00	566,37 294,71	3,70 0,00	267,96	212,18 62,29	840,84	
282	52	СТИРАЙС	Повышающая насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м³/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,042	462906,00		19442,05		19442,05		20997,39	
283	54	1116-0401-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5,2038	5928,91 1648,34	115,34 40,44	30852,86 8577,66	600,22 210,46	21675,02	1555,34 8612,31 3157,18	42622,35	
284	63	341-116-0301 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	0,084	1035,00		86,94		86,94	6,97	93,91	
285	66	1311-0303-0104 РСНБ РК 2022	Расходомер, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,042	6681,00 5877,18	484,70 247,79	280,60 246,83	20,37 10,42	13,40	192,95 37,88	511,43	
286	73	1119-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	0,588	785,12 689,48	0,00 0,00	461,66 405,43	0,00 0,00	56,24	397,32 68,71	927,69	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	74	1116-1101-0101 РСНБ РК 2012	Манометры с трехходовым краном и трубкой сифонной. Установка	комплект	0,462	3918,45	0,00	1810,28	0,00	1475,00	328,61	2309,96	
						725,95	0,00	335,41	0,00		171,97		
288	2	1116-0301-0201 РСНБ РК 2012	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,042	2503,66	31,72	105,17	1,35	72,24	31,50	147,59	
						751,76	13,83	31,58	0,59		10,92		
289	4	1116-0301-0201 РСНБ РК 2012	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31,416	2359,33	14,94	74120,72	441,08	375,10	71843,35	157641,08	
						2333,35	0,16	73304,53	5,04		11677,01		
290	5	1116-0301-0201 РСНБ РК 2012	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31,458	2547,39	16,99	80135,79	534,49	367,12	77657,83	170417,06	
					.	2518,73	0,27	79234,22	8,48		12623,44		
291	6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2012	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,058	2781,43	20,20	5724,18	41,58	26,67	5543,71	12169,29	
						2748,27	0,43	5655,93	0,88		901,40		
292	7	1116-0301-0201 РСНБ РК 2012	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,814	3081,01	24,03	8669,93	67,62	55,78	8377,36	18411,07	
						3037,15	0,65	8546,54	1,81		1363,78		
293	8	1116-0301-0201 РСНБ РК 2012	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,252	3349,47	27,88	844,07	7,05	7,90	812,83	1789,45	
						3290,34	0,98	829,16	0,25		132,55		
294	9	341-201-0402 РСНБ РК 2012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 25х2,3 мм	м	57,467466	215,00		12355,48		12355,48		13343,91	
											988,43		
295	10	341-201-0404 РСНБ РК 2012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 32х3,0 мм	м	1,930404	340,00		656,33		656,33		708,83	
											52,50		
296	11	341-201-0406 РСНБ РК 2012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 40х3,7 мм	м	2,636718	534,00		1408,01		1408,01		1520,65	
											112,64		
297	12	341-201-0408 РСНБ РК 2012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 50х4,6 мм	м	0,238392	795,00		189,50		189,50		204,66	
											15,16		
298	13	СТ130001-13	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	112,14	19,00		2130,66		2130,66		2301,10	
											170,44		
299	38	341-116-0307 РСНБ РК 2012	Фланцы плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,084	2226,00		186,98		186,98		201,93	
											14,95		
300	39	1116-0301-0501 РСНБ РК 2012	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	7,686	948,47	43,64	7289,90	335,32	149,94	6836,55	15256,63	
						885,33	22,31	6804,59	171,44		1130,18		
301	53	1116-0701-0101 РСНБ РК 2012	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,084	28253,72	0,00	2373,29	0,00	2317,10	55,10	2622,68	
						669,22	0,00	56,20	0,00		194,29		
302	67	1117-0301-0101 РСНБ РК 2012	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	1,68	9753,55	43,86	16385,96	73,66	14026,24	2277,07	20156,09	
						1360,75	22,31	2286,06	37,46		1493,06		
303	84	1116-0301-0201 РСНБ РК 2012	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,588	19740,73	73,37	11607,54	43,13	10554,43	1007,29	13624,01	
						1717,67	30,34	1009,97	17,85		1009,18		
304	85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2012	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,252	1096,49	0,00	276,32	0,00	13,99	209,87	525,08	
						1040,97	0,00	262,33	0,00		38,89		
305	86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2012	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,13	1357,68	1,96	15110,97	21,84	32,63	14763,71	32264,61	
						1352,79	0,76	15056,58	8,48		2389,93		
306	87	1116-0501-0101 РСНБ РК 2012	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15,33	1988,78	4,75	30488,01	72,83	10529,11	19514,63	54002,85	
						1297,20	1,75	19886,08	26,84		4000,21		
307	88	341-203-0103 РСНБ РК 2012	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размером 75х3 мм	м	110,23908	680,00		74962,57		74962,57		80959,58	
											5997,01		
308	89	341-203-0406 РСНБ РК 2012	Труба из полиэтилена марки ПВХ для систем внутреннего водоотведения размером 100х2,2 мм	м	152,9934	832,00		127290,49		127290,49		137473,73	
											10183,24		
309	90	СТ130001-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм		14,868	196,00		2914,13		2914,13		3147,27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурсы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	16,758	837,00		14026,45		14026,45	233,14	15148,56	
311	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для гильзы	шт	1,68	837,00		1406,16		1406,16	1172,11	1518,64	
312	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	9,03	31,00		279,93		279,93	112,48	302,32	
313	95	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изоляции минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	3,948	45924,82 32454,24	2247,54 1137,24	181311,19 128129,36	8873,30 4489,84	44308,57	22568,15 1000790,55	304669,89	
314	97	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,68	4751,02 4349,94	132,56 73,34	7981,72 7307,92	222,73 123,23	451,12	7282,46 1221,15	16485,33	
315	98	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Смесители для умывальников двухвентильный, с подводками в различных отверстиях, настенный/настольный, излив с аэратором	шт.	1,68	6577,00		11049,36		11049,36	883,93	11933,29	
316	99	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022	Мойки на кронштейнах. Установка	комплект	1,68	2311,67 1999,69	26,76 13,62	3883,61 3359,50	44,98 22,89	479,18	3314,72 575,86	7774,19	
317	100	241-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х400х160 мм	шт.	1,68	6557,00		11015,76		11015,76	881,24	11897,00	
318	101	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,68	18596,44 3426,91	86,35 45,13	31242,04 5757,19	145,07 75,81	25339,73	5716,37 2956,67	39915,08	
319	103	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022	Ванны стальные стальные. Установка	комплект	1,68	5153,02 4349,94	520,67 279,25	8657,08 7307,92	874,73 469,14	474,43	7621,49 1302,29	17580,86	
320	104	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители. Установка	шт.	1,68	1597,27 1561,52	0,11 0,00	2683,42 2623,36	0,17 0,00	59,89	2570,90 420,34	5674,66	
321	105	241-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1,68	10685,00		17950,80		17950,80	1436,06	19386,86	
322	106	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,168	3237,19 829,83	51,36 22,98	543,86 139,40	8,65 3,86	395,81	140,41 54,73	739,00	
323	107	241-113-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,042	600,00		25,20		25,20	2,02	27,22	
324	113	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,084	96918,00		8141,11		8141,11		8141,11	
325	130	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	2,31	992,18 498,35	111,23 56,86	2291,94 1151,18	256,91 131,33	883,81	974,74 261,32	3528,00	
326	131	244-301-1810 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λсх 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м²	0,672	12104,00		8133,89		8133,89	650,71	8784,60	
327	135	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланцы плоские приварные PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	0,336	3935,00		1322,16		1322,16	105,76	1427,92	
328	136	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	0,462	992,00		458,30		458,30	36,67	494,97	
329	137	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	0,504	2004,00		1010,02		1010,02	80,81	1090,83	
330	138	241-113-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	0,756	829,00		626,72		626,72	50,15	676,87	
331	139	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,4658	874,59 729,42	1,59 0,86	1281,97 1069,19	2,31 1,26	210,46	856,34 171,07	2309,38	
332	141	241-301-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, T до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32		0,126	19888,00		2505,89		2505,89		2706,36	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
333	132	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	шт.	0,231	10528,35	185,93	2432,05	42,97	1607,84	200,47	3458,91	
						3381,97	22,31	781,24	5,17		770,66		
334	133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	соединение	0,002016	2027113,48	702911,85	4086,64	1417,08	956,47	256,20	6795,51	
						849768,50	255291,88	1713,14	514,67		2205,50		
				т фасонных частей							503,37		
			Я., ЭМ, ЭО										
335	1	515-301-0309 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,042	1089463,00		45757,45				45757,45	
										45757,45			
336	2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	0,042	44141,64	4913,38	1853,96	206,39	1254,62	350,78	2381,10	
						9356,52	2242,84	392,99	94,21		176,36		
337	3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	0,63	11838,68	356,43	7458,36	224,57	1339,21	4318,57	12719,07	
						9356,52	164,11	5894,62	103,40		942,14		
338	4	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	0,084	2595,79	232,90	218,06	19,57	2,02	148,09	395,42	
						2339,13	109,41	196,48	9,20		29,27		
339	35	ТПрайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	0,126	23870,00		3007,62				3007,62	
										3007,62			
340	36	ТПрайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	0,126	44587,00		5617,96				5617,96	
										5617,96			
341	36	ТПрайс.лист	Усилитель многоходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	0,126	37403,00		4712,78				4712,78	
										4712,78			
342	5	ТПрайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	0,756	7851,00		5935,36				5935,36	
										5935,36			
343	7	ТПрайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,042	2681,00		112,60				112,60	
										112,60			
344	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,756	4053,13	25,36	3064,15	19,15	1368,49	1207,08	4612,94	
						2217,59	0,00	1676,51	0,00		341,71		
345	8	1308-0303-2901 РСНБ РК 2022	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 3. Монтаж оборудования	шт.	0,168	2745,06	459,92	461,16	77,24	5,50	298,91	820,89	
						2252,61	218,81	378,46	36,75		60,82		
346	9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1,68	3819,75	1236,61	6417,18	2077,48	449,23	3945,14	11191,32	
						2315,74	945,80	3890,46	1588,94		829,00		
347	10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1,176	2913,14	868,00	3425,86	1020,77	314,45	2079,76	5946,07	
						1777,74	678,53	2090,63	797,96		440,45		
348	11	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка	шт.	0,042	1173,50	23,91	49,31	1,01	0,38	34,82	90,85	
						1140,95	11,05	47,92	0,46		6,72		
349	12	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	0,63	1174,43	14,88	739,87	9,37	8,44	522,90	1363,78	
						1146,17	6,56	722,11	4,12		101,01		
350	13	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон полосной. Монтаж оборудования	шт.	3,36	2436,55	15,74	8186,81	52,88	4282,78	2790,02	11854,97	
						1146,17	7,11	3851,15	23,90		878,14		
351	14	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	7,35	2761,32	459,92	20295,70	3380,41	358,60	13078,76	36044,44	
						2252,61	218,81	16556,69	1608,26		2669,98		
352	15	1308-0303-3501 РСНБ РК 2022	Коробка (ниша) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,806	9729,30	48,35	17571,12	87,32	5669,79	8506,09	28163,39	
						6541,53	0,00	11814,01	0,00		2086,18		
353	16	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9,66	699,93	4,60	6761,33	44,44	164,01	4733,32	12414,20	
						678,35	2,19	6552,84	21,17		919,55		
354	18	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	23,982	1751,53	22,69	42005,21	544,15	3315,06	27578,33	75150,22	
						1590,61	6,56	38146,00	157,33		5566,68		
355	20	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		0,378	795,12	5,32	300,55	2,02	6,76	210,67	552,13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормативного ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
356	21	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	шт.	0,003554	771,91 149287,41	2,19 20446,41	291,77 530,63	0,84 72,66	16,17	49,94 339,94	940,18	
357	22	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,000504	124289,07 1108998,03	8533,71 26386,87	441,80 558,94	30,37 13,32	502,49	69,64 35,41	641,59	
358	23	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	т	17,64	85599,18 569,46	11159,47 19,08	43,13 10045,27	5,63 336,55	3169,74	47,54 4784,51	16016,24	
359	24	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,1	370,69 804,96	6,02 28,28	6538,98 1690,42	106,18 59,43	898,38	1186,46 543,23	7412,86	
360	25	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	450,24	348,88 433,87	10,39 13,10	732,65 195345,65	21,84 5898,10	22547,99	178,71 122118,61	347862,33	
361	26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	5,04	370,69 503,50	6,02 38,50	166899,47 2537,64	2710,43 194,04	255,53	25398,07 1568,91	4435,07	
362	27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	251,37	414,30 134,31	18,05 1,15	2088,07 33761,49	90,97 289,08	6065,56	328,52 19833,11	57882,97	
363	28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8,4	109,03 159,78	0,55 2,30	27406,89 1342,15	138,26 19,32	223,86	4288,37 797,83	2311,17	
364	29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8,4	130,83 188,32	1,09 4,60	1098,97 1581,89	9,16 38,64	261,07	171,19 936,43	2719,75	
365	30	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	529,2	152,64 66,38	2,19 1,15	1282,18 35128,30	18,40 608,58	11441,30	201,43 16828,56	56111,08	
366	31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	16,8	43,61 141,79	0,55 9,20	23078,41 2382,07	291,06 154,56	395,81	4154,22 1371,89	4054,34	
367	32	1308-0101-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	14,616	109,03 645,47	4,38 221,02	1831,70 9434,21	73,58 3230,43	1265,17	300,38 4528,78	15080,11	
368	33	1308-0101-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,176	337,89 2507,19	92,46 114,98	4938,61 2948,44	1351,39 135,20	164,18	1117,12 1953,67	5294,31	
369	34	1308-0101-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	0,252	2252,61 1993,57	54,70 114,98	2649,07 502,36	64,30 28,98	325,79	392,20 116,17	668,01	
370	37	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,252	585,68 1196,97	54,70 0,00	147,59 301,64	13,78 0,00	6,89	49,48 221,05	564,52	
371	43	1308-0101-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4,284	1169,57 843,63	0,00 428,88	294,71 3614,10	0,00 1837,33	618,79	41,83 1461,77	5481,97	
372	44	С111003-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,084	270,31 11281,00	203,60	1158,02 947,60	872,21	947,60	406,10	1023,41	
373	49	СТИРАЙС-ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,042	5564,00		233,69		233,69	75,81	252,38	
374	50	СТИРАЙС-ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	3,36	132,00		443,52		443,52	18,69	479,01	
375	51	СТИРАЙС-ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL E14 21W	шт	1,218	142,00		172,96		172,96	35,49	186,78	
376	52	СТИРАЙС-ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	1,512	132,00		199,58		199,58	13,82	215,54	
377	53	СТИРАЙС-ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	0,63	121,00		76,23		76,23	15,96	82,32	
378	54	СТИРАЙС-ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(пластмассовый)	шт	3,36	96,00		322,56		322,56	6,09	348,35	
379	63	СТИРАЙС-ЛИСТ	Кабель сигнализационный неэкранированный Betdiex TM DTCE-30		4,284	28254,00		121040,14		121040,14	25,79	130723,37	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
380	84	СТОРАЙС_ЛИСТ	Лента лиман алюминиевая шириной 30мм Alstape	м	4,2	319,00		1339,80		1339,80	9683,23	1446,98	
381	32	СТОРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44	м	0,126	14202,00		1789,45		1789,45	107,18	1932,59	
382	33	СТОРАЙС_ЛИСТ	Мачта телескопическая	шт	0,042	19069,00		800,90		800,90	143,14	864,99	
383	34	СТОРАЙС_ЛИСТ	Заглушка торцевая	шт	0,126	497,00		62,62		62,62	64,09	67,62	
384	38	СТОРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отвод.20дБ типа FA 6-20	шт	0,126	3269,00		411,89		411,89	5,00	444,86	
385	39	СТОРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отвод.18дБ типа FA 6-18	шт	0,126	3269,00		411,89		411,89	32,97	444,86	
386	40	СТОРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отвод.16дБ типа FA 6-16	шт	0,126	3269,00		411,89		411,89	32,97	444,86	
387	41	СТОРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отвод.11дБ типа FA 6-11	шт	0,126	3269,00		411,89		411,89	32,97	444,86	
388	42	СТОРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отвод.14дБ типа FA 3-14	шт	0,126	3269,00		411,89		411,89	32,97	444,86	
389	45	СТОРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-F5	шт	1,26	100,00		126,00		126,00	32,97	136,08	
390	46	СТОРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	3,15	89,00		280,35		280,35	10,08	302,78	
391	47	СТОРАЙС_ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	3,15	1857,00		5849,55		5849,55	22,43	6317,51	
392	49	СТОРАЙС_ЛИСТ	Нагрузка 75 OM F125-24	шт	0,126	266,00		33,52		33,52	467,96	36,21	
393	51	СТОРАЙС_ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	шт	6,3	287,00		1808,10		1808,10	2,69	1952,75	
394	52	СТОРАЙС_ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	63	142,00		8946,00		8946,00	144,65	9661,68	
395	45	СТОРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическими выключателями 6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	0,42	48820,00		20504,40		20504,40	715,68	22144,75	
396	46	СТОРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическими выключателями 5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	0,21	37161,00		7803,81		7803,81	1640,35	8428,10	
397	55	СТОРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л149У1	шт	5,67	86,00		487,62		487,62	624,29	526,64	
398	56	СТОРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	16,632	86,00		1430,35		1430,35	39,02	1544,76	
399	64	СТОРАЙС_ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	5,67	90,00		510,30		510,30	114,41	551,12	
400	47	СТОРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа КО 218	шт	1,68	11462,00		19256,16		19256,16	40,82	20796,64	
401	48	СТОРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа ТЛ 100	шт	1,176	1517,00		1783,99		1783,99	1540,48	1926,71	
402	57	СТОРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РШ1-03	шт	5,67	40,00		226,80		226,80	142,72	244,94	
403	58	СТОРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	5,67	55,00		311,85		311,85	18,14	336,80	
404	59	СТОРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	1,68	40,00		67,20		67,20	24,95	72,58	
405	70	СТОРАЙС_ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	33,516	202,00		6770,23		6770,23	5,38	7311,86	
406	60	СТ151001-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	1,68	2581,00		4336,08		4336,08	541,63	4682,96	
407	61	СТ151001-133	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,033516	38957,00		1305,70		1305,70	346,88	1410,15	
408	55	СТ151001-133	Электроустановочная коробка для полугипсокартонного монтажа	1000шт	0,012474	38957,00		485,94		485,94	104,45	524,83	
409	62	СТ151001-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях малых ниш, ф 200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,008316	154872,00		1287,93		1287,93	38,89	1390,96	
410	63	СТ151001-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,04116	57838,00		2380,60		2380,60	103,03	2571,03	
											190,43		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411	65	С 1151001-12	Выключатель клавишный, тип С 1-86-10/220	шт	3,99	373,00		1488,27		1488,27	119,07	1607,34	
412	66	С 1151001-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С 2-71-10/220	шт	5,67	435,00		2466,45		2466,45	197,32	2663,77	
413	67	С 1151001-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ Н 20-1РУ3-01-10/220	шт	23,856	466,00		11116,90		11116,90	889,35	12006,25	
414	68	С 1151001-157	Розетка штепсельная с боковым контактом, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ Н 20-С 25/220	шт	0,126	320,00		40,32		40,32	3,23	43,55	
415	69	С 1151001-11	Выключатель клавишный, тип 0-1-7с-10/220	шт	0,378	320,00		120,96		120,96	9,66	130,62	
416	71	СТИРАЙС_ЛИСТ	Лоток проволочный размер 100х50х3000 типа FT 50/20	м	1,638	1160,00		1900,08		1900,08	152,00	2052,08	
417	72	СТИРАЙС_ЛИСТ	Лотка потолочная консоль D534163	шт	0,63	510,00		321,30		321,30	25,70	347,00	
418	73	СТИРАЙС_ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FT 34147	шт	1,092	686,00		749,11		749,11	59,93	809,04	
419	74	СТИРАЙС_ЛИСТ	Крышка лотка типа 35711	м	1,638	1055,00		1728,09		1728,09	138,26	1866,35	
420	75	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовый с медными жилами марки ВВГнг 0,66 сеч.3х1,5мм2	км	0,01386	106,70		1,47		1,47	0,13	1,60	
421	76	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовый с медными жилами марки КНРЭ сеч.3х1,0мм2	км	0,000756	433,19		0,34		0,34	0,04	0,38	
422	77	341-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изолация из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,2919	110515,00		32259,36		32259,36	2580,73	34840,09	
423	78	341-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изолация из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,47187	179682,00		84786,53		84786,53	6782,92	91569,45	
424	79	341-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изолация из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,0252	283466,00		7143,36		7143,36	571,45	7714,81	
425	80	341-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изолация из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,0252	696006,00		17539,37		17539,37	1403,14	18942,51	
426	81	341-302-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	1747,725	183,00		319833,70		319833,70	25586,69	345420,39	
427	82	341-303-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	50,4	524,00		26409,60		26409,60	2112,77	28522,37	
428	85	С 1151003-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,126	3967,00		499,84		499,84	39,98	539,82	
429	1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	0,378	6097,69	1122,39	2304,92	424,29	177,70	1215,40	3801,93	
						4505,22	765,89	1702,97	289,51		281,61		
430	2	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	8,694	1904,80	0,00	16560,35	0,00	173,04	9996,25	28681,17	
						1884,90	0,00	16387,35	0,00		2124,57		
431	3	1310-0902-0411 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластмассовой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,042	32039,20	3730,30	1345,64	156,66	53,68	757,76	2271,65	
						27031,32	2545,45	1135,30	106,89		168,25		
432	4	1310-0902-0419 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластмассовой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,126	18533,06	2310,80	2335,16	291,14	57,20	1333,16	3961,77	
						15768,27	1576,83	1986,81	198,66		293,45		
433	5	1310-0902-0901 РСНБ РК 2022	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	0,042	32075,61	2938,02	1347,19	123,40	273,80	630,84	2136,29	
						22618,80	2004,82	950,00	84,21		158,26		
434	6	1308-0206-1908 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	5,04	558,25	51,25	2813,58	258,30	247,42	1749,05	4927,61	
						457,91	24,07	2307,86	121,30		364,98		
435	9	1308-0301-0901 РСНБ РК 2022	Кабели до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	127,26	465,40	182,84	59226,80	23268,21	7292,00	27775,78	93962,44	
						225,26	77,88	28666,60	9910,99		6959,86		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
436	10	СТИРАЙС_ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТПП 50х2х0,4	км	0,01596	108,27		1,72		1,72		1,85	
437	11	СТИРАЙС_ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки ТРВ 2х2х0,5	км	0,042	6,43		0,25		0,25	0,13	0,29	
438	14	СТИРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная компрессионная типа ВСКЕ 30	шт	0,126	5983,00		753,86		753,86	0,04	814,17	
439	15	СТИРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная компрессионная типа ВСКЕ 100	шт	0,042	9046,00		379,93		379,93	60,31	410,34	
440	12	СТИРАЙС_ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,042	8093,00		339,91		339,91	30,41	367,08	
441	13	СТИРАЙС_ЛИСТ	Розетка телефонная типа RJ-11	шт	1,764	192,00		338,69		338,69	27,17	365,78	
442	16	1310-0302-0915 РСНБ РК 2022	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробки или АЗУ на столбе или стойке на стене	ввод	0,042	6619,53	1254,44	278,04	52,67	26,50	143,22	454,94	
443	17	1134-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стойки одноярусные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	0,126	4733,88	855,99	198,83	35,95		33,68		
444	18	СТИЕВА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	0,126	23143,76	0,00	2916,10	0,00	1044,71	1422,25	4685,44	
445	19	1310-0411-0205 РСНБ РК 2022	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	0,126	14852,35	0,00	1871,39	0,00		347,09		
446	20	1310-0701-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	7,35	1517,00		191,14		191,14	15,29	206,43	
447	21	СТ151001-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт.	7,35	4482,64	0,00	564,82	0,00	25,54	328,94	965,24	
448	22	СТ151002-22	Разветвитель типа РПВ-2	шт	3,78	4279,96	0,00	539,28	0,00		71,48		
449	24	1308-0103-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	0,252	1159,50	0,00	8522,35	0,00	84,97	5146,76	14762,66	
450	25	352-101-0104 РСНБ РК 2022	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	0,252	1147,94	0,00	8437,38	0,00		1093,55		
451	26	1308-0306-1303 РСНБ РК 2022	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	73,5	141,00		1036,35		1036,35		1119,26	
452	27	343-301-0703 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,0672	552,82	3,45	40632,27	253,60	14736,04	18549,22	63916,36	
453	28	343-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный одноарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,0063	348,88	1,64	25642,68	120,54		4734,87		
454	29	1310-0501-0106 РСНБ РК 2022	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,294	204750,00		1289,95		1289,95		1393,14	
455	31	СТИРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная МВ типа FX 10	шт	0,126	132388,78	0,00	38922,32	0,00		23742,60	67678,12	
456	35	1310-0501-0110 РСНБ РК 2022	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	0,126	9003,00		1134,38		1134,38	103,19		
457	37	1310-0501-0112 РСНБ РК 2022	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	0,63	526097,22	0,00	66288,26	0,00		5013,20	1225,14	
458	44	1310-0501-0114 РСНБ РК 2022	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	4,41	526097,22	0,00	66288,26	0,00		90,76		
459	53	341-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	50,4	34332,17	0,00	151404,88	0,00		40435,84	115262,03	
460	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,936	34332,17	0,00	151404,88	0,00		8537,93	30033,03	
						344,00		17337,60		17337,60		18724,61	
						2701,58	65,96	34947,65	853,23	17830,09	16247,20	55290,40	
						1257,29	24,31	16264,33	314,45		4095,55		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
461	3	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	5,334	380,00		2026,92		2026,92	162,16	2189,08	
462	5	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,798	764,00		609,67		609,67	48,76	658,43	
463	6	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,252	1035,00		260,82		260,82	20,87	281,69	
464	7	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,42	2123,00		891,66		891,66	71,32	962,98	
465	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	12,516	922,82 905,19	0,00 0,00	11550,00 11329,37	0,00 0,00	226,67	11102,83 1812,17	24465,00	
466	12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,1134	3391,00		384,55		384,55	30,74	415,29	
467	13	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,252	1265,00		318,78		318,78	25,49	344,27	
468	16	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,126	6985,35 2223,76	127,11 22,31	880,15 280,18	16,00 2,81	583,93	277,33 92,61	1250,09	
469	17	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1,68	5404,10 2357,73	377,03 197,13	9078,89 3960,98	633,40 331,17	4484,51	4206,30 1062,81	14348,00	
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	1,68								
470	18	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1,68	103946,00		174629,28		174629,28		174629,28	
471	20	СТИРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	1,68	6583,00		11059,44		11059,44	884,77	11944,21	
472	21	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа. Ру 0,0098 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2,184	887,00		1937,21		1937,21	154,98	2092,19	
473	23	242-209-6901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,126	118377,00		14915,50		14915,50	1193,22	16108,72	
			пуск-наладка										
474	1	1401-0901-0101 РСНБ РК 2022	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,042	5579,00 5579,00	0,00 0,00	234,32 234,32	0,00 0,00		117,18 28,10	379,60	
475	2	1401-0901-0201 РСНБ РК 2022	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,042	22316,00 22316,00	0,00 0,00	937,27 937,27	0,00 0,00		468,64 112,48	1518,39	
476	3	1401-1103-0401 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,042	5776,00 5776,00	0,00 0,00	242,59 242,59	0,00 0,00		121,30 29,11	393,00	
477	4	1401-1103-0402 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,042	8664,00 8664,00	0,00 0,00	363,89 363,89	0,00 0,00		181,94 43,68	589,51	
			ИТОГО по акту					28239821,16 3863862,07	505420,22 185295,80	23615560,02 247914,16	3363362,39 2508420,46	34111604,01	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							247914,16			
			Временные здания и сооружения	%	0,75			253977,67					
			Итого с временными									34117667,52	
			Зимние удорожания	%	1,50			511765,01					
			Итого с зимними удорожаниями									34629432,54	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			692588,65					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35322021,19	
			НДС	%	12,00			4268392,24					
			Итого с НДС									39838327,59	

ТОО СК А Строй-Монтаж

и.о. Директора Жумабаев Е.Т.

ТОО "ӨРКЕНИЕТ-К"

Директор Байдуисенов К.К.