Приложение 4-1 к Правилам орг[illegible]зации деятельности и осуществления функций заказ[illegible]ика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

Форма №3

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023 г.

СПРАВКА № 1 от 28.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					2	29.12.2023 г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)		из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАЙ без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"	46 153 846,21	41 208 791,26							4 945 054,95	46 153 846,21
за месяц	46 153 846,21	41 208 791,26							4 945 054,95	46 153 846,21
удержание аванса 30%	13 846 153,86	12 362 637,38							1 483 516,49	13 846 153,86
удержание гарантии 5 %	2 307 692,31	2 060 439,56							247 252,75	2 307 692,31
К оплате:	30 000 000,04	26 785 714,32							3 214 285,71	30 000 000,04

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт **Садыков К.К.**
(аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.08.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

АВС (редакция 2022.1.3)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Абая,115

Тел.: 87182329642

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

(наименование)

Договор №2 от 29.12.2023 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май месяц 28.05.2024 г.

Локальная смета №2-1

на Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы на отметке 0,000										
			1.1 Полы										
1	1	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР=72 %	м2	20,98	2723,86 / 1826,6	897,26 / 406,48	57147 / 38322	18825 / 8528	0 / –	33732 / 7270	98149	
2	2	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	34,55	1185,76 / 1147,7	38,06 / 23,65	40968 / 39653	1315 / 817	0 / –	29138 / 5609	75715	
3	3	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	149,33	160 / 156,56	3,44 / 2,14	23893 / 23379	514 / 320	0 / –	17062 / 3276	44232	
			1.2 Внутренняя отделка										
4	4	1211-0101-0205	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Отбивка штукатурки НР=72 %	м2	513,51	2369,7 / 2351,99	17,71 / 11,01	1216865 / 1207770	9095 / 5654	0 / –	873665 / 167242	2257772	

5	5	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	190,76	244,66	0	46671	0	0	33603	86696
						244,66	0	46671	0	–	6422	
6	6	1211-0101-0205	Штукатурка дверных откосов по камню и бетону. Отбивка штукатурки НР=72 %	м2	7,34	2369,7	17,71	17394	130	0	12488	32272
						2351,99	11,01	17264	81	–	2391	
7	7	1211-0101-0205	Штукатурка оконных откосов по камню и бетону. Отбивка штукатурки НР=72 %	м2	6,9	2369,7	17,71	16351	122	0	11740	30338
						2351,99	11,01	16229	76	–	2247	
		1.3 Проемы										
8	8	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	12	2023,23	82,66	24279	992	0	17112	44702
						1940,57	39,96	23287	480	–	3311	
9	9	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	12,2825	695,05	24,58	8537	302	0	6065	15770
						670,47	15,28	8235	188	–	1168	
10	10	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	12	3026,07	175,68	36313	2108	0	25301	66543
						2850,39	77,93	34205	935	–	4929	
11	11	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	21,672	518,04	0	11227	0	0	8083	20855
						518,04	0	11227	0	–	1545	
12	12	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР=72 %	м	60,72	60,11	0	3650	0	0	2628	6780
						60,11	0	3650	0	–	502	
13	13	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	2	3026,07	175,68	6052	351	0	4217	11090
						2850,39	77,93	5701	156	–	822	
14	14	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	5,04	518,04	0	2611	0	0	1880	4850
						518,04	0	2611	0	–	359	
		Раздел 2 Демонтажные работы на отметке 3,050										
		2.1 Полы										
15	15	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	12,6	1185,76	38,06	14941	480	0	10626	27613

16	16	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	73,95	1147,7 / 160	23,65 / 3,44	14461 / 11832	298 / 254	– / 0	2045 / 8450	21904
17	17	1211-0101-0205	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Отбивка штукатурки НР=72 %	м2	216,7	156,56 / 2369,7	2,14 / 17,71	11578 / 513514	158 / 3838	– / 0	1622 / 368685	952775
		2.4 Козырек				2351,99	11,01	509676	2386	–	70576	
18	26	1204-0101-0101	Козырек. Разборка НР=72 %	м2 перекрытия	4,5	4814,29 / 3092,69	1721,6 / 631,33	21664 / 13917	7747 / 2841	0 / –	12066 / 2698	36428
		2.6 Отмостка										
19	29	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	57,825	3174,95 / 1150,43	2024,52 / 511,26	183591 / 66524	117068 / 29564	0 / –	69183 / 20222	272996
		2.7 Кровля										
20	30	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	237,37	239,57 / 239,3	0,27 / 0	56867 / 56803	64 / 0	0 / –	40899 / 7821	105587
21	31	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР=72 %	м2	237,37	2723,86 / 1826,6	897,26 / 406,48	646563 / 433580	212983 / 96486	0 / –	381648 / 82256	1110467
22	33	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	22,11	239,57 / 239,3	0,27 / 0	5297 / 5291	6 / 0	0 / –	3810 / 729	9836

Итого **5 333 363**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 590 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 376 194
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 148 968
- материалы, тенге 0
- накладные расходы, тенге 1 972 081
- сметная прибыль (8 %), тенге 395 054

Локальная смета (корректировка) №1
Раздел. ДОБАВИТЬ
Наружняя отделка

1	1	1115-0101-0202	Стены. Разборка облицовки плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	32	10106,84	391,3	323419	12522	0	227838	595358
						9715,54	173,27	310897	5545	–	44101	
2	2	1115-0102-0303	Стены и колонны. Облицовка известняком. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0200, 1115-0102-0200 НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2	-32	387,73	12,74	-12407	-408	1	-8787	-22890
						374,99	6,39	-12000	-204	–	-1696	
3	3	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка под вентиляцию НР=72 %	м3	0,804	30841,89	11549,89	24797	9286	0	14134	42045
						19292	5123,48	15511	4119	–	3114	
4	4	1146-0301-0112	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм НР=72 %	отверстие	10	1801,9	728,05	18019	7281	430	11270	31632
						1030,75	534,54	10308	5345	–	2343	
5	5	1218-0101-2002	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную НР=72 %	м2	13,5	211,91	25,9	2861	350	0	1917	5160
						186,01	11,2	2511	151	–	382	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **651 305**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 327 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 29031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге 430
- накладные расходы, тенге 246 372
- сметная прибыль (8 %), тенге 48 244

Итого по акту **5 984 668**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 917 261
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 405 225

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 924
- материалы, изделия и конструкции, тенге	430
- накладные расходы, тенге	2 218 453
- сметная прибыль (8 %), тенге	443 298
Всего	**5 984 668**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	71 816
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	78 734
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**122 704**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**6 257 922**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**6 132 763,56**
НДС (12 %)	735 931,63
Итого	**6 868 695,19**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 081240009707

Эксперт **Садыков К.К.**
(аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.08.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шабыт-21"
БИН 031240005055

Директор **Ералыұлы Асанәлі**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)
Место печати (при наличии)