Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023 г.

СПРАВКА № 2 от 10.06.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		2	29.12.2023 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ИЮНЬ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"	76 684 686,71	68 468 470,28							8 216 216,43	76 684 686,71
за месяц	30 530 840,50	27 259 679,02							3 271 161,48	30 530 840,50
удержание аванса 30%	9 159 252,14	8 177 903,70							981 348,44	9 159 252,14
удержание гарантии 5 %	1 526 542,03	1 362 983,95							163 558,07	1 526 542,03
К оплате:	19 845 046,33	17 718 791,37							2 126 254,97	19 845 046,33

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт **Садыков К.К.**
(аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.08.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Абая,115

Тел.: 87182329642

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

(наименование)

Договор №2 от 29.12.2023 г.

Акт №3

приемки выполненных работ за июнь месяц 10.06.2024 г.

Локальная смета №2-2

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Внутренняя отделка отм.0,000										
1	9	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	53,0295	5511,14	23,9	292253	1267	101666	136837	463417	
						3570,08	13,89	189320	737	–	34327		
			Раздел 3 Полы										
			3.2 Отм. 0,000 Линолеум										
2	24	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	168,9	301,74	3,06	50964	517	29652	15123	71374	
						123,12	1,24	20795	209	–	5287		
			3.4 Отм. 3,050 Линолеум										
3	33	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	89,5	301,74	3,06	27006	274	15713	8014	37821	
						123,12	1,24	11019	111	–	2801		
			Раздел 9 Козырек К-1										

4	78	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %									
				м2 кровли	9	3250,44	33,69	29254	303	13706	11019	43494
						1693,92	6,48	15245	58	–	3222	
5	79	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9	5136	0	46224	0	46224	0	49922 Казахстан
						0	0	0	0	–	3698	
6	80	1109-0302-0101	Фермы. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,11854	82190,34	33855,34	9743	4013	768	4500	15382
						41860	10863,77	4962	1288	–	1139	
7	81	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10452	435218	0	45489	0	45489	0	49128 Казахстан
						0	0	0	0	–	3639	
8	82	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00658	507569	0	3340	0	3340	0	3607 Казахстан
						0	0	0	0	–	267	
9	83	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03113	691811	0	21536	0	21536	0	23259 Казахстан
						0	0	0	0	–	1723	
10	84	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00744	389901	0	2901	0	2901	0	3133 Казахстан
						0	0	0	0	–	232	

Итого	**760 537**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	241 341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 374
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	280 995
- накладные расходы, тенге	175 493
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 335

Локальная смета (корректировка) №2

Раздел. ДОБАВИТЬ

Раздел 1. Внутренняя отделка отм.0,000

11	2	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2	190,76	499,94	1,11	95369	212	16034	57043	164605
						414,78	0,54	79123	103	–	12193	
12	3	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72 %	м2	190,76	259,82	0,47	49563	90	6022	31315	87348
						227,78	0,22	43451	42	–	6470	
13	4	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %	м2	64,506	2108,79	213,93	136030	13800	0	92630	246953
						1894,86	99,57	122230	6423	–	18293	
14	5	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	64,506	4122	0	265894	0	265894	0	287166 Казахстан
						0	0	0	0	–	21272	
15	10	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	513,51	764,5	1,95	392578	1001	112315	201408	641505
						543,83	0,92	279262	472	–	47519	

Раздел 2. Внутренняя отделка отм.3,050

16	14	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %	м2	79,77	2108,79	213,93	168218	17065	0	114549	305388
						1894,86	99,57	151153	7943	–	22621	
17	15	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	79,77	4122	0	328812	0	328812	0	355117 Казахстан
						0	0	0	0	–	26305	
18	20	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	245,875	764,5	1,95	187971	479	53778	96437	307161
						543,83	0,92	133714	226	–	22753	

Раздел 3 Полы

3.1 Отм.0,000

19	23	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных разм.300х300 мм на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	38,99	6218,22	194,19	242448	7571	175617	45073	310523

						1519,87	85,72	59260	3342	–	23002	
20	24	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных разм. 600х600 мм на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	60,55	9096,66	194,19	550803	11758	447017	69997	670464
						1519,87	85,72	92028	5190	–	49664	
21	25	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	29	2435,85	17,04	70640	494	58657	8407	85371
						396,18	6,46	11489	187	–	6324	
22	27	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	100,9	3079,47	59,75	310719	6029	267186	28803	366684
						371,69	24,78	37504	2500	–	27162	
23	28	1111-0101-4003	Плинтуса поливнилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м	17,5	301,74	3,06	5280	54	3071	1567	7395
		3.3 Отм.3,050				123,12	1,24	2155	22	–	548	
24	30	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных разм.300х300 мм на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	20	6218,22	194,19	124364	3884	90083	23120	159283
						1519,87	85,72	30397	1714	–	11799	
25	31	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	10	2435,85	17,04	24359	170	20227	2899	29439
						396,18	6,46	3962	65	–	2181	
26	33	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	74,8	3079,47	59,75	230344	4469	198073	21352	271832
						371,69	24,78	27802	1854	–	20136	
		Раздел 4 Проемы										
27	47	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	1,071	4780,53	256,67	5120	275	2096	2076	7772
						2566,86	126,19	2749	135	–	576	
28	48	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	1,071	33890	0	36296	0	36296	0	39200 Казахстан
						0	0	0	0	–	2904	
29	49	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	2,8	2316,2	257,53	6485	721	1589	3260	10525

30	50	223-203-0704	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	2,8	1491,14 86912 0	126,19 0 0	4175 243354 0	353 0 0	– 243354 –	780 0 19468	262822	Казахстан
31	51	223-503-0105	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	5,4	490 0	0 0	2646 0	0 0	2646 –	0 212	2858	Казахстан
			Раздел 8 Отмостка										
32	76	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=72 % К=0,050;	м3 основания	4,97	5848,62 1208,19	1507,23 616,42	29068 6005	7491 3064	15572 –	6530 2848	38446	
33	77	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	7,455	3934,65 1316,62	2613,23 1120,7	29333 9815	19482 8355	36 –	13082 3393	45808	
34	78	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	3,976	29681,19 3021,23	2672,39 588,99	118012 12012	10625 2342	95375 –	10335 10268	138615	
35	79	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0497	456152 0	0 0	22671 0	0 0	22671 –	0 1814	24485	Казахстан
36	80	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72 % т.ч. п.3.7:	м бортового камня	50	2127 1157	44,11 18,38	106350 57850	2206 919	46294 –	42314 11893	160557	
37	81	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	0,8	35502 0	0 0	28402 0	0 0	28402 –	0 2272	30674	Казахстан
			Раздел 9 Благоустройство										
38	82	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную (разравнивание) НР=72 %	м3 грунта	8,8	2509,58 2509,58	0 0	22084 22084	0 0	0 –	15900 3039	41023	
39	83	8601-0601-0204	Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 4-х панелей НР=72 %	секция	22	24764 2227	3188 1265	544808 48994	70136 27830	425678 –	55313 48010	648131	

40	84	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=72 %	м2 основания или покрытия	36	986,78	201,41	35524	7251	25833	3310	41941	
						67,79	59,91	2440	2157	–	3107		
41	85	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,8	8987,27	1413,91	16177	2545	5742	6423	24408	
						4383,28	572,71	7890	1031	–	1808		
42	86	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	36	1820,28	174,32	65530	6276	469	43726	117996	
						1632,93	54,03	58785	1945	–	8740		
43	87	214-403-0101	Плитка бетонная тротуарная серая толщ.50 мм	м2	36	3125,00	0	112500	0	112500	0	121500	Казахстан
						0	0	0	0	–	9000		
44	88	1218-0101-0901	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=72 %	м2 площади основания	108	944,93	498,22	102052	53808	34289	21597	133541	
						129,21	148,53	13955	16041	–	9892		
45	89	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 %	т	0,25	173600,28	3147,64	43400	787	42613	251	47143	
						0	1397,94	0	349	–	3492		
46	90	1218-0101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=72 %	т смеси	50	25281,81	3427,92	1264091	171396	1062703	49409	1418580	
						599,84	772,62	29992	38631	–	105080		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**7 652 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 350 276
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	420075
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133 235
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 246 944
- накладные расходы, тенге	1 068 126
- сметная прибыль (8 %), тенге	566 838

Итого по акту	**8 412 796**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 591 617
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	426 449
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 527 939
- накладные расходы, тенге	1 243 619

- сметная прибыль (8 %), тенге	623 173
Всего	**8 412 796**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	100 954
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	110 679
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**172 489**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**8 796 918**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**8 620 979,64**
НДС (12 %)	1 034 517,56
Итого	**9 655 497,20**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт **Садыков К.К.**
(аттестат №KZ41UJE00040702 от 06.08.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шабыт-21"
БИН 031240005055

Директор **Ералыұлы Асанәлі**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)