Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения
Тел.: 87182329642

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

(наименование)

Договор №2 от 29.12.2023 г.

Акт №6
приемки выполненных работ за июнь месяц 10.06.2024 г.

Локальная смета №2-5
на Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Монтаж											
1	1	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	23918,35	3,79	23918	4	234	17050	44245	
						23680,25	0	23680	0	–	3277		
2	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	22741	0	22741	0	22741	0	24560	Казхстан
						0	0	0	0	–	1819		
3	3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	4305,03	0	8610	0	758	5654	15405	
						3926,18	0	7852	0	–	1141		
4	4	248-306-0305	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	20353	0	20353	0	20353	0	21981	Казахстан
						0	0	0	0	–	1628		
5	5	248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12034	0	12034	0	12034	0	12997	Казахстан
						0	0	0	0	–	963		
6	6	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	33	3994,05	2,09	131804	69	2171	93286	243097	
						3926,18	0	129564	0	–	18007		

7	7 248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	33	1734	0	57222	0	57222	0	61800	Казахстан
					0	0	0	0	–	4578		
8	8 1310-0701-0204	Извещатель датчика ручного. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	2113,09	0	6339	0	450	4240	11426	
					1963,09	0	5889	0	–	846		
9	9 248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1153	0	3459	0	3459	0	3736	Казахстан
					0	0	0	0	–	277		
10	10 1310-0408-0505	Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1830,97	0	5493	0	81	3897	10141	
					1803,95	0	5412	0	–	751		
11	11 248-304-0305	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	3	1422	0	4266	0	4266	0	4607	Казахстан
					0	0	0	0	–	341		
12	12 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	225	445,39	191,78	100213	43151	12892	42798	154452	
					196,31	67,87	44170	15271	–	11441		
13	13 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0371	307513	0	11409	0	11409	0	12322	Казахстан
					0	0	0	0	–	913		
14	14 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,2014	39741	0	8004	0	8004	0	8644	Казахстан
					0	0	0	0	–	640		
15	17 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	50	333,22	2,65	16661	133	787	11338	30239	
					314,81	0,16	15741	8	–	2240		
16	18 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм (10х7 мм)	м	50	88	0	4400	0	4400	0	4752	Казахстан
					0	0	0	0	–	352		
17	19 247-202-0106	Коробка ответвительная стальная с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP 31, тип У197, УХЛЗ (К702)	шт.	3	1850	0	5550	0	5550	0	5994	Казахстан
					0	0	0	0	–	444		
18	20 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	149	0	745	0	745	0	805	Казахстан
					0	0	0	0	–	60		

Итого **671 203**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 357
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге	167 556
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	178 265
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 718

Локальная смета (корректировка) №5

Раздел. ДОБАВИТЬ

Раздел 2 Видеонаблюдение

19	1 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 %	камера	8	6159,42	7,05	49275	56	0	35438	91490	
					6152,37	0	49219	0	–	6777		
20	2 298-402-0702 (пл)	Видеокамера DS-1453(C) (2,8мм) IP камера, купольная HiWatch	шт	2	24911	0	49822	0	49822	0	53808	Казахстан
					0	0	0	0	–	3986		
21	3 298-402-0703 (пл)	Видеокамера DS-1400(C) (2,8мм) IP камера, цилиндрическая HiWatch	шт	6	24911	0	149466	0	149466	0	161423	Казахстан
					0	0	0	0	–	11957		
22	4 298-403-6532 (пл)	IP Видеорегистратор DS-N308(D) HiWatch	шт	1	51786	0	51786	0	51786	0	55929	Казахстан
					0	0	0	0	–	4143		
23	5 298-403-6562 (пл)	Активный PoE коммутатор 8-портовый 10/100 Мб/с, 2 Up-Link порта	шт	2	18750	0	37500	0	37500	0	40500	Казахстан
					0	0	0	0	–	3000		
24	6 1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР=72 %	м кабеля	420	931,02	110,21	391028	46288	56830	217625	657345	
					685,5	34,16	287910	14347	–	48692		
25	7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	120	445,4	191,79	53448	23015	6876	22825	82375	
					196,31	67,87	23557	8144	–	6102		
26	8 243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,54	322908	0	174370	0	174370	0	188320	Казахстан
					0	0	0	0	–	13950		
27	9 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	93	498,45	18,27	46356	1699	5763	28354	80687	
					418,21	5,24	38894	487	–	5977		

28	10 241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	93	122	0	11346	0	11346	0	12254 Казахстан
					0	0	0	0	–	908	
29	11 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	22	333,23	2,66	7331	59	346	4990	13307
					314,81	0,16	6926	4	–	986	
30	12 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	22	88	0	1936	0	1936	0	2091 Казахстан
					0	0	0	0	–	155	
31	13 291-874-2144 (пл)	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 3000Gb SkyHawk ST3000VX001 SATA III 6Gb/s 256Mb 3,5"	шт	1	60714	0	60714	0	60714	0	65571 Казахстан
					0	0	0	0	–	4857	
32	14 1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	7	6778,8	0	47452	0	1458	33116	87013
					6570,52	0	45994	0	–	6445	
33	15 247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	6	500	0	3000	0	3000	0	3240 Казахстан
					0	0	0	0	–	240	
34	16 247-202-0107	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	1	3297	0	3297	0	3297	0	3561 Казахстан
					0	0	0	0	–	264	
35	17 1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	70808,88	0	70809	0	1921	49599	130041
					68888	0	68888	0	–	9633	
36	18 291-273-2723 (пл)	ЩМП-3 IP54 650х500х220 мм с монтажной панелью	шт	1	25000	0	25000	0	25000	0	27000 Казахстан
					0	0	0	0	–	2000	
37	19 291-982-7424 (пл)	Монитор 19"	шт	1	58036	0	58036	0	58036	0	62679 Казахстан
					0	0	0	0	–	4643	
38	20 291-764-2782 (пл)	Сетевой фильтр 3 м белый	шт	1	1607	0	1607	0	1607	0	1736 Казахстан
					0	0	0	0	–	129	
39	21 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	22	91,1	0,92	2004	20	0	1428	3707
					90,18	0	1984	0	–	275	
	Итого по разделу ДОБАВИТЬ						**1 824 077**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	523372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71137
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 982
- материалы, изделия и конструкции, тенге	701 074
- накладные расходы, тенге	393 375
- сметная прибыль (8 %), тенге	135 119
Итого по акту	**2 495 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	755 680
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	868 630
- накладные расходы, тенге	571 640
- сметная прибыль (8 %), тенге	184 837
Всего	**2 495 280**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	29 943
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	32 828
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**51 161**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**2 609 212**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**2 557 027,76**
НДС (12 %)	306 843,33
Итого	**2 863 871,09**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт **Садыков К.К.**
(аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.06.2016 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шабын-21"
БИН 031240005055

Директор **Ералыұлы Асанәлі**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)