Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" форма №3
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		35	22.06.2022	1	14.10.2022				
				2	09.10.2023				
				3	31.01.2024				
				4	13.03.2024				

	Наименование и виды	Ед	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	тенге	1 153 600 000,00	484 020 000,00	214 285 714,28	214 285 714,28	55 448 571,44		2 582 171 428,56	714 285 714,28	500 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Кенжебеков А.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Технадзор:
ТОО "Нурэлем-Курылыс"
Сапыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения мкр. Кара Депо**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №3 от 31.01.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2024
на 2-08-08-01 Архитектурно-строительная часть АС. РП-1шт

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	8701-0501-0101 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	**Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м**	**$м^2$ площади среза**	**150**	**239**	**35850**
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**77,04**	**431**	**33204**
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**$м^3$**	**7,704**	**5 734**	**44175**
4	4	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**19,26**	**213**	**4102**
5	5	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301**	**$м^3$**	**57,78**	**19**	**1098**

6	6	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м²**	**51,36**	**4 918**	**252588**
			Раздел 2. Фундамент				
7	7	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**22**	**11 282**	**248204**
8	8	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные ФБС 24.5.6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** Формула объема = 22.0,679	**м³**	**14,938**	**68 826**	**1028123**
9	9	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**7 663**	**61304**
10	10	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м³ до 0,5 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6ГОСТ 13579-78**	**м³**	**0,662**	**53 247**	**35250**
11	11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6 ГОСТ 13579-78**	**м³**	**1,464**	**53 247**	**77954**
12	12	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монолитные участки в фундаментах из бетона В20**	**м³**	**1,32**	**31 897**	**42104**
13	13	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м³**	**1,3464**	**36 081**	**48579**
14	14	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**11 282**	**112820**
15	15	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные ФЛ 12.24-3 из тяжелого бетона класса В12,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** Формула объема = 10.0,65	**м³**	**6,5**	**68 826**	**447369**
16	16	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**7 663**	**30652**

17	17	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В12,5 ФЛ 12.12-3 ГОСТ 13579-78	м^3	1,1590547	53 247	61716
			ИТОГО:				**2 565 092**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**184 686,64**	**2 749 778,81**
			Итого с сметной прибылью 5%			**137 488,94**	**2 887 267,75**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**82 493,36**	**2 969 761,12**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**296 976,11**	**0,00**	**296 976,11**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**1 484 880,56**	**111 366,04**	**1 596 246,60**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**1 187 904,45**	**184 125,19**	**1 372 029,64**
			Итого в текущих ценах				**3 265 252,35**
			НДС				**391 830,28**
			Итого с НДС				**3 657 082,63**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №3 от 31.01.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2024

на 2-03-03-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 5. Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-10/0.4кВ 2х1000кВА типа К-42 N1				
1	80	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 2**	**шт.**	**58**	**2 384**	**138272**
			Опора ж/б промежуточная П1 -11компл.				
2	81	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**11**	**27 066**	**297726**
3	82	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0022**	**1 510 113**	**3322**
4	84	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**55 739**	**55739**
5	85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0002**	**1 510 113**	**302**

6	87	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	55 739	334434
7	89	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	55 739	278695
8	90	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	1 510 113	1510
9	92	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 739	55739
10	93	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1 510 113	302
11	95	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 739	55739
12	96	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1 510 113	302
13	98	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 739	55739
14	99	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1 510 113	302
15	101	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 739	55739
16	102	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1 510 113	302

17	104	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	55 739	111478
18	105	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1 510 113	604
19	106	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	4	81 457	325828
20	107	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 739	55739
21	108	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1 510 113	302
22	110	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	55 739	167217
23	111	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	1 510 113	906
24	113	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	55 739	167217
25	114	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	1 510 113	906
26	117	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	58	9 040	524320
27	118	252-207-0265 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	36	32 431	1167516
28	119	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0414	1 093 929	45289

29	120	261-404-0523 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	4 320	103680
30	121	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	22	286	6292
31	122	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	33	1 444	47652
32	123	252-207-2402 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	3	5 343	16029
33	124	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	25	88	2200
34	125	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	24	2 691	64584
35	126	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	66	3 467	228822
36	127	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	40	3 467	138680
37	128	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	40	4 091	163640
38	129	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	36	8 250	297000
39	130	252-207-1210 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим плашечный Al 16-50	шт.	50	899	44950
40	131	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	33	18 650	615450
41	132	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	75	753	56475
42	133	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	6	4 169	25014
43	134	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	24	7 580	181920
44	135	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	13	5 787	75231
45	136	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	11	5 071	55781
46	137	261-102-0368 *РСНБ РК 2022*	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	120	253	30360
47	138	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1185	334 661	39657
48	139	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0135	1 107 834	14956

49	141	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,4	224 638	89855
50	142	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	1,34	2 255 004	3021705
			Раздел 7. Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-10/0.4кВ 2х630кВА типа К-42 N2				
51	160	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 2	шт.	178	2 384	424352
			Опора ж/б промежуточная П1 - 62компл.				
52	161	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	62	27 066	1678092
53	162	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0124	1 510 113	18725
54	164	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	55 739	222956
55	165	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008	1 510 113	1208
56	167	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	17	55 739	947563

57	169	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	55 739	668868
58	170	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0024	1 510 113	3624
59	172	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 739	55739
60	173	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1 510 113	302
61	175	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 739	55739
62	176	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1 510 113	302
63	178	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	55 739	222956
64	179	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008	1 510 113	1208
65	181	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	55 739	111478
66	182	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1 510 113	604
67	184	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	55 739	334434

68	185	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	1 510 113	1812
69	187	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	55 739	724607
70	188	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0026	1 510 113	3926
71	190	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	55 739	167217
72	191	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	1 510 113	906
73	193	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$. Установка	$м^3$	8,1583333	33 648	274512
74	194	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	178	9 040	1609120
75	195	252-207-0265 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	87	32 431	2821497
76	196	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2047	1 093 929	223927
77	197	261-404-0523 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	шт.	53	4 320	228960
78	198	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	58	286	16588
79	199	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	87	1 444	125628
80	200	252-207-2402 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	40	5 343	213720
81	201	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	170	88	14960
82	202	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	53	2 691	142623

83	203	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	162	3 467	561654
84	204	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	129	3 467	447243
85	205	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	131	4 091	535921
86	206	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	127	8 250	1047750
87	207	252-207-1210 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим плашечный Al 16-50	шт.	170	899	152830
88	208	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	73	18 650	1361450
89	209	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	75	753	56475
90	210	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	12	4 169	50028
91	211	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	47	7 580	356260
92	212	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	63	5 787	364581
93	213	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	22	5 071	111562
94	214	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.		5 442	
95	215	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.		6 976	
96	216	252-207-4403 *СпрСЦ 09.2023*	Корпус предохранителя VO-63	шт.		1 627	
97	217	247-207-0611 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель 35А, габарит III	шт.		934	
98	218	261-102-0368 *РСНБ РК 2022*	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	312	253	78936
99	219	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,31284	334 661	104695
100	220	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0645	1 107 834	71455

101	222	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	3,573	2 255 004	8057129
102	223	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,276	1 805 620	2303971
			ИТОГО:				36 201 512
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			2 606 508,86	38 808 020,85
			Итого с сметной прибылью 5%			1 940 401,04	40 748 421,90
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			1 164 240,63	41 912 662,52
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		4 191 266,25	0,00	4 191 266,25
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		20 956 331,26	1 571 724,84	22 528 056,11
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		16 765 065,01	2 598 585,08	19 363 650,08
			Итого в текущих ценах				46 082 972,44
			НДС				5 529 956,69
			Итого с НДС				51 612 929,13

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2024

на 2-03-03-04 Силовое электрооборудование. ЭМ (РП-1шт)

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 1. Распределительный пункт-10кВ, состоящий из 18 ячеек КСО2-10				
1	2	**КП** *Филиал ТОО Alageum Sales от 04.07.2023 №431, г. Атырау*	**Распределительный пункт-10кВ, состоящий из 18 ячеек КСО2-10: РП-10кВ, без здания, в составе: РУ-10кВ состоящий из 18-ти камер:КСО-2-10 У3 (Ввод-2шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 1250А и РЗиА БМРЗ-50 с БМРЗ-БМЦС-40, со счетчиком А1805-RALXQ-P4GB-DW-4 с GPRS-GSM терминал TELEOFIISWRX768-R4U v 4.2 КСО-2-10 У3 (Линия-10шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 630А и РЗиА БМРЗ-50 с БМРЗ-БМЦС-40, со счетчиком А1805-RALXQ- P4GB-DW-4 с GPRS-GSM терминал TELEOFIISWRX768-R4U v 4.2 КСО-2-10 У3 (ТН-2шт) с трансформатором напряжения 3х3НОЛП-6кВ и РЗиА БМРЗ-152-2-Д-ТН-51. КСО-2-10 У3 (ТСН-2шт) с трансформатором ТСЛ-25/10-0,4кВ. КСО-2-10 У3 (СВ-1шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 1250А и РЗиА БМРЗ-50 с БМРЗ-БМЦС-40.КСО-2-10 У3 (СР-1шт). РЗиА БМРЗ-107-2-Д-АВР-20 с БМРЗ-БМЦС-40.ШСН-1кт.ШМ-2кт.Дуговая защита на базе Дуга БЦ с комплектующими "Alageum Electric", с алюминиевой ошиновкой.**	**к-т**	**1**	**251 836 651,79**	**251836652**
			ИТОГО:				
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				**251 836 651,79**
			Итого с сметной прибылью 5%			**0,00**	**251 836 651,79**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**0,00**	**251 836 651,79**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1			**0,00**	**251 836 651,79**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**25 183 665,18**	**0,00**	**25 183 665,18**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**125 918 325,90**	**9 443 874,44**	**135 362 200,34**
			Итого в текущих ценах		**100 734 660,72**	**15 613 872,41**	**116 348 533,13**
			НДС				**276 894 398,64**
			Итого с НДС				**33 227 327,84**
							310 121 726,48

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2024
на 2-02-02-07 Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	**515-201-0605** *РСНБ РК 2022*	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM**	**шт.**	**21**	**7 697 030**	**161637630**
			ИТОГО:				**161 637 630,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**0,00**	**161 637 630,00**
			Итого с сметной прибылью 5%			**0,00**	**161 637 630,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**0,00**	**161 637 630,00**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**16 163 763,00**	**0,00**	**16 163 763,00**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**80 818 815,00**	**6 061 411,13**	**86 880 226,13**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**64 655 052,00**	**10 021 533,06**	**74 676 585,06**
			Итого в текущих ценах				**177 720 574,19**
			НДС				**21 326 468,90**
			Итого с НДС				**199 047 043,09**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұралем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2024
на 2-02-02-06 Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мошностью 1000кВ. ЭП

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	515-101-3309 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА**	**шт.**	**2**	**12 177 874**	**24355748**
2	4	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM**	**шт.**	**6**	**7 697 030**	**46182180**
3	6	515-301-0705 *РСНБ РК 2022*	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**8**	**1 691 785**	**13534280**
			ИТОГО:				**84 072 208,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**0,00**	**84 072 208,00**
			Итого с сметной прибылью 5%			**0,00**	**84 072 208,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**0,00**	**84 072 208,00**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**8 407 220,80**	**0,00**	**8 407 220,80**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**42 036 104,00**	**3 152 707,80**	**45 188 811,80**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**33 628 883,20**	**5 212 476,90**	**38 841 360,10**
			Итого в текущих ценах				**92 437 392,70**
			НДС				**11 092 487,12**
			Итого с НДС				**103 529 879,82**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №4 от 13.03.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2024
на 2-02-02-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 2. Сети КЛ-10кВ				
			Земляные работы КЛ-6кВ от М				
1	22	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	2 602,02	2 036	5297713
2	26	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	116,28	6 377	741518
			Раздел 3. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ 2х1000кВА типа К-42 N1				
			Земляные работы КЛ-0,4кВ				
3	47	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	3 704,64	2 036	7542647
			Раздел 4. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N2				
			Земляные работы КЛ-0,4кВ				
4	71	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	2 100	2 036	4275600
			Раздел 5. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N3				
			Земляные работы КЛ-0,4кВ				
5	94	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	106,08	2 036	215979

			Раздел 6. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N4				
			Земляные работы КЛ-0,4кВ				
6	111	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**242,76**	**2 036**	**494259**
			Раздел 7. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N5				
			Земляные работы КЛ-0,4кВ				
7	124	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**175,44**	**2 036**	**357196**
			Раздел 8. Строительство ВЛИ-0,4 кВ				
			Опора ж/б угловая анкерная УА3 -6компл.				
8	130	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 2**	**шт.**	**40**	**2 384**	**95360**
			Опора ж/б ответвительная анкерная АО3 -2компл.				
9	131	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**55 739**	**111478**
10	132	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0004**	**1 510 113**	**604**
11	133	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**4**	**49 917**	**199668**
			Опора ж/б концевая К3 -6компл.				
12	134	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**6**	**55 739**	**334434**
13	135	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0012**	**1 510 113**	**1812**
14	136	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**12**	**49 917**	**599004**
			Опора ж/б угловая анкерная УА3 -6компл.				
15	137	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**55 739**	**111478**
16	138	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0004**	**1 510 113**	**604**
17	139	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**4**	**49 917**	**199668**
			Опора ж/б Углавая промежуточная УП3 -3компл.				

18	140	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	55 739	167217
19	141	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	1 510 113	906
20	142	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	6	49 917	299502
		Опора ж/б Переходная анкерная ПК1 -14компл.					
21	143	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	14	55 739	780346
22	144	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0028	1 510 113	4228
23	145	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	14	83 028	1162392
24	146	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м^3. Установка	м^3	0,9166667	33 648	30844
25	147	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	20	9 040	180800
26	148	252-207-0265 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	20	32 431	648620
27	149	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01495	1 093 929	16354
28	150	261-404-0523 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	4 320	56160
29	151	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	286	1144
30	152	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	1 444	8664
31	153	252-207-2402 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	4	5 343	21372
32	154	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	24	88	2112
33	155	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	13	2 691	34983
34	156	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	3 467	55472
35	157	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	27	3 467	93609

36	158	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	27	4 091	110457
37	159	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	6	4 169	25014
38	160	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	21	8 250	173250
39	161	252-207-1210 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим плашечный Al 16-50	шт.	40	899	35960
40	162	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	12	18 650	223800
41	163	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	20	753	15060
42	164	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	6	4 169	25014
43	165	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	13	7 580	98540
44	166	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	14	5 787	81018
45	167	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 071	10142
46	168	261-102-0368 *РСНБ РК 2022*	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	154	253	38962
47	169	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0869	334 661	29082
48	170	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0135	1 107 834	14956
49	172	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,6375	224 638	143207
50	174	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	2,09916	1 805 620	3790285

51	176	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,6375	224 638	143207
			ИТОГО:				
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				29 101 701,00
			Итого с сметной прибылью 5%			2 095 322,47	31 197 023,47
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			1 559 851,17	32 756 874,65
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1			935 910,70	33 692 785,35
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		3 369 278,53	0,00	3 369 278,53
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		16 846 392,67	1 263 479,45	18 109 872,13
			Итого в текущих ценах		13 477 114,14	2 088 952,69	15 566 066,83
			НДС				37 045 217,49
			Итого с НДС				4 445 426,10
							41 490 643,59

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №3 от 31.01.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2024
на 2-02-02-01 Архитектурно-строительная часть АС. РП-1шт

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	8701-0501-0101 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	**Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м**	**м^2 площади среза**	**150**	**239**	**35850**
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**77,04**	**431**	**33204**
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м^3**	**7,704**	**5 734**	**44175**
4	4	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**19,26**	**213**	**4102**
5	5	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301**	**м^3**	**57,78**	**19**	**1098**
6	6	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**51,36**	**4 918**	**252588**
			Раздел 2. Фундамент				

7	7	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	22	11 282	248204
8	8	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные ФБС 24.5.6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Формула объема = 22.0,679	$м^3$	14,938	68 826	1028123
9	9	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	7 663	61304
10	10	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,662	53 247	35250
11	11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,464	53 247	77954
12	12	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монолитные участки в фундаментах из бетона В20	$м^3$	1,32	31 897	42104
13	13	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	1,3464	36 081	48579
14	14	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	10	11 282	112820
15	15	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные ФЛ 12.24-3 из тяжелого бетона класса В12,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	6,5	68 826	447369
16	16	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	7 663	30652
17	17	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В12,5 ФЛ 12.12-3 ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,24	53 247	66026
18	18	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	42,24	5 740	242458

19	19	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	42,24	3 382	142856
20	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХП-734 за один раз	м²	59,04	264	15587
			Подраздел 2.1. Кабельный канал				
21	21	6119-0301-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	45	4 158	187110
22	22	241-101-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба асбоцементная DN 100	м	45	4 086	183870
			МК-1				
23	23	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,1011385	434 846	43980
			ИТОГО:				3 385 263
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			243 738,91	3 629 001,59
			Итого с сметной прибылью 5%			181 450,08	3 810 451,67
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			108 870,05	3 919 321,72
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		391 932,17	0,00	391 932,17
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		1 959 660,86	146 974,56	2 106 635,42
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		1 567 728,69	242 997,95	1 810 726,63
			Итого в текущих ценах				4 309 294,23
			НДС				517 115,31
			Итого с НДС				4 826 409,54

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нурверген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.