39390

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Batyrzhan Group"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"AsiaMax"

Наименование стройки: Строительство водопровода на территории торгово-развлекательного комплекса, в микрорайоне «Айнабулак-2» в городе Алматы

Наименование объекта: Строительство водопровода на территории торгово-развлекательного комплекса, в микрорайоне «Айнабулак-2» в городе Алматы

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2023 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6122,6245**		**112,07**	**686136**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**222619**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**637961**
		Накладные расходы	%	--		27,15	166238
		Сметная прибыль	%	8		11,14	68190
		Сметная стоимость:				**150,35**	**920565**
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**189,3595**		**2246,85**	**425462**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**425462**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	280149
		Сметная прибыль	%	8		298,10	56449
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**762061**
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**280,8604**		**667,14**	**187374**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**187374**
		Накладные расходы	%	--		439,29	123378
		Сметная прибыль	%	8		88,51	24860
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**335612**
4	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6014,2229**		**26,69**	**160496**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**46930**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**160496**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,94	35717
		Сметная прибыль	%	8		2,61	15697
		Сметная стоимость:				**35,23**	**211910**
5	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1804,2669**		**144,98**	**261580**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**199593**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**110872**
		Накладные расходы	%	--		74,30	134052
		Сметная прибыль	%	8		17,54	31651
		Сметная стоимость:				**236,82**	**427283**
6	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**256,1665**		**123,84**	**31724**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**10270**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**29923**
		Итого материалов:				**0,12**	**30**
		Накладные расходы	%	--		29,95	7672
		Сметная прибыль	%	8		12,30	3152
		Сметная стоимость:				**166,09**	**42547**
7	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**504,6480**		**224,25**	**113167**
		Накладные расходы	%	--		9,51	4798
		Сметная прибыль	%	8		18,70	9437
		Сметная стоимость:				**252,46**	**127403**
8	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**256,1665**		**15,67**	**4014**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**1691**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**3386**
		Итого материалов:				**0,12**	**30**
		Накладные расходы	%	--		4,73	1212
		Сметная прибыль	%	8		1,63	418
		Сметная стоимость:				**22,03**	**5644**
9	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,841**		**308972,27**	**259846**
		Итого оплата труда:				**234219,69**	**196979**
		Итого эксплуатация машин:				**89092,36**	**74927**
		Итого материалов:				**15484,94**	**13023**
		Накладные расходы	%	--		164717,95	138528

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		37895,22	31870
		Сметная стоимость:				**511585,43**	**430243**
10	**23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (стоимость 231м труб учтена в горизонтальном бурении)**	**м**	**841**		**2163,79**	**1819747**
		Накладные расходы	%	--		91,74	77157
		Сметная прибыль	%	8		180,44	151752
		Сметная стоимость:				**2435,98**	**2048657**
11	**11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,03**		**1136048,87**	**34081**
		Итого оплата труда:				**742837,87**	**22285**
		Итого эксплуатация машин:				**492595,52**	**14778**
		Итого материалов:				**69621,45**	**2089**
		Накладные расходы	%	--		529030,01	15871
		Сметная прибыль	%	8		133206,31	3996
		Сметная стоимость:				**1798285,19**	**53949**
12	**23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,12**		**18364,75**	**553146**
		Накладные расходы	%	--		778,67	23453
		Сметная прибыль	%	8		1531,47	46128
		Сметная стоимость:				**20674,89**	**622728**
13	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**30**		**985,03**	**29551**
		Итого оплата труда:				**779,36**	**23381**
		Итого эксплуатация машин:				**13,57**	**407**
		Итого материалов:				**193,76**	**5813**
		Накладные расходы	%	--		546,27	16388
		Сметная прибыль	%	8		122,50	3675
		Сметная стоимость:				**1653,80**	**49614**
14	**11-220601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,03**		**4451945,82**	**133558**
		Итого оплата труда:				**274398,02**	**8232**
		Итого эксплуатация машин:				**616593,61**	**18498**
		Итого материалов:				**3755803,82**	**112674**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		366388,68	10992
		Сметная прибыль	%	8		385466,76	11564
		Сметная стоимость:				**5203801,26**	**156114**
15	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,4375**	**Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**3**		**10002,76**	**30008**
		Итого оплата труда:				**2841,47**	**8524**
		Итого эксплуатация машин:				**1028,27**	**3085**
		Итого материалов:				**6151,98**	**18456**
		Накладные расходы	%	--		2263,49	6790
		Сметная прибыль	%	8		981,30	2944
		Сметная стоимость:				**13247,55**	**39743**
16	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**38,52**		**28397,26**	**1093862**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**358974**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**230556**
		Итого материалов:				**15430,05**	**594366**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	278755
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	109809
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**1482426**
17	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**24**		**21356,32**	**512552**
		Накладные расходы	%	--		905,51	21732
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	42743
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**577027**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**24**		**13071,24**	**313710**
		Накладные расходы	%	--		554,22	13301
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	26161
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**353172**
19	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**48**		**17972,23**	**862667**
		Накладные расходы	%	--		762,02	36577
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	71940
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**971184**
20	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**24**		**18589,86**	**446157**
		Накладные расходы	%	--		788,21	18917
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	37206
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**502280**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7 958 840**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 306 326**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1 284 888**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**405 988**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5 254 459**
		- перевозка грузов	Тенге				**113 167**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**-**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1 030 529**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8 989 369**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**381 149**
	ИТОГО:		Тенге				**9 370 518**
	Сметная прибыль		Тенге				**749 641**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10 120 160**
	Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%		Тенге	**0,0104**			**105 249,66**
	Итого со временными зданиями и сооружениями		Тенге				**10 225 409,66**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее		Тенге	**0,0396**			**404 926,22**
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				**10 630 335,89**
	Итого в ценах 2023 года		Тенге				**10 630 335,89**
	Итого в ценах 2023 года - 100%, К=1,112825		Тенге	**1,112825**			**11 829 703,53**
	НДС 12%		Тенге	**0,12**			**1 419 564,42**
	Всего		Тенге				**13 249 267,96**
	Скидка 10%		Тенге	**0,1**			**1 324 926,80**
	Итого по Акту		Тенге				**11 924 341,16**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Batyrzhan Group»

Руководитель_____ Кузенбаев А.Б.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора_____ Салимов С.Б.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора_____ Беркебаев Н.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «AsiaMax»

Директор_____ Кудранов А.А.