Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область

Подрядчик: ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение

СПРАВКА № 06

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №43	03.09.2023г				
		Доп. согл. №43-1	13.02.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	624 360 591,00	99 206 208,38							11 904 745,01	111 110 953,39
Аванс 30%										33 333 286,01
Итого к оплате:										77 777 667,38

Заказчик:

ГУ "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область

БИН: 060340007375

Руководитель _____ **Кадыров А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

БИН:060340003927

Директор _____ **Кезбаев А.Б.**

Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 .04. 2019 г. № 178

Заказчик Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область

Подрядчик ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

Стройка Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение

Объект Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение

Договор о государственных закупках №43 от 03.09.2023г. Доп.согл. №43-1 от 13.02.2024 г.

А К Т №06

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за июнь 2024 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение										
1	108	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	11,607		137704,37	43092,80	1598335	500178	363834	724705	2508884
			НР - 80%; СП - 8%				63265,57	14780,59	734323	171558		185843	
2	109	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	11,606507		880799,00	–	10223000	–	10223000	–	11040840
			СП - 8%				–	–	–	–		817840	
3	128	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	302		12792,59	6901,31	3863362	2084196	84405	2095089	6435128
			НР - 80%; СП - 8%				5611,79	3059,94	1694761	924102		476677	
4	129	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.1	Опора СГКФ 9-4 70/169	шт	302		135365,84	–	40880484	–	40880484	–	44150924
			СП - 8%				–	–	–	–		3270440	
5	130	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MU Company"стр.1	Закладная деталь фундамента ЗДФ 1.8-Б	шт	200		35622,59	–	7124518	–	7124518	–	7694480
			СП - 8%				–	–	–	–		569962	
6	131	212-101-0801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	76,74		43915,00	–	3370037	–	3370037	–	3639640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		269603	
7	132	1308-0305-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре	шт	122	17092,53	8575,36	2085289	1046194	196380	962510	3291624
			НР - 72%; СП - 8%			6907,50	4050,04	842715	494105		243824	
8	133	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Euroelectric" стр.2	Светильник консольный светодиодный Varton Uran 2.0 Road 150 Вт 22 000 люм 47000К	шт	110	112341,16	–	12357528	–	12357528	–	13346130
			СП - 8%			–	–	–	–		988602	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81502553	3630568	74600186	3782304	92107650
								3271799	1589765	–	6822791	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				62447819				
			Материалы	Тенге				196380				
			Всего заработная плата	Тенге					1336820			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60362530				
			Накладные расходы	Тенге				962510				
			Сметная прибыль	Тенге				5072828				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				68483157				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
			Сметная заработная плата	Тенге					1336820			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19054734				
			Материалы	Тенге				448239				
			Всего заработная плата	Тенге					3524744			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13593037				
			Накладные расходы	Тенге				2819794				
			Сметная прибыль	Тенге				1749963				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23624491				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1873
			Сметная заработная плата	Тенге					3524744			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				92107648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2539
			Сметная заработная плата	Тенге					4861564			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								92107648
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3271799				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3630568			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1589765			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74600186		
			- Накладные расходы	Тенге							3782304	
			- Сметная прибыль	Тенге							6822791	
Итого:				Тенге						92 107 648		
Оборудование				Тенге						0		
Временные здания и сооружения 2,4%				Тенге						2 210 584		
Итого:				Тенге						94 318 231		
Зимнее удорожания 0,6%				Тенге						565 909		
Итого:				Тенге						94 884 141		
Непредвиденные работы и затраты 2%				Тенге						1 897 683		
Итого в текущих ценах				Тенге						96 781 824		
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				Тенге						104 427 588		
НДС 12%				Тенге						12 531 311		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с НДС:				**Тенге**						**116 958 898,30**		
Скидка подрядчика 5%				**Тенге**						**5 847 944,92**		
Итого к оплате с НДС:				**Тенге**						**111 110 953,39**		

Заказчик:
ГУ "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область
БИН: 060340007375

Руководитель _____ Кайыров А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО ""NOVAT STROY""
БИН: 170440024331

Эксперт _____ Жумагалиев Н.А.

Подрядчик:
ТОО "ЖАЙЫК ЖАРЫҚ ҚЫ"
БИН: 060340003927

Директор _____ Кезбаев А.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ТОО «Энергосервис ЭТЛ»"
БИН: 081140003014

Директор _____ Кабыш Н.С.