Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за июнь месяц 2024г.
по доп. соглашению №2024/06/1 от 21.05.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	тенге	2461144638,40	76034668,79	584328784,14	0,00	76034668,79	22810400,64	53224268,15
	в т.ч. на 2024г.	тенге	1198040444,00	76034668,79	584328784,14	0,00	76034668,79	22810400,64	53224268,15
	в т.ч. на 2025г.	тенге	1263104194,40						
	Всего по акту:	тенге	2461144638,40	76034668,79	584328784,14	0,00	76034668,79	22810400,64	53224268,15

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Канібеков А.Н.**

МП

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Аскаров Н.А.**

Представитель тех. надзора:
ТОО «Кабылан эксперт»

_____ **Байдаров Ж.М.**

МП

Представитель авторского надзора:
ТОО "Игілік Стройпроект"

_____ **Муканов К.Н.**

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

МП

Форма -2

А К Т

Приемки выполненных работ за Июнь 2024г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области

Вынос оси трассы в натуру

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2022 тб.1601-0204-30,п.3	Вооостановление оси трассы 2 категории сл ожности	км	1,1		35288,00	--	38817	--	--	--	38817
						35288,00	--	38817	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2022 тб.1601-0204-30,п.6	Закрепление оси трассы 2 категории сложн ости	км	1,1		21372,00	--	23509	--	--	--	23509
						21372,00	--	23509	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									62326,00
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	Тенге									72485,14
		НДС 12%	Тенге									8698,22
		ВСЕГО с НДС	Тенге									81183,36
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге									79559,69

Демонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1220-0101-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм	$м^2$	7390		788,52	745,26	5827163	5507471	2439	918429	7285210
		НР - 72%, СП - 8%				42,93	129,68	317253	958335		539618	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2979,648		124,00	--	369476	--		--	399034
		СП - 8%				--	--	--	--		29558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6196639	5507471	2439	918429	7684244
								317253	958335	--	569176	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6196639				
	Материалы		Тенге					2439				
	Всего заработная плата		Тенге						1275588			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге					369476				
		Накладные расходы	Тенге					918429				
		Сметная прибыль	Тенге					569176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7684244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									471
		Сметная заработная плата	Тенге						1275588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7684244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									471
		Сметная заработная плата	Тенге						1275588			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**7684244,00**
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									**239748,41**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**7923992,41**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**									**70523,53**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**									**7994515,94**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**159890,32**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**8154406,26**
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	**Тенге**									**9483574,48**
		НДС 12%	**Тенге**									**1138028,94**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									**10621603,42**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**10409171,35**

Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
1	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	1214,4		218,75	218,75	265650	265650	--	65444	357580
		НР - 72%, СП - 8%				--	74,85	--	90898		26486	
2	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	1214,4		183,46	183,46	222794	222794	--	54879	299884
		НР - 72%, СП - 8%				--	62,77	--	76228		22211	
3	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	728,2		218,75	218,75	159294	159294	--	39243	214419
		НР - 72%, СП - 8%				--	74,85	--	54506		15882	
4	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10(100) м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	728,2		825,56	825,56	601173	601173	--	148101	809220
		НР - 72%, СП - 8%				--	282,47	--	205695		59945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3	м^3 грунта	485,1	405,28	405,28	196601	196601	--	35233	250379
		НР - 72% СП - 8%			--	100,88	--	48937		18545	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	994,455	231,00	--	229719	--		--	248097
		СП - 8%			--	--	--	--		18378	
7	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3	м^3 грунта	569,97	405,28	405,28	230997	230998	--	41397	294184
		НР - 72% СП - 8%			--	100,88	--	57499		21790	
8	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	569,97	218,75	218,75	124681	124681	--	30716	167828
		НР - 72% СП - 8%			--	74,85	--	42662		12431	
9	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	569,97	183,46	183,46	104567	104567	--	25757	140749
		НР - 72% СП - 8%			--	62,77	--	35777		10425	
10	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3	м^3 грунта	569,97	405,28	405,28	230997	230998	--	41397	294184
		НР - 72% СП - 8%			--	100,88	--	57499		21790	
11	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	24537,2085	26,00	--	637967	--		--	689004
		СП - 8%			--	--	--	--		51037	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	400	144,72	144,72	57888	57888	--	14356	78024
		НР - 72% СП - 8%			--	49,85	--	19940		5780	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	400	50,42	50,42	20168	20168	--	5448	27664
		НР - 72% СП - 8%			--	18,91	--	7564		2048	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	400	131,24	109,84	52496	43936	1320	14108	71932
		НР - 72% СП - 8%			18,10	30,88	7240	12352		5328	
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	11870	12,36	12,36	146713	146714	--	30625	191582
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,58	--	42495		14244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3281705	2405462	1320	546704	4134730
							7240	752052	--	306320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3281705				
	Материалы		Тенге				1320				
	Всего заработная плата		Тенге					759292			
	Транспортные расходы		Тенге				867686				
		Накладные расходы	Тенге				546704				
		Сметная прибыль	Тенге				306320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4134729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					759292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4134729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					759292			
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2 НА ПК 12+40 ДО ПК206+72,32											
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2276,17	4223,83	1755,38	9614155	3995544	5003726	1189344	11667784
		НР - 72%; СП - 8%			270,14	455,58	614885	1036978		864285	
17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(17) см. Устройство	м² основания или покрытия	7560	323,62	238,13	2446567	1800263	2646	872726	3584801
		НР - 72%; СП - 8%			85,14	75,20	643658	568512		265507	
18	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м³	1580,796	2442,00	--	3860304	--	3860304	--	4169128
		СП - 8%			--	--	--	--		308824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15921026	5795807	8866676	2062070	19421713
							1258543	1605490	--	1438616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15921026				
	Материалы		Тенге				5006373				
	Всего заработная плата		Тенге					2864033			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3860304				
		Накладные расходы	Тенге				2062070				
		Сметная прибыль	Тенге				1438616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19421712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1241
		Сметная заработная плата	Тенге					2864033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19421712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1241
		Сметная заработная плата	Тенге					2864033			
РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,0 м, 4 ШТ L= 60,44 м											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТЕЛО ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	118	243,89	243,89	28779	28779	--	5745	37287
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,62	--	7979		2762	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	18	3782,12	--	68078	--	--	49016	126462
		НР - 72%; СП - 8%			3782,12	--	68078	--		9368	
		ТЕЛО ТРУБЫ									
21	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные . Устройство гравийно-песчаной подготовки	м^3 подготовки	4,84	10651,28	4938,75	51552	23904	11238	18395	75542
		НР - 72%; СП - 8%			3390,53	1887,97	16410	9138		5596	
22	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	4,35	19196,68	5265,55	83506	22906	33873	24166	116286
		НР - 72%; СП - 8%			6144,17	1571,63	26727	6837		8614	
23	212-101-0718 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м^3	4,437	22750,00	--	100942	--	100942	--	109017
		СП - 8%			--	--	--	--		8075	
24	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,18603	112500,55	--	20928	--	352	14815	38602
		НР - 72%; СП - 8%			110607,55	--	20576	--		2859	
25	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18603	354275,00	--	65906	--	65906	--	71178
		СП - 8%			--	--	--	--		5272	
26	1130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м^3 железобетона звеньев	11,52	42765,73	17082,39	492661	196789	84426	200918	749065
		НР - 72%; СП - 8%			18354,66	5868,66	211446	67607		55486	
27	225-104-0207 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.200	шт.	12	149858,00	--	1798296	--	1798296	--	1942160
		СП - 8%			--	--	--	--		143864	
28	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	13,78	915,00	--	12609	--	12609	--	13618
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
29	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	2,42	21190,00	--	51280	--	51280	--	55382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4102	
30	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	77,32	5522,07	222,27	426966	17186	298988	84553	552440
		НР - 72% СП - 8%			1432,90	85,90	110792	6642		40922	
31	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство по бетонному основанию	$м^2$ изолируемой поверхности	14,88	4004,70	13,41	59590	200	53166	4543	69263
		НР - 72% СП - 8%			418,26	5,75	6224	86		5131	
		ОГОЛОВКИ									
32	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийно-песчаной подготовки	$м^3$ подготовки	18,8	10651,28	4938,75	200244	92849	43653	71450	293429
		НР - 72% СП - 8%			3390,53	1887,97	63742	35494		21735	
33	1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	15,08	12029,74	5346,86	181408	80631	2901	90506	293667
		НР - 72% СП - 8%			6490,43	1845,30	97876	27827		21753	
34	212-101-0718 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,62	22750,00	--	36855	--	36855	--	39803
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
35	225-109-0101 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ1пл	шт.	8	100113,00	--	800904	--	800904	--	864976
		СП - 8%			--	--	--	--		64072	
36	225-104-0401 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170	шт.	4	157882,00	--	631528	--	631528	--	682050
		СП - 8%			--	--	--	--		50522	
37	225-105-0301 РСНБ РК 2022	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1	шт.	4	104502,00	--	418008	--	418008	--	451449
		СП - 8%			--	--	--	--		33441	
38	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2	21190,00	--	4238	--	4238	--	4577
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
39	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	49	5522,07	222,27	270581	10891	189478	53583	350098
		НР - 72% СП - 8%			1432,90	85,90	70212	4209		25933	
40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,94	58,68	58,68	701	701	--	175	946
		НР - 72% СП - 8%			--	20,40	--	244		70	
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	11,94	291,18	130,92	3477	1563	--	1949	5860
		НР - 72% СП - 8%			160,26	66,45	1914	793		434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УКРЕПЛЕНИЕ									
42	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	14,4	71,97	71,97	1036	1037	--	255	1395
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,62	--	355		103	
43	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	7	10689,39	399,03	74826	2793	44953	20526	102980
		НР - 72%; СП - 8%			3868,56	204,04	27080	1428		7628	
44	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Укрепление на входе и выходе и откосов монолитным бетоном. Устройство	$м^3$ бетона в деле	11,6	40857,40	5265,55	473946	61080	341594	64442	581459
		НР - 72%; СП - 8%			6144,17	1571,63	71272	18231		43071	
45	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,1524	112500,55	--	17145	--	288	12137	31624
		НР - 72%; СП - 8%			110607,55	--	16857	--		2343	
46	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упоры бетонные. Устройство	$м^3$	8	35616,32	2169,94	284931	17359	213664	42244	353349
		НР - 72%; СП - 8%			6738,49	595,55	53908	4764		26174	
47	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1524	354275,00	--	53992	--	53992	--	58311
		СП - 8%			--	--	--	--		4319	
48	215-202-0103 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3(асфальтовые планки поз. 30)	$м^3$	0,8	165331,00	--	132265	--	132265	--	142846
		СП - 8%			--	--	--	--		10581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6847178	558668	5425397	759418	8215121
							863114	191634	--	608526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6847178				
	Материалы		Тенге				1318576				
	Всего заработная плата		Тенге					1054748			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4106823				
		Накладные расходы	Тенге				759418				
		Сметная прибыль	Тенге				608526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8215122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					1054748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8215122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					1054748			
		РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-0,5 м, 3 ШТ L= 46,1 м									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1101-0101-0345 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	13,72	339,09	339,09	4652	4652	--	929	6027
		НР - 72% СП - 8%			--	94,01	--	1290		446	
		ТЕЛО ТРУБЫ									
50	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные . Устройство гравийно-песчаной подготовки	м^3 подготовки	4,57	10651,28	4938,75	48676	22570	10611	17368	71328
		НР - 72% СП - 8%			3390,53	1887,97	15495	8628		5284	
51	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	0,6	19196,68	5265,55	11518	3159	4672	3333	16039
		НР - 72% СП - 8%			6144,17	1571,63	3687	943		1188	
52	212-101-0718 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м^3	0,612	22750,00	--	13923	--	13923	--	15037
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
53	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м^3 железобетона звеньев	5,92	69407,16	28893,65	410890	171051	77332	159427	615942
		НР - 72% СП - 8%			27450,58	9952,51	162507	58919		45625	
54	225-106-0401 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	12	18915,00	--	226980	--	226980	--	245138
		СП - 8%			--	--	--	--		18158	
55	225-106-0402 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	2	33541,00	--	67082	--	67082	--	72449
		СП - 8%			--	--	--	--		5367	
56	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2,51	915,00	--	2297	--	2297	--	2481
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
57	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,39	21190,00	--	29454	--	29454	--	31810
		СП - 8%			--	--	--	--		2356	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Соединение ЛЖК с круглым звеном. Устройство	м^3	0,2	6006,26	1838,65	1201	368	354	411	1741
		НР - 72% СП - 8%			2394,04	458,96	479	92		129	
59	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,204	19240,00	--	3925	--	3925	--	4239
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
60	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	15,98	5522,07	222,27	88243	3552	61793	17475	114175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1432,90	85,90	22898	1373		8457	
61	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство по бетонному основанию	$м^2$ изолируемой поверхности	5,23	4004,70	13,41	20945	70	18688	1597	24345
		НР - 72%, СП - 8%			418,26	5,75	2187	30		1803	
62	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,57	40,16	40,16	184	184	--	45	247
		НР - 72%, СП - 8%			--	13,74	--	63		18	
63	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,6211	1800,00	--	10118	--	10118	--	10927
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
64	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	6	32209,00	--	193254	--	193254	--	208714
		СП - 8%			--	--	--	--		15460	
65	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	129,05	40,16	40,16	5183	5183	--	1276	6976
		НР - 72%, СП - 8%			--	13,74	--	1773		516	
66	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	129,05	88,77	88,77	11456	11456	--	2822	15420
		НР - 72%, СП - 8%			--	30,37	--	3919		1142	
67	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	129,05	291,18	130,92	37577	16895	--	21065	63333
		НР - 72%, СП - 8%			160,26	66,45	20682	8575		4691	
68	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	129,05	131,24	109,84	16937	14175	426	4552	23208
		НР - 72%, СП - 8%			18,10	30,88	2336	3985		1719	
69	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	143,689	8336,00	8336,00	1197792	1197791		242501	1555516
		НР - 72%, СП - 8%			--	2344,00	--	336807		115223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2402287	1451106	720909	472801	3105092
							230271	426397	--	230003	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2402287				
	Материалы		Тенге				173878				
	Всего заработная плата		Тенге					656668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				547033				
		Накладные расходы	Тенге				472801				
		Сметная прибыль	Тенге				230003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3105091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					656668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3105091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						656668			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**34876654,00**
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									**1088151,60**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**35964805,60**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**									**320086,77**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**									**36284892,37**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**725697,85**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**37010590,22**
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	**Тенге**									**43043316,43**
		НДС 12%	**Тенге**									**5165197,97**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									**48208514,40**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**47244344,11**

Вынос ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ										
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА 2П10-1 43 шт										
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	20		13604,32	5931,44	272086	118629	18687	139367	444369
		НР - 72%; СП - 8%				6738,49	2939,76	134770	58795		32916	
2	225-204-0317 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	шт.	20		317456,00	--	6349120	--	6349120	--	6857050
		СП - 8%				--	--	--	--		507930	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
3	252-301-0938 РСНБ РК 2022	**Комплект металлических элементов к опоре 2П 10-1**	комплект	20		185698,00	--	3713960	--	3713960	--	4011077
		СП - 8%				--	--	--	--		297117	
4	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	100		1647,00	--	164700	--	164700	--	177876
		СП - 8%				--	--	--	--		13176	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
		СЕРИЯ 3.407.1-143.6.11 6 ШТ										
5	252-106-0107 РСНБ РК 2022	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212У**	шт.	240		5467,00	--	1312080	--	1312080	--	1417046
		СП - 8%				--	--	--	--		104966	
6	252-201-0203 РСНБ РК 2022	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	шт.	120		1953,00	--	234360	--	234360	--	253109
		СП - 8%				--	--	--	--		18749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	252-202-0109 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6	шт.	120	2701,00	--	324120	--	324120	--	350050
		СТН=8%			--	--	--	--		25930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12370426**	**118629**	**12117027**	**139367**	**13510577**
							134770	**58795**	**--**	**1000784**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12370426**				
	Материалы		Тенге				**18688**				
	Всего заработная плата		Тенге					**193565**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12098340**				
		Накладные расходы	Тенге				**139367**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1000784**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13510577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193565**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13510577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193565**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13510577,00**
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								**421530,00**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**13932107,00**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**								**123995,75**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**								**14056102,75**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**281122,06**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**14337224,81**
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	**Тенге**								**16674192,45**
		НДС 12%	**Тенге**								**2000903,10**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**								**18675095,55**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**18301593,64**
		ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**								**76034668,79**

Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Жанібеков А.Н.**

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Накынбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: главный специалист ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Аскаров Н.А.**

Представитель технадзора ТОО "Қабылан эксперт" **Тапсев А.К.**

Представитель авторского надзора ТОО "Игілік Стройпроект" **Муканов К.Н.**

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" **Гриченко В.Н.**