Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«26» 07 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Сарым-Құрылыс", Кызылординская область, Казалинский район,Айтеке би п.а., п.Айтеке би, С.Сулейменова, 106а
наименование организации, юридический адрес
в лице директор Булебаев Р.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство мечети со складом и туалетом по адресу Кызылординская область, Казалинский район, с.о. Аранды, с.Аранды улица Махамаш Палуанулы уч.№5б
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Филиал РО «Духовное управление мусулман Казахстана» мечеть «Жанкожа батыр», Сулейменов Б.М. бас имам
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ТОО «САРМАНСТРОЙ» ГСЛ №15018568 от 30.01.2015 года
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Азиза ханум», Лицензия 21000259 от 08.01.2021 г,. индивидуальный проект
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Филиал РО «Духовное управление мусулман Казахстана» мечеть «Жанкожа батыр», Сулейменов Б.М. бас имам
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Медресе	м.кв	120,20		120,20	

Выпуск проукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения пректных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	120,20	120,20
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1020,20	1020,20
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фундаменты из фундаментных плит СТ РК 956-93, стены из блоков стен подвалов по ГОСТ 13579-78* из бетона на сульфатостойком цементе; Под бетонной площадкой выполнить щебеночной подготовки толщиной 100 мм, с проливкой горячим битумом до полного насыщения и превышающие размеры площадки на 100 мм с каждого стороны. Стены из блоков стен подвалов по ГОСТ 13579-78*.

Наружные стены выполнить из облегченными толщиной 550 мм, типа кладки «В» соответствии с указаниями серии 2.130-8 вып.0,1 состоящими из2-х продольных стенов (наружной – толщиной 120 мм и внутренней – толщиной 380 мм), отстоящих друг о другана расстоянии 40 мм, для образования зазора, заполняемого теплоизоляционными плитами Пеноплэкс Комфорт.

Yo=35 кг/м3, при этом стенки соединяются между собой горизонтальным гибкимисвязами.

Внутренние стены толщиной 380 мм сплошной кладки из керамического кирпича КР-р по 250х120х65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М50.

Перегородки выполнить из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-известковом растворе М25.

При кладке стен с каждой стороны дверных и оконных проемов с шагом 1,0 м по высоте проема заложить антисептические деревянные пробки размером 120х120х65 мм по 2 штуки по каждой стороне проема для крепления коробок.

Покрытие – железобетонные плиты по серии 1.141-1 в. 64. Полы – ламинат линолеум, керамические плитки по серии 2.244-1 вып.6 Оконные блоки металлопластиковые по ГОСТ 30674-99. Внутренние двери – деревянные по ГОСТ 475-2016. Наружные двери – стальные по ГОСТ 31173-2003. Кровля – чердачная.

По периметру здания выполнить бетонную отмостку по гравино- песчаному основанию шириной 1000 мм.

Горизонтальную гидроизоляцию на отм + 0,020 выполнить из 2-х слоев толя укладываемых насухо.

Наружная отделка.

В здании наружные стены облицовываются лецевым керамическим кирпичом красного цвета.

Боковые, верхние и нижние грани здания облицовываются кирпичом красного цвета.

Цоколь здания затираются облицовываются искусственны камнем.

Внутренняя отделка.

Стены в кабинетах – высококачественная штукатурка цементно – известковым раствором с водоэмульсионной окраской.

Потолки – Затирка по бетонной грунтовка, левкас, водоэмульсионная окраска по 2 раза.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2023 г.
окончание работ: июнь 2023 г.
при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;
фактически: 1 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0% и фактический применено 0% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) прилагается;

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается)

_____

_____

_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство мечети со складом и туалетом по адресу Кызылординская область, Казалинский район, с.о. Аранды, с.Аранды улица Махамаш Палуанулы уч.№5б» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Булебаев Р.Б. фамилия, имя, отчество (при наличи) руководителя,

Подпись_____ Дата «____»_____2023 год
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
Директор Маткенов Н.А. фамилия, имя, отчество (при наличи) руководителя,

Подпись_____ Дата «____»_____2023 год
Место печати (при наличии)