Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

2023 жылғы "26" желтоқсан
"26" декабря 2023 года

Тапсырыс беруші/Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района», в лице Руководителя Полатова Габита Жамантаевича, 160547, Туркестанская область, Мактааральский район, п. Мырзакент, ул. Женис 10;

жеке тұлға ушін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға ушін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, уй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) номірі /фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар/на основании:

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі)/Декларации о соответствии (прилагается) от «14» декабря 2023г., ТОО «ТУР-ГАЗ» в лице директора Турдалиева Сембека Сапарбековича, Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, ул. Сапарлы Жол дом 2, кв. 2;

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, акесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі)/ Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «14» декабря 2023г., ТОО «Мир-Строй и Компания» в лице директора Тасибаева Эркина Маратовича, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Жумабай Шаяхметов, здание 39

Эксперт Орабеков Әбдірашит Тұрсынқұлұлы, аттестат № KZO8VJE00023333 от 25.06.2012г., № KZ51VJE00023335 от 28.02.2012г., № KZ78VJE00023334 от 28.02.2012г.;

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, акесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі)/Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «14» декабря 2023г., ТОО «IMPYLS» в лице директора Изтлеу Саттар Калмырзаевича,

Эксперта авторского надзора Абдуллаева Сейдуакаса Абдрахмановича;

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство АГРС «Мактаарал» в сельском округе Мактаарал Мактаральского района ЮКО», новое строительство, первый – повышенный «здание сооружения относящиеся к технически сложным объектам»**;

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды /наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу **Туркестанская область, Мактааральский район, с/о Мактаарал, с. Игилик**;

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы / Строительство объекта осуществлено на основании:

1) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе / решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю постановление акимата Мактааральского района №684 от 07.09.2016 года, о выделение земельного участка для строительства АГРС; №737 от 29.08.2017 года, о выделение земельного участка для строительства подводящего газопровода;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области», № KZ50REA00236940 от 14.08.2021г.;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Corporation Sintez», №111-2017-05**;

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым /утвержденного(й) **Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мактааралського района, № 99 от 26.08.2019 г.**;

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения менование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ **август 2021 г.**;

айы, жылыл/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ **декабрь 2023 г**;

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 6**;

нақты, ай/фактически, месяц**: 24**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады) / Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
АГРС-50	нм3/час	50 000		50 000	
Магистральный газопровод-отвод высокого давления Ø 325х7,0 мм	км	0,4095		0,4095	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс щешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологические решения:

Автоматизированная газораспределительная станция АГРС-50 предназначена для подачи газа от магистрального газопровода МГ «БГР-ТБА» с давлением 5,4 МПа, переключения поступающего газа из газопровода, его очистки и подогрева, редуцирования о снижением и поддержанием давления в заданных пределах и поддержания его с определенной точностью при изменении расхода и давления газа на входе АГРС, а так же для, измерения, регистрации его расхода и одоризации перед подачей на населенные пункты (регион Мырзакент и Атакент) Мактааральского района.

Основные параметры и технические характеристики проектной АГРС-50:

1) Номинальная производительность (без учета газа на собственные нужды): Qmin - 500 нм3/час, Qmax- 50 000 нм3/час.

2) Давление газа на входе АГРС: Pmin.раб.- 1,8 МПа, Pmax.раб.- 5,4 МПа.

3) Температура на входе АГРС: мин 0 $_{o}$С, макс +20 $_{o}$С.

4) Количество выходных линий - 1шт;
5) Производительность по выходу 500…50 000 нм3/час;
6) Давление газа на выходе АГРС -1,2 МПа;
7) Температура газа на выходе АГРС не ниже 0₀ С.
8) Очистка от капельной жидкости;
9) Резервирования узла очистки газа;
10) Количество выходов на собственные нужды - 1 шт;
11) Давление газа на блок подготовки теплоносителя -2кПа;
12) Давление газа на блок операторной - 2кПа;
13) Учет расхода газа.

АГРС выполнен на базе блочных газораспределительных станций полного заводского изготовления, которые представляют собой комплекс технологического оборудования. В составе АГРС предусматриваются:

1) узлы переключения (входной и выходной коллектора);
2) узел очистки и подогрева газа;
3) блок редуцирования газа и узел редуцирования газа на собственные нужды;
4) блок подготовки теплоносителя;
5) узел учета расхода газа;
6) блок автоматической одоризации газа;
7) блок «Операторная» с размещением САУ ТП ГРС, систем контроля пожароопасности, загазованности, источника бесперебойного электропитания;
8) емкость для сбора конденсата 4,0м3;
9) емкость для хранения одоранта 4,5м3;
10) емкость для теплоносителя 2,5м3;

Газопровод-отвод с крановый узлами КУ-1 и КУ-2 диаметром 300мм, давлением 2,5-5,4 МПа. На газопроводе-отводе размещены крановые узлы КУ-1 и КУ-2 Ду300 для обеспечения отключения АГРС на случай аварии или ремонта. Крановый узел располагается на ПК 0+10,0 газопровода-отвода, на расстоянии 203,5м от ограждения АГРС.

Газопровод по рабочему давлению относится к I классу.

В соответствии с таблицей А1 приложение А СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы» проектируемый газопровод-отвод отнесен ко II и III категории, крановый узел - ко II категории.

Архитектурно-строительные решения:

АГРС.

Фундаменты под технологические блоки АГРС опоры под трубопроводы, выполнены из бетонных и железобетонных конструкций, изготовление - на сульфатостойком цементе. Под фундаменты и опоры подготавливается основание из щебня, пролитого битума до полного насыщения толщиной 100 мм, поверхности фундаментов и опор, соприкасающиеся с грунтом, обмазывается битумом за 2 раза.

Газопровод-отвод.

Фундаменты под опоры под трубопроводы, выполнены из бетонных и железобетонных конструкций, изготовление - на сульфатостойком цементе. Под фундаменты и опоры подготавливается основание из щебня, пролитого битума до полного насыщения толщиной 100 мм, поверхности фундаментов и опор, соприкасающиеся с грунтом, обмазывается битумом за 2 раза.

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған / На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

Оборудование инженерного обеспечение, сети и системы:

РЕШИЛ: «ОҚО Мақтаарал ауданының Мақтаарал ауылдық округінде «Мақтаарал» АГТС салу» / «Строительство АГРС «Мактаарал» в сельском округе Мактаарал Мактаральского района ЮКО» ***ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ***.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Полатов Габит Жамантаевич — подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Ґенеральный подрядчик:
Турдалиев Сембек Сапарбекович — подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Технический надзор:
Директор Тасибаев Эркин Маратович — подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

эксперт технического надзора
Оразбеков Әбдірашит Тұрсынқұлұлы — подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Авторский надзор:
Директор Изтлеу Саттар Калмырзаевич — подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

эксперт авторского надзора
Абдуллаев Сейдуахас Абдрахманович — подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

_____ _____

_____ _____