Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" 05 2017 г.

Заказчик ***ТОО «Корпорация Атамекен» директор Тюльтебаев Ш.К., г. Шымкент лицензия ГСЛ №000361 от 27.01.2006г.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***ТОО «ДО АО «КазНИИСА» директор Кан П.Э. г. Алматы, ул.Солодовникова, дом 21, кабинет 4***

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)*:* ***Соответствует нормам строительства ТОО «Сартобе», Әбдіров Қ.Р., аттестат КДСЖКХ №05619, №05620 от 01.07.2013г., КДСЖКХ №06183 от 05.11.2013г.***

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***Соответствует нормам строительства -ТОО «АТ-Сервисплан"директор Махсут М.Б., ГСЛ №000205 от 24.06.2005г.***

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***«Строительство инженерных сетей многоэтажного многоквартирного комплекса со встроенными коммерческими помещениями и подземным автопаркингом в 18 мкр. №78А г.Шымкент»***

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу***: ЮКО, г.Шымкент , район Енбекшинский, мкр. 18, №78А***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____16__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

Договор купли-продажи №2056 от 19.06.2014г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции

(перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

УГАСК ЮКО №699-з 26.10.2015 г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «АТ-Сервисплан" ГСЛ №000205 от 24.06.2005г.***

(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й))

_____

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *"_01__" __04_____ 2017 года;*

окончание работ *" _31___" __05_____ 2017 года;*

при продолжительности строительства, месяц: *__2__месяца;*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *__2__месяца;*

фактически, месяц: *__2__месяца;*

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Лит А	*м2*				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период____ _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь Лит А	*метр в квадрате (далее – м2)*		
В том числе подземной части	*м2*		
Число этажей (Лит А)	*этаж*		
Общий строительный объем Лит А	*метр в кубе (далее – м3)*		
Площадь встроенных, построено-пристроенных и пристроенных помещений	*м2*		

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, числе:	*Общая площадь Лит А*					
однокомнатных						
двухкомнатных	*Число этажей Лит А*					
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более	*Общий*					

			строительный объем Лит А				

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

Экспликация к плану объекта Лит А 1 этаж

Этаж	Номер помещения, комнаты	Номера частей помещения, комнаты	Назначение частей помещение, комнаты	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				общая	полезная	жилая	нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Холл				
1	2		Кухня				
1	3		Коридор				
1	4		Ванная				
1	5		Туалет				
			Итого:				

Лит А, 2-этаж;

Экспликация к плану объекта Лит А 2 этаж

Этаж	Номер помещения, комнаты	Номера частей помещения, комнаты	Назначение частей помещение, комнаты	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				общая	полезная	жилая	нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1		Лестница				
2	2		Холл				
2	3		Жилая комната				
2	4		Жилая комната				
2	5		Жилая комната				
2	6		Жилая комната				
			Итого:				

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод: точка подключения подземная к существующему водопроводу подземном исполнении из полиэтиленовыч труб ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001, протяженность трассы составляет 122,4 м.

Газопровод: точка подключения подземная и надземная к газопроводу низкого давления, идущего после существующего ШРП. Запроектирован в подземном и надземном исполнении из полиэтиленовыч труб для подачи газообразного топлива ПЭ 100 SDR 11 РК ГОСТ 50838-2011 диаметром 110х10, общая длина труб – 57,8м.

Электроснабжение: точка подключения объекта - Лит А, Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric, выполняется прокладка силовых кабелей марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80,

АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80, АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80, общая протяженность кабельных линий составляет 168,4 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 5 707, 377 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5 707, 377 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 707, 377 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 5 707, 377 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___0___% и фактически применено __0_____%

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Класс энергоэффективности здания __2_____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ_объекта ***«Строительство инженерных сетей многоэтажного многоквартирного комплекса со встроенными коммерческими помещениями и подземным автопаркингом в 18 мкр. №78А г.Шымкент»***

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ТОО «Корпорация Атамекен» директор Тюльтебаев Ш.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аккредитованная организация ***ТОО «Сартобе», директор Мухаммедова С.Е.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

организация ***ТОО «АТ-Сервисплан", директор Махсут М.Б.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ДО АО «КазНИИСА» директор Кан П.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

форма №КС-3

Заказчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Сартобе"
Подрядчик: ТОО "ДО АО "КазНИИСА"
Договор: №03 от 01.04.2017г.
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей многоэтажного многоквартирного комплекса со встроенными коммерческими помещениями и подземным автопаркингом в 18 мкр. №78А г.Шымкент

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за 29.05.2017г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№03 от 01.04.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерных сетей многоэтажного многоквартирного комплекса со встроенными коммерческими помещениями и подземным автопаркингом в 18 мкр. №78А г.Шымкент	1 864 380,00	1 664 625,00							199 755,00	1 864 380,00
Всего по стройке	1 864 380,00	1 664 625,00							199 755,00	1 864 380,00

Заказчик:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"
_____ Жолтебаев Ш.К.

Инженер:
Директор
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ДО АО "КазНИИСА"
_____ Ка[illegible]

Заказчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Сартобе"
Подрядчик: ТОО "ДО АО "КазНИИСА"
Договор: №03 от 01.04.2017г.
Наименование стройке : Строительство инженерных сетей многоэтажного многоквартирного комплекса со встроенными коммерческими помещениями и подземным автопаркингом в 18 мкр. №78А г.Шымкент

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей многоэтажного многоквартирного комплекса со встроенными коммерческими помещениями и подземным автопаркингом в 18 мкр. №78А г.Шымкент

АКТ №1
Приемки выполненных строительно-монтажных работ на МАЙ 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения								
1	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам**	1	12660,05	8339,74	12660	8340	3280	3,62	4
		шт		2825,01	2490,42	2825	2490	61,7	2,24	2
		Накладные расходы -		*3279,62*		*3280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*3279,62*				*3280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1275,17*		*1275*				
		Сметная стоимость				*17215*				
2	11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами**	1	43914,23	10789,82	43914	10790	7228	9,33	9
		шт		8031,54	3683,32	8032	3683	61,7	3,37	3
		Накладные расходы -		*7228,07*		*7228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7228,07*				*7228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4091,38*		*4091*				
		Сметная стоимость				*55233*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	35,364	1137,41	--	40223	--	23772	1,54	54
		м3		1137,41	--	40223	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*672,21*		*23772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*23772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,77*		*5120*				
		Сметная стоимость				*69115*				
4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	168,4	331,21	280,32	55776	47206	10810	0,06	10
		м		50,89	99,09	8570	16687	42,8	0,10	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*64,19*		*10810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*10810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,63*		*5327*				
		Сметная стоимость				*71913*				
5	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**								
			168,4	**289,08**	**238,19**	**48681**	**40111**	**9737**	**0,06**	**10**
		м		**50,89**	**84,20**	**8570**	**14179**	**42,8**	**0,08**	**14**
		Накладные расходы -		*57,82*		*9737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,82*				*9737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,75*		*4673*				
		Сметная стоимость				*63091*				
6	21-030102-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**								
			0,0629	**54217,76**	**--**	**3410**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4337,42*		*273*				
		Сметная стоимость				*3683*				
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			25,26	**652,64**	**--**	**16486**	**--**	**9743**	**0,97**	**25**
		м3		**652,64**	**--**	**16486**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*385,71*		*9743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*9743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,07*		*2098*				
		Сметная стоимость				*28327*				
8	13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**								
			90	**267,41**	**139,81**	**24067**	**12583**	**5747**	**0,12**	**11**
		м		**101,78**	**47,42**	**9160**	**4268**	**42,8**	**0,06**	**5**
		Накладные расходы -		*63,86*		*5747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*63,86*				*5747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,50*		*2385*				
		Сметная стоимость				*32200*				
9	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**								
			78,4	**215,11**	**95,99**	**16865**	**7526**	**4202**	**0,11**	**9**
		м		**93,30**	**31,93**	**7315**	**2504**	**42,8**	**0,04**	**3**
		Накладные расходы -		*53,60*		*4202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*4202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,50*		*1685*				
		Сметная стоимость				*22753*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	23-060137-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,0918	**303572,80**	**--**	**27868**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24285,82*		*2229*				
		Сметная стоимость				*30097*				
11	23-060137-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,079968	**305939,66**	**--**	**24465**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24475,17*		*1957*				
		Сметная стоимость				*26422*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**314416**	**126555**			**132**
			Тенге			**101180**	**43812**			**45**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**145389**				
	Материалы -		Тенге			**4349**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71253**			
		Накладные расходы -	Тенге			**30496**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**30496**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14071**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**189956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71253**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**169027**				
	Материалы -		Тенге			**26588**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73739**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55744**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44023**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**44023**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17044**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**230094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73739**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**420049**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144992**			

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

12	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/для обратной засыпки/**	**73,44**	**87,39**	**81,28**	**6418**	**5969**	**1218**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		6,10	21,96	448	1612	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*16,58*		*1218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,58*				*1218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,32*		*611*				
		Сметная стоимость				*8247*				
13	11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2/3%/	2,2032	2339,82	--	5155	--	3047	3,17	7
		м3 грунта		2339,82	--	5155	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1382,83*		*3047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1382,83*				*3047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,81*		*656*				
		Сметная стоимость				*8858*				
14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /защитного грунта без обломков/	18,36	652,64	--	11982	--	7082	0,97	18
		м3 грунта		652,64	--	11982	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*385,71*		*7082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*7082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,07*		*1525*				
		Сметная стоимость				*20589*				
15	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	48,96	22,10	22,10	1082	1082	228	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	385	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,65*		*228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,14*		*105*				
		Сметная стоимость				*1415*				
16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	67,32	119,35	50,94	8034	3429	3608	0,11	7
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	4605	1499	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*53,59*		*3608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*3608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,83*		*931*				
		Сметная стоимость				*12573*				
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								
17	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство с уплотнением	12,24	4480,59	118,78	54842	1454	5805	1,02	12
		м3 основания		733,97	29,69	8984	363	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*474,23*		*5805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*5805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,39*		*4852*				
		Сметная стоимость				*65498*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**								
			0,1224	185652,98	43009,61	22724	5264	11845	173,00	21
		км трубопровода		141692,19	14136,41	17343	1730	62,1	18,65	2
		Накладные расходы -		*96769,56*		*11845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*11845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22593,80*		*2765*				
		Сметная стоимость				*37334*				
19	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
			123,624	416,51	--	51491	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,32*		*4119*				
		Сметная стоимость				*55610*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**161729**	**17199**			**66**
			Тенге			**48518**	**5590**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**161729**				
	Материалы -		Тенге			**44521**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54109**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**51491**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32831**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15565**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**210124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54109**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**210124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54109**			

РАЗДЕЛ 3. Наружные сети газоснабжения

Газопроводы среднего давления

Земляные работы

20	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			35,756	87,39	81,28	3125	2906	751	0,01	--
		м3		6,10	21,96	218	785	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*20,99*		*751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,58*				*593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,41*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,67*		*310*				
		Сметная стоимость				*4186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	1,06	1478,64	--	1567	--	1032	2,00	2
		м3 грунта		1478,64	--	1567	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*973,62*		*1032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*873,87*				*926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,75*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,18*		*208*				
		Сметная стоимость				*2807*				
22	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,02	4480,59	118,78	49376	1309	7541	1,02	11
		м3		733,97	29,69	8088	327	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*684,32*		*7541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*5226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*210,08*				*2315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,19*		*4553*				
		Сметная стоимость				*61471*				
23	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	24,75	13,58	13,58	336	336	80	--	--
		м3		--	4,32	--	107	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,24*		*80*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,68*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*33*				
		Сметная стоимость				*449*				
24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24,75	119,35	50,94	2954	1261	1508	0,11	3
		м3		68,41	22,26	1693	551	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,92*		*1508*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*357*				
		Сметная стоимость				*4819*				
25	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0578	220777,94	61791,43	12761	3572	7250	194,00	11
		км трубопровода		158891,82	20413,31	9184	1180	62,1	26,83	2
		Накладные расходы -		*125430,65*		*7250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*6436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14082,16*				*814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27696,69*		*1601*				
		Сметная стоимость				*21612*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	58,378	1968,00	--	114888	--	4871	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,44*		*4871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,44*				*4871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,12*		*9581*				
		Сметная стоимость				*129340*				
		Кран шаровой из ПЭ/ВП								
27	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под ковер	0,125	17194,64	661,24	2149	83	159	1,35	--
		м3		927,81	153,77	116	19	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1275,86*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*66*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*751,29*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1477,64*		*185*				
		Сметная стоимость				*2493*				
28	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	1	1357,23	34,81	1357	35	596	1,03	1
		шт		824,02	8,14	824	8	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*596,23*		*596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*516,77*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,46*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,28*		*156*				
		Сметная стоимость				*2110*				
29	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,035	30336,04	--	1062	--	45	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1286,25*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1286,25*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2529,78*		*89*				
		Сметная стоимость				*1196*				
30	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (диск)	0,0108702	417071,51	5894,56	4534	64	469	42,70	--
		т		38407,37	873,62	417	9	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*400*				
		Сметная стоимость				*5403*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**								
			1	851,58	520,37	852	520	361	0,41	--
		шт		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*360,62*		*361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*97*				
		Сметная стоимость				*1310*				
32	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран полиэтиленовый диаметром 100 мм**								
			1	62794,64	--	62795	--	2662	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2662,49*		*2662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2662,49*				*2662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5236,57*		*5237*				
		Сметная стоимость				*70694*				
		Полиэтиленовые фасонные детали								
33	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов**								
			1	851,58	520,37	852	520	361	0,41	--
		шт		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*360,62*		*361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*97*				
		Сметная стоимость				*1310*				
34	23-020301-0926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			1	2944,39	--	2944	--	125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*124,84*		*125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,84*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,54*		*246*				
		Сметная стоимость				*3314*				
35	23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			1	1463,06	--	1463	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,03*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,03*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,01*		*122*				
		Сметная стоимость				*1647*				
36	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых муфт**								
			8	851,58	520,37	6813	4163	2885	0,41	3
		шт		331,21	170,10	2650	1361	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*360,62*		*2885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*2491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*776*				
		Сметная стоимость				*10474*				
37	23-020302-9207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			8	364,36	--	2915	--	124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,45*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,45*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,38*		*243*				
		Сметная стоимость				*3282*				
38	11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Врезка штуцером в действующие газопроводы под газом со снижепнемдавления**								
			1	5756,80	835,45	5757	835	3220	5,26	5
		врезка		4597,98	--	4598	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*3220,50*		*3220*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2855,34*				*2855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*365,16*				*365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*718,18*		*718*				
		Сметная стоимость				*9696*				
39	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**								
			12	1026,60	13,88	12319	167	6453	0,90	11
		м трубы, уложенной в футляре		761,66	1,78	9140	21	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*537,72*		*6453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,09*				*5689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,63*				*764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,15*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20273*				
40	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-онтические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательиой ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**								
			0,075	17951,47	12364,63	1346	927	334	6,30	--
		км кабеля		5586,84	2682,34	419	201	42,8	9,04	1
		Накладные расходы -		*4450,41*		*334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,20*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1792,15*		*134*				
		Сметная стоимость				*1814*				
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Лента сигнальная**								
			75	7,24	--	543	--	23	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*23*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,60*		*45*				
		Сметная стоимость				*611*				
42	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**								
			78	215,11	95,99	16779	7487	5069	0,11	9
		м		93,30	31,93	7277	2491	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*64,99*		*5069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*4181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,39*				*889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,41*		*1748*				
		Сметная стоимость				*23596*				
43	23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2**								
			0,078	292901,11	--	22846	--	969	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12419,01*		*969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12419,01*				*969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24425,61*		*1905*				
		Сметная стоимость				*25720*				
44	11-250108-0101 РСНБ РК 2015	**Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметртрубопровода до 350 мм**								
			2	181170,86	74756,28	362342	149513	117363	78,00	156
		шт		59338,50	24010,09	118677	48020	58,7	22,62	45
		Накладные расходы -		*58681,72*		*117363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*48925,62*				*97851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9756,09*				*19512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19188,21*		*38376*				
		Сметная стоимость				*518082*				
		Испытание								
45	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**								
			0,0578	88507,69	44503,05	5116	2572	2001	43,50	3
		км трубопровода		38575,80	11860,78	2230	686	58,7	43,04	2
		Накладные расходы -		*34614,30*		*2001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*29606,27*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5008,03*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9849,76*		*569*				
		Сметная стоимость				*7686*				
46	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**								
			0,0578	303947,57	164229,40	17568	9492	7124	172,00	10
		км трубопровода		137603,44	42775,58	7953	2472	58,7	121,11	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*123259,28*		*7124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*105882,48*				*6120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17376,79*				*1004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34176,55*		*1975*				
		Сметная стоимость				*26668*				
		Установка опозновательных столбов								
47	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожныепа металлических стойках. Установка**								
			4	**3467,96**	**716,96**	**13872**	**2868**	**7033**	**3,20**	**13**
		шт.		**2404,00**	**159,48**	**9616**	**638**	**60,3**	**0,15**	**1**
		Накладные расходы -		*1758,36*		*7033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1545,78*				*6183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,58*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,11*		*1672*				
		Сметная стоимость				*22578*				
48	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			10	**895,11**	**--**	**8951**	**--**	**380**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,95*		*380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,95*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,65*		*746*				
		Сметная стоимость				*10077*				
49	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**								
			0,00268	**329953,19**	**--**	**884**	**--**	**37**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13990,02*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13990,02*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*74*				
		Сметная стоимость				*995*				
50	**11-061501-0319 РСНБ РК 2015**	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление**								
			0,2	**11842,51**	**808,05**	**2369**	**162**	**277**	**2,01**	**--**
		м3		**1381,41**	**367,75**	**276**	**74**	**48,5**	**0,47**	**--**
		Накладные расходы -		*1386,43*		*277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*848,34*				*170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*538,09*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1058,32*		*212*				
		Сметная стоимость				*2858*				
51	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
			3,6	**732,47**	**14,47**	**2637**	**52**	**454**	**0,21**	**1**
		м2 поверхности		**177,80**	**1,70**	**640**	**6**	**50,8**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*126,11*		*454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,92*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*247*				
		Сметная стоимость				*3338*				
52	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			0,1206	65,73	1,06	8	--	2	0,03	--
		м2		27,67	0,17	3	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*2*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*1*				
		Сметная стоимость				*11*				
53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
			0,1206	66,83	0,83	8	--	2	0,02	--
		м2		17,04	0,17	2	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,56*		*2*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,23*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*1*				
		Сметная стоимость				*10*				
54	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**								
			0,04	104341,92	--	4174	--	177	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4424,10*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4424,10*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8701,28*		*348*				
		Сметная стоимость				*4699*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			750260	188844			241
			Тенге			186253	59297			65
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18668				
	Материалы -		Тенге			2014				
	Всего заработная плата -		Тенге				10388			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			543				
		Накладные расходы -	Тенге			5426				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4446		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					980		
		Сметная прибыль -	Тенге			1928				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			26022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10388			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			731592				
	Материалы -		Тенге			149684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				235162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			222922				
		Накладные расходы -	Тенге			176374				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					139442		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36932		
		Сметная прибыль -	Тенге			72637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			980604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				235162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1006625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				245550			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1226404**	**332598**			**439**
			Тенге			**335951**	**108699**			**116**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			164056				
	Материалы -		Тенге			6363				
	Всего заработная плата -		Тенге				81641			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			543				
		Накладные расходы -	Тенге			35922				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34942		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					980		
		Сметная прибыль -	Тенге			15998				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			215977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				81641			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1062348				
	Материалы -		Тенге			220793				
	Всего заработная плата -		Тенге				363010			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			330156				
		Накладные расходы -	Тенге			253228				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					216296		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36932		
		Сметная прибыль -	Тенге			105246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1420822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				363010			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1636799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				444651			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%				27826				
		Итого				1664625				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				199755				
		Итого с НДС				1864380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:
ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор _____ Дольтебаев Ш.К.

Инженер:
ТОО "Сартобе"

Инженер-эксперт _____ Обаров Қ.Р.

Подрядчик:
ТОО "КазНИИСА"

Директор _____ Кан П. Э.