Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"07" декабря 2023года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек», руководитель Азизханов Жандос Султанханович, БИН050140003660, 8(725)482-12-99, 160200, Туркестанская область, с.Шаян, Ә. Молдағұлова, № 9,

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)
"07" декабря 2023года., ТОО «Gas Energy Construction» директор Кульжанов Арман Канатович, ГЛ № 20017426 от 19.11.2020г. Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек би, дом №115, офис №11, БИН 040 740 004 084, тел./факс: 8-7252-77-64-72

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
"07" декабря 2023года., ТОО «Айбар Проект», эксперта – Данияров Бахыт Алтынбекович, аттестат: KZ80VJE00033386; от 15.12.2017г. БИН200640008385 8(775)245-81-83

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
"07" декабря 2023года., ТОО «АТ-Сервисплан», Абилов Назар Тынымбаевич БИН030440003370, 8(701)142-19-91;

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство газопровода в с.Талап, Байдибекского района, Южно-Казахстанской области». Техническая сложность объекта, второй- нормальный.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Туркестанская область,Байдибекский район, с.о. Боралдай, с.Талап

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 25.08.2016 года № 97, Акимат сельского округа Боралдай

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____20___года
_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек», KZ23REA00257117 20.12.2021

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «АТ-Сервисплан». №4/17-2019

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек». №121 от 15.07.2019г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20.12.2021года;
окончание работ 30.07.2022года; при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства 4,5;
месяц: 7,0;
фактически, месяц: 7,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина газопровода	м	11236		12257,5	
Рабочее давление	кгс/см2				
Расход газа	м3/ч				
Протяженность газопровода **(высокого давления)**	м	297		297	
Подземный полиэтиленовый газопровод Ø90х8,2мм	м	297		297	
Протяженность газопровода **(среднего давления)**	м	10939		11960,5	
Подземный полиэтиленовый газопровод Ø110х10,0мм Ø90х8,2мм Ø63х5,8мм	 м м м	 1567 1095 8152		 1567 1095 9132,5	
Надземный стальной газопровод Ø108х4,0мм Ø57х3,0мм	 м м	 37 88		 78 88	
ГРПШ-13-2ВУ1	компл.	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м2**	**число квартир**		**площадь квартир, м2**	
	-	**общая**	**жилая**	-	**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Точка врезки: существующий надземный газопровод высокого давления диаметром 125 мм согласно с технических условий БД-16 (4565) от 10.10.2017года.

С учетом модернизации системы газоснабжения ЮКО, проектом предусматривается подключение потребителя, непосредственно со среднего давления.

Проектом предусматривается выход из земли на границе участков с установкой индивидуальных ГРПШ для каждого дома или один на 2 дома вне территории частных ладений.

Объект «Строительство газопровода в с.Талап, Байдибекского района, Южно-Казахстанской области» относится ко II уровню ответственности.

Толщина стенки полиэтиленовой трубы определена по расчету согласно п.4.2 МСП 4.03-103-2005.

SDR=(2*MRS/MOP*C)+1

MRS=10МПа;

MOP=0,3Мпа;

C=3,2

SDR=(2*10/0,3*3,2)+1=21,8 т.е. SDR17

Согласно пункту 6.6.6. СН РК 4.03-01-2011 толщина стенки полиэтиленовой трубы принимается SDR11 с коэффициентом запаса прочности 3.2.

Данная толщина стенки принята для предотвращения аварийных ситуаций на газопроводе, предотвращения чрезвычайных ситуаций и более долговечной работы самого трубопровода.

Мощность объекта

Газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 297 пм, в том числе:

диаметром 90х8,2мм составляет - 297 пм

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 11794,5 пм, в том числе:

диаметром 110х10,0мм составляет - 1567,0 пм

диаметром 90х8,2мм составляет - 1095,0 пм

диаметром 63х5,8мм составляет - 9132,5 пм

Протяженность надземного газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 166,0 пм в том числе:

диаметром 108х4 мм- составляет - 78,0 п.м.

диаметром 57х3 мм- составляет -88,0 п.м.

Для снижения давления газа с высокого на среднее предусмотрена установка индивидуального газорегуляторного пункта типа ГРПШ-13-2ВУ1-1шт.

Для снижения давления газа со среднего на низкое предусмотрена установка индивидуального газорегуляторного пункта типа

ГРПШ-10 с двумя счетчиками G4 - 41 шт.,

ГРПШ-6 с одним счетчиком G4 - 47 шт.,

Годовой расход газа с учетом перспективы составляет 2 847 038 нм³/год

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **153 977 814** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **144 253 578** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **9 724 236** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **138 580 032,53** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **128 778 113,09** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **9 802 029,44** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство газопровода в с.Талап, Байдибекского района, Южно-Казахстанской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Азизханов Жандос Султанханович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Айбар Проект»**

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов),

директор – Әбдіхалықов Бекзат Керегенұлы

фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Данияров Бахыт Алтынбекович

аттестат:KZ31VJE00034753 от 07.02.2018г.;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «АТ-Сервисплан»**

директор – Максутов Марс Берғалыұлы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «АТ-Сервисплан»**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

Место печати (при наличии)

Абилов Назар Тынымбаевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт(-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	12257,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	166,0	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	166	
	3) безопорная прокладка	м	0,0	
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	12091,5	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	12091,5	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	88,0	
5	Количество задвижек d =50	шт	0,0	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
7	Кран проходной d = 25	шт	88,0	
	Кран ПЭ d = 63мм	шт	7,0	
	Кран ПЭ d = 90мм	шт	1,0	
	Кран ПЭ d = 110мм	шт	1,0	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	7,0	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления РДГ-50В	шт	1,0	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка _____)	шт	-	
	-//- (тип_____, марка _____)	шт	-	
	-//- (тип_____, марка _____)	шт	-	

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	ПЭ100 SDR11	ПЭ	110x10,0 мм	1567,0 м	
2	Труба	ПЭ100 SDR11	ПЭ	90x8,2 мм	1095,0 м	
3	Труба	ПЭ100 SDR11	ПЭ	63x8,2 мм	8835,5 м	
4	Труба		Ст.	108x4,0 мм	78,0 м	
5	Труба		Ст.	57x3,0 мм	88,0 м	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек»
Азизханов Жандос Султанханович
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «АТ-Сервисплан»
Максутов Марс Берғалыұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)