Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"10" 09 2018 г.

Заказчик ***ТОО «Корпорация Атамекен» директор Толтебаев М.Ш. г. Шымкент ул. Малый Гулбах 2***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***ТОО «ДО АО «КазНИИСА» директор Кан П.Э. г.Алматы, ул.Солодовникова, дом 21, кабинет 4***

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): ***Соответствует по нормам строительства ТОО «Адина Бакдаулет Курылыс», директор Аширов Н., инженер-эксперт Аширов У. По объектам первого уровня ответственности -в части технологического оборудование категорий Аттестат эксперта №KZ 95VJE 00021864 23.12.2016г., По объектам первого уровня ответственности -в части инженерных сетей категорий Аттестат эксперта №KZ 68VJE 00021865 23.12.2016г., По объектам первого уровня ответственности -в части несущих и ограждающих конструкции категорий Аттестат эксперта №KZ 43VJE 00014749 28.12.2015.,***

Заключение №0368/15 от 26 июня 2015г.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***Соответствует по нормам Строительства ТОО «Курылыс Сервис-БКК" директор Конырбаев К.У., эксперт (ы) авторскому надзору, ГИП Конырбаев К.У. аттестат № 15-849 от 16.05.2015 г.***

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***«Строительство инженерных сетей детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно -деловым центром в городе Шымкент ,ЮКО».***

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу***: ЮКО, г.Шымкент, мкр.Нурсат нового жилого массива. Административно-деловой центр***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____17__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 17.08.2018г. №93 Акимат г.Шымкент

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных

юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Талон № KZ49REA00069148 от 23.08.2017г., ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО"

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Курылыс Сервис -БКК" 17-ГЛ №13012339 от 26.07.2013г., приложение к лицензии выдано Агентством РК по делам строительства и ЖКХ 26.07.2013г. № проекта 08-13 от 2014г.***

(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й))

Филиал РГП «Госэкспертиза по ЮКО заключение №19-0584/15 от 27 октября 2015г.

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *"_01__" __07_____ 2018 года;*

окончание работ *" _31___" __07_____ 2018 года;*

при продолжительности строительства, месяц: *__1__месяц;*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *__1__месяц;*

фактически, месяц: *__1__месяц;*

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Лит А	*м2*				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период____ _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь Лит А	*метр в квадрате (далее – м2)*		
В том числе подземной части	*м2*		
Число этажей (Лит А)	*этаж*		
Общий строительный объем Лит А	*метр в кубе (далее – м3)*		
Площадь встроенных, построено-пристроенных и пристроенных помещений	*м2*		

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, числе: однокомнатных	*Общая площадь Лит А*					

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	*Число этажей Лит А*						
	Общий строительный объем Лит А						

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

Экспликация к плану объекта Лит А 1 этаж

Этаж	Номер помещения, комнаты	Номера частей помещения, комнаты	Назначение частей помещение, комнаты	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				общая	полезная	жилая	нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Холл				
1	2		Кухня				
1	3		Коридор				
1	4		Ванная				
1	5		Туалет				
			Итого:				

Лит А, 2-этаж;

Экспликация к плану объекта Лит А 2 этаж

Этаж	Номер помещения, комнаты	Номера частей помещения, комнаты	Назначение частей помещение, комнаты	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				общая	полезная	жилая	нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1		Лестница				
2	2		Холл				
2	3		Жилая комната				
2	4		Жилая комната				
2	5		Жилая комната				
2	6		Жилая комната				
			Итого:				

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод: точка подключения подземная к существующему водопроводу подземном исполнении из полиэтиленовыч труб PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ18599-2001, протяженность трассы составляет 85м.

Канализация: точка подключения подземная к существующей канализации подземном исполнении из труб полиэтиленовых безнапорных гофрированных дренажных для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 9, протяженность трассы составляет 180 м.

Газопровод: точка надземная к газопроводу низкого давления, идущего после существующего ШРП. Запроектирован в подземном исполнении из стальных труб DN20, общая длина труб – 165м.

Электроснабжение: точка подключения объекта - Лит А, Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный,

номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric, выполняется прокладка силовых кабелей марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80, АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80, АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80, общая протяженность кабельных линий составляет 110м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 11 244,604 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 11 244,604 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 11 244,604 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 11 244,604 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___0____% и фактически применено __0_____%

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Класс энергоэффективности здания __2_____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объекта ***«Строительство инженерных сетей детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно -деловым центром в городе Шымкент ,ЮКО»***

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ТОО «Корпорация Атамекен» директор Толтебаев М.Ш.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аккредитованная организация

ТОО «Адина Бакдаулет Курылыс », директор Аширов Д.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованных (ых) экспертов (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

организация ***ТОО «Курылыс Сервис-БКК", директор Конырбаев Д.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ДО АО «КазНИИСА» директор Кан П.Э.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

форма №КС-3

Заказчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Адина Бакдаулет Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ДО АО "КазНИИСА"
Договор: №09 от 01.07.2018г.

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ,ЮКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за 30.07.2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№09 от 01.07.2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерных сетей детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ,ЮКО	2 830 918,00	2 527 605,36							303 312,64	2 830 918,00
Всего по стройке	2 830 918,00	2 527 605,36							303 312,64	2 830 918,00

Заказчик:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"
_____ Толебаев М. Ш.

Инженер:
Директор
ТОО "Адина Бакдаулет Курылыс"
_____ Ташмаширов Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ДО АО "КазНИИСА"
_____ Канатов Ф.

Заказчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер: ТОО "Адина Бакдаулет Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ДО АО "КазНИИСА"
Договор: №09 от 01.07.2018г.
Наименование стройке : Строительство инженерных сетей детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ,ЮКО
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ,ЮКО

АКТ №1

Приемки выполненных строительно-монтажных работ на ИЮЛЯ 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	32,085	250,07	241,39	8023	7745	1705	0,01	--
		м3 грунта		8,58	60,46	275	1940	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*53,14*		*1705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,26*		*778*				
		Сметная стоимость				*10506*				
2	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15км**	56,14875	887,70	--	49843	--	2113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,64*		*2113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,03*		*4157*				
		Сметная стоимость				*56113*				
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/для обратной засыпки/**	437,966	140,57	133,58	61566	58501	12872	0,01	4
		м3 грунта		7,00	31,03	3065	13592	59,1	0,02	8
		Накладные расходы -		*29,39*		*12872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,60*		*5955*				
		Сметная стоимость				*80393*				
4	11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2/3%/**	14,1015	2882,88	--	40653	--	26768	3,17	45
		м3 грунта		2882,88	--	40653	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1898,26*		*26768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,49*		*5394*				
		Сметная стоимость				*72815*				
5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающего защитного грунта/**	**24,514**	**250,07**	**241,39**	**6130**	**5917**	**1303**	**0,01**	**--**
		м3 грунта		**8,58**	**60,46**	**210**	**1482**	**59,1**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*53,14*		*1303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,26*		*595*				
		Сметная стоимость				*8027*				
6	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15км**	**42,8995**	**887,70**	**--**	**38082**	**--**	**1615**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,64*		*1615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,03*		*3176*				
		Сметная стоимость				*42872*				
7	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**24,514**	**244,00**	**--**	**5981**	**--**	**254**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10,35*		*254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,35*		*499*				
		Сметная стоимость				*6733*				
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /защитного грунта без обломков/**	**24,514**	**730,94**	**--**	**17918**	**--**	**11798**	**0,97**	**24**
		м3 грунта		**730,94**	**--**	**17918**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*481,30*		*11798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*2377*				
		Сметная стоимость				*32094*				
9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**437,966**	**30,99**	**30,99**	**13573**	**13573**	**3500**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**10,84**	**--**	**4748**	**59,1**	**0,01**	**4**
		Накладные расходы -		*7,99*		*3500*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*1366*				
		Сметная стоимость				*18439*				
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**462,48**	**135,12**	**63,84**	**62490**	**29525**	**31380**	**0,11**	**50**
		м3 уплотненного грунта		**71,28**	**29,56**	**32966**	**13670**	**59,1**	**0,03**	**12**
		Накладные расходы -		*67,85*		*31380*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,24*		*7510*				
		Сметная стоимость				*101379*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство с уплотнением**								
			7,518	5046,33	150,05	37938	1128	6089	1,02	8
		м3 основания		881,28	39,41	6625	296	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*809,95*		*6089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,50*		*3522*				
		Сметная стоимость				*47549*				
12	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**								
			0,06537	252245,33	65337,85	16489	4271	9300	173,00	11
		км трубопровода		185456,00	17803,99	12123	1164	62,1	18,65	1
		Накладные расходы -		*142271,57*		*9300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31561,35*		*2063*				
		Сметная стоимость				*27852*				
13	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ18599-2001**								
			66,0237	142,00	--	9375	--	398	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,02*		*398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,84*		*782*				
		Сметная стоимость				*10554*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**368063**	**120661**			**142**
			Тенге			**113836**	**36892**			**28**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**368063**				
	Материалы -		Тенге			**30285**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**150728**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15357**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**87925**				
		Накладные расходы -	Тенге			**109095**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**38173**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**515331**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150728**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**515331**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150728**			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
14	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			47,694	250,07	241,39	11927	11513	2534	0,01	1
		м3 грунта		8,58	60,46	409	2884	59,1	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*53,14*		*2534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,26*		*1157*				
		Сметная стоимость				*15618*				
15	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15км	83,4645	887,70	--	74091	--	3141	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,64*		*3141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,03*		*6179*				
		Сметная стоимость				*83411*				
16	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/для обратной засыпкн/	344,016	140,57	133,58	48359	45952	10111	0,01	3
		м3 грунта		7,00	31,03	2407	10676	59,1	0,02	7
		Накладные расходы -		*29,39*		*10111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,60*		*4678*				
		Сметная стоимость				*63147*				
17	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	11,7513	1681,68	--	19762	--	13012	1,85	22
		м3 грунта		1681,68	--	19762	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1107,32*		*13012*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,12*		*2622*				
		Сметная стоимость				*35396*				
18	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,5 м3/защитного грунта безобломков/	35,925	250,07	241,39	8984	8672	1909	0,01	--
		м3 грунта		8,58	60,46	308	2172	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*53,14*		*1909*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,26*		*871*				
		Сметная стоимость				*11764*				
19	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15км	62,86875	887,70	--	55809	--	2366	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,64*		*2366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,03*		*4654*				
		Сметная стоимость				*62829*				
20	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	35,925	244,00	--	8766	--	372	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,35*		*372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,35*		*731*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9869*				
21	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2/защитного грунта/**								
			35,925	730,94	--	26259	--	17291	0,97	35
		м3 грунта		730,94	--	26259	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*481,30*		*17291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*3484*				
		Сметная стоимость				*47034*				
22	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
			344,016	30,99	30,99	10661	10661	2750	--	--
		м3 грунта		--	10,84	--	3729	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*7,99*		*2750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*1073*				
		Сметная стоимость				*14483*				
23	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			379,941	135,12	63,84	51338	24255	25779	0,11	41
		м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	27082	11230	59,1	0,03	10
		Накладные расходы -		*67,85*		*25779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,24*		*6169*				
		Сметная стоимость				*83287*				
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								
24	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство с уплотнением**								
			11,017	5046,33	150,05	55595	1653	8923	1,02	11
		м3 основания		881,28	39,41	9709	434	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*809,95*		*8923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,50*		*5161*				
		Сметная стоимость				*69680*				
25	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**								
			0,0958	306773,03	93610,71	29389	8968	15740	194,00	19
		км трубопровода		207968,00	25754,26	19923	2467	62,1	26,83	3
		Накладные расходы -		*164302,70*		*15740*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37686,06*		*3610*				
		Сметная стоимость				*48740*				
26	23-010503-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**								
			97,716	586,00	--	57262	--	2428	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,85*		*2428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,87*		*4775*				
		Сметная стоимость				*64465*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**								
			4,82	**14647,55**	**1505,97**	**70601**	**7259**	**14358**	**3,44**	**17**
		м3 изоляции		**3240,48**	**473,58**	**15619**	**2283**	**60,9**	**0,45**	**2**
		Накладные расходы -		***2978,82***		***14358***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1410,11***		***6797***				
		Сметная стоимость				***91756***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**528802**	**118933**			**148**
			Тенге			**121479**	**35876**			**28**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**528802**				
	Материалы -		Тенге			**92462**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**157355**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**66027**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**129900**				
		Накладные расходы -	Тенге			**120714**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**51961**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**701478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157355**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**701478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157355**			

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

		Прокладка трубопровода								
28	11-240204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы действующие стальные диаметром до 50 мм. Отключение и заглушка под газом**								
			7	**4908,60**	**1213,47**	**34360**	**8494**	**15615**	**2,53**	**18**
		отключение		**3124,55**	**--**	**21872**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2230,74***		***15615***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***571,15***		***3998***				
		Сметная стоимость				***53973***				
29	11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы врезаемые диаметром 20 мм. Врезкаштуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**								
			7	**7845,87**	**1034,72**	**54921**	**7243**	**30191**	**5,26**	**37**
		врезка		**6148,94**	**--**	**43043**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4313,06***		***30191***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***972,71***		***6809***				
		Сметная стоимость				***91921***				
30	11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 20 мм. Прокладка**								
			0,0783	**799781,93**	**314225,63**	**62623**	**24604**	**31512**	**414,00**	**32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		474858,00	94459,02	37181	7396	62,1	63,77	5
		Накладные расходы -		*402446,97*		*31512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96178,31*		*7531*				
		Сметная стоимость				*101665*				
31	23-010103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщинастенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	79,083	589,00	--	46580	--	1975	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,97*		*1975*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,12*		*3884*				
		Сметная стоимость				*52439*				
32	23-020101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	49	135,00	--	6615	--	280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,72*		*280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,26*		*552*				
		Сметная стоимость				*7447*				
33	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм -20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	7	189,00	--	1323	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,01*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,76*		*110*				
		Сметная стоимость				*1489*				
34	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	5,92	542,00	--	3209	--	136	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,98*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,20*		*268*				
		Сметная стоимость				*3613*				
35	23-020103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	7,2	174,00	--	1253	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,38*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,51*		*104*				
		Сметная стоимость				*1411*				
36	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные /кроаны шаровые/ стальные диаметром 50 мм. Установка	7	1372,03	75,09	9604	526	5666	1,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		задвижка или клапан		1126,71	33,78	7887	236	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*809,39*		*5666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,51*		*1222*				
		Сметная стоимость				*16491*				
37	23-040909-1302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые, Т до +120°С, PN 20, DN 25 ГОСТ 21345-2005	7	1275,00	--	8925	--	378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,06*		*378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,32*		*744*				
		Сметная стоимость				*10048*				
		Устройство Опор и фундаметнов под опоры (7шт)								
38	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м. Группа грунтов 2	2,401	2206,40	--	5298	--	3488	2,80	7
		м3 грунта		2206,40	--	5298	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1452,82*		*3488*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,74*		*703*				
		Сметная стоимость				*9489*				
39	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншен, пазухн котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,176	730,94	--	860	--	566	0,97	1
		м3 грунта		730,94	--	860	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*481,30*		*566*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*114*				
		Сметная стоимость				*1540*				
40	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /из бетонамарки В15 на сульфатостойком цементе, W6/. Устройство	1,96	23542,96	914,52	46144	1792	5871	3,94	8
		м3		3644,50	306,15	7143	600	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2995,53*		*5871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2123,08*		*4161*				
		Сметная стоимость				*56176*				
41	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,10647	65331,41	15990,68	6956	1703	3182	42,50	5
		т		47855,00	5775,38	5095	615	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29883,64*		*3182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7617,20*		*811*				
		Сметная стоимость				*10949*				
42	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные НГ-02-90	0,10647	424977,00	--	45247	--	1918	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18019,02*		*1918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35439,68*		*3773*				
		Сметная стоимость				*50939*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окраска всех металлических конструкций краской антикарозионной								
43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка груитовкой ГФ-021 за один раз								
			14,79628	84,90	2,24	1256	33	370	0,03	--
		м2		37,70	0,23	558	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,03*		*370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,79*		*130*				
		Сметная стоимость				*1756*				
44	11-130301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515, цвет желтый								
			29,59256	210,42	1,84	6227	54	507	0,01	--
		м2		14,18	0,34	420	10	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,12*		*507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,20*		*539*				
		Сметная стоимость				*7272*				
		Испытиния трубопровода и Контроль качества сварныхшвов								
45	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм (20мм).Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)								
			0,0783	813341,98	689876,25	63685	54017	13953	97,00	8
		км трубопровода		115527,00	119338,30	9046	9344	58,7	91,05	7
		Накладные расходы -		*178197,15*		*13953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79323,13*		*6211*				
		Сметная стоимость				*83849*				
46	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 65 мм (20мм), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
			7	576,45	19,80	4035	139	1712	0,40	3
		стык		520,00	--	3640	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*244,51*		*1712*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,68*		*460*				
		Сметная стоимость				*6206*				
47	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм (20мм). Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)								
			7	36810,48	18064,52	257673	126452	30157	0,96	7
		стык		1080,96	3408,96	7567	23863	58,7	2,12	15
		Накладные расходы -		*4308,10*		*30157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3289,49*		*23026*				
		Сметная стоимость				*310856*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**666793**	**225057**			**133**
			Тенге			**149608**	**42068**			**28**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4035				
		Материалы -	Тенге			257				
		Всего заработная плата -	Тенге				3640			
		Накладные расходы -	Тенге			1712				
		Сметная прибыль -	Тенге			460				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3640			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			662758				
		Материалы -	Тенге			178720				
		Всего заработная плата -	Тенге				188036			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113152				
		Накладные расходы -	Тенге			145875				
		Сметная прибыль -	Тенге			64691				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			873324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				188036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			879531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				191676			
		РАЗДЕЛ 4. Наружные сети электроснабжения								
48	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам**	1	13082,88	7565,12	13083	7565	5133	3,62	4
		шт		3612,76	3505,52	3613	3506	61,7	2,24	2
		Накладные расходы -		*5132,91*		*5133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1457,26*		*1457*				
		Сметная стоимость				*19673*				
49	11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами**	1	53470,67	14892,58	53471	14893	12474	9,33	9
		шт		10701,51	5168,32	10702	5168	61,7	3,37	3
		Накладные расходы -		*12474,01*		*12474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5275,57*		*5276*				
		Сметная стоимость				*71221*				
50	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	23,1	1401,40	--	32372	--	21316	1,84	36
		м3		1401,40	--	32372	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*922,76*		*21316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,93*		*4295*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*57983*				
51	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**								
			110	471,60	404,04	51876	44444	12210	0,06	7
		м		67,56	136,43	7432	15007	42,8	0,10	11
		Накладные расходы -		*111,00*		*12210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,61*		*5127*				
		Сметная стоимость				*69213*				
52	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**								
			110	410,87	343,31	45196	37764	10921	0,06	7
		м		67,56	115,92	7432	12751	42,8	0,08	9
		Накладные расходы -		*99,28*		*10921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,81*		*4489*				
		Сметная стоимость				*60606*				
53	21-030102-0503 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**								
			0,04108	57468,00	--	2361	--	100	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2436,64*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4792,37*		*197*				
		Сметная стоимость				*2658*				
54	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			16,5	730,94	--	12061	--	7941	0,97	16
		м3		730,94	--	12061	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*481,30*		*7941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*1600*				
		Сметная стоимость				*21603*				
55	13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**								
			50	386,42	210,88	19321	10544	5224	0,12	6
		м		135,12	62,32	6756	3116	42,8	0,06	3
		Накладные расходы -		*104,47*		*5224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,27*		*1964*				
		Сметная стоимость				*26508*				
56	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**								
			60	312,01	147,72	18720	8863	5207	0,11	7
		м		123,86	41,00	7432	2460	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*86,78*		*5207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*1914*				
		Сметная стоимость				*25841*				
57	23-060137-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,051	447796,00	--	22838	--	968	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18986,55*		*968*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37342,60*		*1904*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*25711*				
58	23-060137-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**0,0357**	**310482,00**	--	**11084**	--	**470**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13164,44*		*470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25891,71*		*924*				
		Сметная стоимость				*12478*				
59	23-060137-0657 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**0,0255**	**1315712,00**	--	**33551**	--	**1423**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55786,19*		*1423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109719,86*		*2798*				
		Сметная стоимость				*37771*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**315933**	**124074**			**90**
			Тенге			**87798**	**42008**			**31**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**135114**				
	Материалы -		Тенге			**4447**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**62385**			
		Накладные расходы -	Тенге			**33562**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**13494**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**182169**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62385**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**180820**				
	Материалы -		Тенге			**29782**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**67421**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**69833**				
		Накладные расходы -	Тенге			**49825**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**18452**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**249096**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67421**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**431266**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129806**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1879592**	**588725**			**513**
			Тенге			**472722**	**156843**			**115**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**139149**				
	Материалы -		Тенге			**4703**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**66025**			
		Накладные расходы -	Тенге			**35273**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			13954				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			188376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				66025			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1740444				
Материалы -			Тенге			331249				
Всего заработная плата -			Тенге				563540			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			264369				
Транспортные расходы -			Тенге			217825				
		Накладные расходы -	Тенге			425510				
		Сметная прибыль -	Тенге			173276				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2339229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата -	Тенге				563540			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2527605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				629565			
		Налог на добавленную стоимость, 12%				303313				
		Итого с НДС				2830918				

Заказчик:
ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор _____ Болтебаев М. Ш.

Инженер:
ТОО "Адина Бакыаулет Курылыс"

Инженер-эксперт _____ Ахмеров У.

Подрядчик:
ТОО "ДО АО "КазНИИСА"

Директор _____ Кан П. Э.