Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 06 2024 года

Заказчик Государственное учреждение «Аппарат акима Ушбулакского сельского округа Алакольского района», Кәрімов Н.С., БИН 130340009941, Тел.: +7 (701) 208 91 10, область Жетісу, Алакольский район, с.Ушбулак, Жансеитов Бакижан, 4

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « 25 » 06 2024 , ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс», ГСЛ № 17004537 от 15.03.2017 г., директор - Ирмекеев Н.А., РК, область Жетісу, Алакольский район, город Ушарал, ул.Дулатова, 7, БИН: 060240002826, Тел.: +7 (701) 673 55 70

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « 25 » 06 2024 , ТОО "Строй Эксперт-Астана", эксперт технического надзора – Ешкеев А.И., № KZ28VJE00027629 от 13.06.2017 г. БИН: 120940012713, Тел.: +7 (701) 069 00 05

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « 25 » 06 2024 , ТОО «ГорСервисПроект», инженер авторского надзора - Жусупов Б.Б., БИН: 080140014245, Тел.: +7 (778) 344 55 55

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство уличного освещения на улице Безродных в селе Ушбулак Алакольского района»,** новое строительство, прочие сооружения, Лицензия на строительно-монтажные работы 4 Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 4 сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления, II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: РК, область Жетісу, Алакольский район, село Ушбулак,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____ 2024 года,

дата ознакомления

подтверждает что: 1. Строительство объекта осуществлено на основании:

правоустанавливающего документа на земельный участок от

акт на право постоянного землепользования земельным участком от 12 октября 2023 года №2023-472768 с кадастровым номером 24-255-121-535

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий аким Ушбулакского сельского округа Алакольского района №12 от 05 октября 2023 года на устройство уличного освещения.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля области "Жетісу", KZ87REA00384781 от 29.04.2024 15:38

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ГорСервисПроект»,

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Рабочий проект, ГУ «Аппарат акима Ушбулакского сельского округа Алакольского района» в соответствии с условием договора №EXP11-0203 от 04 октября 2023 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "29" апреля 2024 года; окончание работ "24" июня 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 2 (два) месяца;
фактически, 2 (два) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Класс напряжения	В	380/220		380/220	

Расчетная мощность	кВт	6,0		6,0	
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	30		30	
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	м	2550		2550	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусмотрено прокладка кабельной линии 0,4кВ для наружного освещение, проводом СИП-4 расчетного сечения 4х16мм2, общей протяженностью 2550,0м.

Для электроснабжения уличного освещения проектом предусмотрена установка опор уличного освещения типа СТВ-9,0-3,0 ГЦ с кронштейном «ИВА», запитываемый от ящика управления наружным освещением ЯУО-9601, установленного в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4 кВ №1750203.

Уличное освещение выполнено светодиодными светильниками наружного освещения типа «PROLED SLP-80» мощностью 80Вт на металлических опорах, высотой 9,0м, заводского изготовления.

Ящики управления освещением ШУНО обеспечивают:

- включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности;
- отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени.

Питающие сети выполнены кабелем марки АВБбШв-1кВ, расчетного сечения 16мм2. Расчетные пролеты между опорами 35,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 33 796,021 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 27 672,012 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 32034,007 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 27 672,012 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство уличного освещения на улице Безродных в селе Ушбулак Алакольского района»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Государственное учреждение «Аппарат акима Ушбулакского сельского округа Алакольского района»,

Аким Н.С.Кәрімов

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Эксперт технического надзора А.И.Ешкеев

№ KZ28VJE00027629 от 13.06.2017 г. 25.06.2024

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Строй Эксперт-Астана»

Директор 25.06.2021 А.И.Ешкеев

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ГорСервисПроект»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Директор 25.06.2024 Б.Б.Жусупов

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Директор 25.06.2024. Ирмекеев Н.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)