Объект: Установка уличного освещения ул. Г. Безродных
с. Ушбулак Алакольского р-на
Заказчик: Аппарат Акима Ушбулакского сельского округа «Алакольского р-на»
Адрес: с. Уш-Булак ул. Жансеитов Бакижан,4
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ380701106KSN7003230
БИН 130340009941
Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: г. Ушарал ул. Дулатова,7

Полная сметная стоимость 30992672 тенге

Стоимость выполненных работ
а) с начала года-30372800,37 тенге
б) отчетный месяц- 3891750,37 тенге

ИИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Акт Ф-3
Выполнение работ за июнь месяц по дог. № 11 от 24-03-19

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц 2024 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Установка уличного освещения ул. Г. Безродных с. Ушбулак Алакольского р-на	работа	30372800,37	0	0	0	26481050,0	27118572		3891750,37	30372800,37
		Итого		30372800,37	0	0	0	26481050,0	27118572		3891750,37	30372800,37

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Ушбулакского сельского округа

Аким _____ **Г. Каримов**

Технадзор: ТОО «Строй Эксперт-Астана»

Директор _____ **Ешкеев А.И.**

Исполнитель: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Директор _____ **Ирмекеев Н.А.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Ушбулакского сельского округа Алакольского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Алакол Строительство уличного освещения улицы Г.Безродных г.Ушбулак, Алакольского района Жетысуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 19.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-1 Наружное освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: Оборудование и материалы									
1	1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**2**	**31968,00** 12182,00	**2463,00** 694,00	**63936,00** 24364,00	**4926,00** 1388,00	**34646,00**		**63 936,00**
2	2	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**19163,00**		**19163,00**		**19163,00**		**19 163,00**
3	3	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Яшик управления освещением 25А (250х300х160мм) ЯУО 9601-3474 У5 IP54**	**шт**	**1**	**70736,61**		**70737,00**		**70737,00**		**70 737,00**
4	4	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5562,00** 5299,00	**223,00** 70,00	**5562,00** 5299,00	**223,00** 70,00	**40,00**		**5 562,00**
5	5	247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01П, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**31627,00**		**31627,00**		**31627,00**		**31 627,00**
			Итого по разделу 1: Оборудование и материалы					**191025,00** 29663,00	**5149,00** 1458,00	**156213,00** 0,00	**0,00** 0,00	**191 025,00**
			Раздел 2: Опора освещение									
6	16	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,6**	**354904,00** 189282,00	**81018,00** 21641,00	**1000750,00** 492133,00	**210647,00** 56267,00	**297970,00**		**1 000 750,00**
7	17	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**2,6**	**439459,00**		**1142593,00**		**1142593,00**		**1 142 593,00**
8	18	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	**м³**	**3,492**	**351,00** 0,00	**351,00** 74,00	**1226,00** 0,00	**1225,00** 258,00			**1 226,00**
9	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	**м³**	**0,108**	**9025,00** 9025,00	**0,00** 0,00	**975,00** 975,00	**0,00** 0,00			**975,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
10	20	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,92	64,00 0,00	64,00 16,00	123,00 0,00	123,00 31,00			123,00
11	21	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,48	3925,00 3925,00	0,00 0,00	1884,00 1884,00	0,00 0,00			1 884,00
12	22	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	20	1086,00 645,00	385,00 104,00	21720,00 12900,00	7700,00 2080,00	1120,00		21 720,00
13	23	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	1018,00 586,00	365,00 99,00	10180,00 5860,00	3650,00 990,00	670,00		10 180,00
14	24	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,03	1058400,00		31752,00		31752,00		31 752,00
15	25	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмасовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2	6220,00 5865,00	223,00 70,00	12440,00 11730,00	446,00 140,00	264,00		12 440,00
16	26 →	243-903-2045 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х16/25-В →	шт.	2	6187,00 →		12374,00		12374,00	→	12 374,00
			Итого по разделу 2: Опора освещение					2236017,00 525482,00	223791,00 59766,00	1486743,00 0,00	0,00 0,00	2 236 017,00
			Раздел 3: Установка опоры с одним светильником									
17	30	252-207-1128 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	6	12900,00		77400,00		77400,00		77 400,00
18	31	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	80	3014,00		241120,00		241120,00		241 120,00
19	32	252-204-0901 *РСНБ РК 2022*	Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3В /М10х8/	шт.	75	534,00		40050,00		40050,00		40 050,00
20	33	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	10	188,00 180,00	1,00 0,00	1880,00 1800,00	10,00 0,00	70,00		1 880,00
21	34	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	10	431,00		4310,00		4310,00		4 310,00
22	35	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	20	23,00 21,00	2,00 1,00	460,00 420,00	40,00 20,00			460,00
23	36	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	20	40,00		800,00		800,00		800,00
24	37	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	11	1454,00 795,00	58,00 15,00	15994,00 8745,00	638,00 165,00	6611,00		15 994,00
25	38	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	7	7312,00 3976,00	388,00 97,00	51184,00 27832,00	2716,00 679,00	20636,00		51 184,00
			Итого по разделу 3: Установка опоры с одним светильником					433198,00 38797,00	3404,00 864,00	390997,00 0,00	0,00 0,00	433 198,00
			ИТОГО по акту					2860240,00 593942,00	232344,00 62088,00	2033953,00 0,00	0,00 0,00	2 860 240,00
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,70			191636,08				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									3 051 876,08

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Сметная прибыль	%	5,00			152593,80				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			91556,28				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 296 026,17
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		2024,00			2024,00				3 543 228,13
			НДС	%	12,00			425187,38				
			Итого с НДС									3 968 415,50

тендерная скидка 0,9799 76 665,13

Итого к оплате 3 891 750,37

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Уйгурского сельского округа Алакольского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Кәрімов Нұрлан Серікұлы**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Строй Эксперт-Астана" теънадзор-эксперт **Ешкеев А.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жусупов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)