Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" 03 2020 г.

Заказчик ***ТОО «Корпорация Атамекен» директор Толтебаев М.Ш. г. Шымкент ул. Малый Гулбах 2***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***ТОО «ДО АО КазНИИСА », расположенного по адресу: гАлматы ул Солодовникова 21, кабинет 4 в лице директора Нурахметов Г.Д.***

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)*:* ***Соответствует нормам строительства ТОО «Зональный центр Юг-Строй Эксперт», директор Абсейтов Ж.Б,., эксперт Абдыкалыков К. Аттестат эксперта №KZA7KJE 00016423, Камалгалиев С.А. Аттестат эксперта №KZA7KJE 00049116, №KZ 43VJE 00018034***

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***Соответствует по нормам Строительства ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» директор Оралбеков Р.К., эксперт (ы) авт орскому надзору, ГИП Асанов К. аттестат № 0000053***

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***«Строительство инженерных сетей поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Кайтпас-1 (Нуртас) г.Шымкент.»***

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу*:* ***г.Шымкент, мкр.Нуртас, ул.Кулагер 194***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____17__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

от 05.03.2020г. №136 г.Шымкент

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Талон № KZ47REA00065013 от 21.07.2017г., ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО"

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» 17-ГСЛ №000637 от 02.02.2007г., приложение к лицензии выдано Агентством РК по делам строительства и ЖКХ 30.01.2013г. № проекта 24-16 от 20.04.2015г.***

(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й))

Филиал РГП «Госэкспертиза по ЮКО заключение №19-0167/15 от 14 марта 2015г.

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *"_01__" __02_____ 2020 года;*

окончание работ *" _28___" __02_____ 2020 года;*

при продолжительности строительства, месяц: *__1__месяц;*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *__1__месяц;*

фактически, месяц: *__1__месяц;*

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Лит А	*м2*				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период____ _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь Лит А	*метр в квадрате (далее – м2)*		
В том числе подземной части	*м2*		
Число этажей (Лит А)	*этаж*		
Общий строительный объем Лит А	*метр в кубе (далее – м3)*		
Площадь встроенных, построено-пристроенных и пристроенных помещений	*м2*		

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, числе:	*Общая площадь Лит А*					
однокомнатных						
двухкомнатных	*Число этажей Лит А*					
трехкомнатных						

четырехкомнатных и более	*Общий строительный объем Лит А*						

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

Экспликация к плану объекта Лит А 1 этаж

Этаж	Номер помещения, комнаты	Номера частей помещения, комнаты	Назначение частей помещение, комнаты	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				общая	полезная	жилая	нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Холл				
1	2		Кухня				
1	3		Коридор				
1	4		Ванная				
1	5		Туалет				
			Итого:				

Лит А, 2-этаж;

Экспликация к плану объекта Лит А 2 этаж

Этаж	Номер помещения, комнаты	Номера частей помещения, комнаты	Назначение частей помещение, комнаты	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				общая	полезная	жилая	нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1		Лестница				
2	2		Холл				
2	3		Жилая комната				
2	4		Жилая комната				
2	5		Жилая комната				
2	6		Жилая комната				
			Итого:				

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод: точка подлючения подземная к существующему водопроводу подземном исполнении из полиэтиленовыч труб ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001, протяженность трассы составляет 107,1м.

Газопровод: точка подлючения подземная и надземная к газопроводу низкого давления, идущего после существующего ШРП. Запроектирован в подземном и надземном исполнении из полиэтиленовыч труб для подачи газообразного топлива ПЭ 100 SDR 11 РК ГОСТ 50838-2011 диаметром 110х10, общая длина труб – 46,2м.

Электроснабжение: точка подключения объекта - Лит А, Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный,

номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric, выполняется прокладка силовых кабелей марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80, АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80, АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80, общая протяженность кабельных линий составляет 168,4м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 5 026, 555 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5 026, 555 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 026, 555 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 5 026, 555 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0 % и фактически применено 0 %

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Класс энергоэффективности здания 2;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объекта ***«Строительство инженерных сетей поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Кайтпас-1 (Нуртас) г.Шымкент.»***

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ТОО «Корпорация Атамекен» директор Толтебаев М.Ш.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аккредитованная организация

ТОО «Зональный центр Юг-Строй Эксперт», директор Абсейтов Ж.Б.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

организация

ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» директор Оралбеков Р.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ДО АО КазНИИСА », директор Нурахметов Г.Д.

Заказчик: ТОО "Корпорация Атамекен" форма №КС-3
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг-Строй Эксперт"
Подрядчик: ТОО "ДО АО "КазНИИСА"
Договор: № 09 от 01.02.2020г.
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Кайтпас-1 (Нуртас) г.Шымкент

СПРАВКА №1
о стонмости выполненных строительных работ и затрат за 25.02.2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 09 от 01.02.2020г.					

Наименование пусковых комилексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерных сетей поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Кайтпас-1 (Нуртас) г.Шымкент	2 756 601,00	2 461 250,89							295 350,11	2 756 601,00
Всего по стройке	2 756 601,00	2 461 250,89							295 350,11	2 756 601,00

Заказчик:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен" Тлеубаев М. Ш.

Инженер:
Директор
ТОО "Зональный центр Юг-Строй Эксперт" Аксейнов Ж. Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ДО АО "КазНИИСА" Ибрахметов Г.Д.

Заказчик: **ТОО "Корпорация Атамекен"** Форма 4

Инженер: **ТОО "Зональный центр Юг-Строй Эксперт"**

Подрядчик: **ТОО "ДО АО "КазНИИСА"**

Договор: **№ 09 от 01.02.2020г.**

Наименование стройке : **Строительство инженерных сетей поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Кайтпас-1 (Нуртас) г.Шымкент**

АКТ №1

Приемки выполненных строительно-монтажных работ на Февраль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	52,55523	275,24	264,95	14466	13924	--	3136	19009
					10,30	72,57	541	3814		1408	
2	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15км	т	91,9716525	525,80	--	48359	--		--	52227
					--	--	--	--		3869	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/для обратной засыпки/	м3 грунта	717,388308	154,57	146,16	110885	104853	--	23583	145226
					8,41	37,25	6033	26722		10758	
4	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2/3%/	м3 грунта	23,098257	3459,46	--	79907	--	--	57533	148436
					3459,46	--	79907	--		10995	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающего защитного грунта/	м3 грунта	40,153932	275,24	264,95	11052	10639	--	2396	14524
					10,30	72,57	413	2914		1076	
6	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15км	т	70,269381	525,80	--	36948	--		--	39903
					--	--	--	--		2956	
7	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	40,153932	420,00	--	16865	--	16865	--	18214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1349	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /защитного грунта без обломков/	м3 грунта	40,153932	877,72	--	35244	--	--	25375	65469
					877,72	--	35244	--		4850	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	717,388308	35,20	35,20	25251	25251	--	6723	34532
					--	13,02	--	9338		2558	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	757,54224	161,77	76,23	122545	57747	--	65997	203625
					85,54	35,46	64797	26865		15083	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство с уплотнением	м3 основания	12,314484	5218,10	159,74	64258	1967	49253	13484	83962
					1058,76	47,29	13038	582		6219	
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1071	315745,39	84325,67	33816	9031	131	26965	65644
					230194,00	24122,15	24654	2583		4862	
13	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	108,171	558,00	--	60359	--	60359	--	65188
					--	--	--	--		4829	
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1071	60194,20	--	6447	--	209	6176	13632
					58246,50	--	6238	--		1010	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				666401	223412	126817	231368	969591
							230866	72819	--	71822	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				606042				
	Материалы		Тенге				49593				
	Всего заработная плата		Тенге					303685			
	Местные материалы		Тенге				16865				
	Транспортные расходы		Тенге				85306				
		Накладные расходы	Тенге				231369				
		Сметная прибыль	Тенге				66993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				904403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					303685			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60359				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60359				
		Сметная прибыль	Тенге				4829				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65188				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				969592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					303685			
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)									
15	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,035	722954,61	216269,69	25303	7569	306	20535	49505
					497952,00	94679,30	17428	3314		3667	
16	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,14	1061,00	--	37284	--	37284	--	40266
					--	--	--	--		2983	
17	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1603,57	82,47	3207	165	337	2758	6443
					1352,48	40,53	2705	81		477	
18	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882,00	--	59764	--	59764	--	64545
					--	--	--	--		4781	
19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубонроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	574,82	36,90	1150	74	42	1023	2347
					516,80	--	1034	--		174	
20	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1580,00	--	3160	--	3160	--	3413
					--	--	--	--		253	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00248	1037550,09	513822,74	2573	1274	47	1612	4520
					505010,50	151716,34	1252	376		335	
22	2302-0101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
					--	--	--	--		169	
		ОПОРА ПОД СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД ДИАМ.57Х3 Н=2,2М = 5ШТ (НГ-01-90)									
23	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановымн машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	5	447,86	364,90	2239	1825	--	960	3455
					82,96	183,74	415	919		256	
24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,48	24997,29	1760,25	11999	845	8760	2351	15498
					4987,71	394,61	2394	189		1148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00528	902007,64	1328,64	4763	7	3458	1184	6423
					245916,00	573,21	1298	3		476	
26	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05982	106792,57	7610,81	6388	455	465	3791	10993
					91411,20	428,46	5468	26		814	
27	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглыхтруб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ	т	0,0588	553075,00	--	32521	--	32521	--	35122
					--	--	--	--		2602	
28	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,72	537,00	--	387	--	387	--	418
					--	--	--	--		31	
		ФЛАНЕЦ ИФС = 2ШТ									
29	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	844,71	55,35	3379	221	186	2942	6826
					742,90	--	2972	--		506	
30	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1978,00	--	7912	--	7912	--	8545
					--	--	--	--		633	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ ЗОНТ	т фасонных частей	0,00094	1037550,09	513822,74	975	483	17	611	1713
					505010,50	151716,34	475	143		127	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1436,89	922,70	11495	7382	--	6102	19005
					514,19	256,31	4114	2050		1408	
33	2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА Ф-4 = 4ШТ	т	0,0084	2587573,00	--	21736	--	21736	--	23474
					--	--	--	--		1739	
34	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ-4,0 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	87194,00	--	174	--	174	--	188
					--	--	--	--		14	
35	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004104	499537,00	--	205	--	205	--	221
					--	--	--	--		16	
		ПРОЧЕЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давленияпод газом без снижения давления	врезка	2	5958,62	810,98	11917	1622	1042	9161	22764
					4626,72	--	9253	--		1686	
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1037550,09	513822,74	1038	514	19	650	1823
					505010,50	151716,34	505	152		135	
38	2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/ ДИАМ.57Х45ММ	шт.	2	518,00	--	1036	--	1036	--	1119
					--	--	--	--		83	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА РАЗА	м2	19,7	192,46	4,87	3791	96	1912	1238	5431
					90,51	0,54	1783	11		402	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	м2	19,7	68,60	3,44	1351	68	241	727	2244
					52,91	0,54	1042	11		166	
41	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточноедавление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	21018,62	19711,76	42037	39424	19	9807	55992
					1296,96	4091,60	2594	8183		4148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				299892	62023	183138	65452	394570
							54732	15457	--	29229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149159				
	Материалы		Тенге				16386				
	Всего заработная плата		Тенге					64696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21941				
		Накладные расходы	Тенге				61662				
		Сметная прибыль	Тенге				16866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					64696			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38909				
	Материалы		Тенге				465				
	Всего заработная плата		Тенге					5494			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32521				
		Накладные расходы	Тенге				3791				
		Сметная прибыль	Тенге				3416				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5494			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				111825				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111825				
		Сметная прибыль	Тенге				8946				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				120771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				394572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					70189			
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
42	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, примененкоэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	79,68	178,85	169,36	14251	13495	--	2956	18583
					9,49	42,04	756	3349		1377	
43	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильноналипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	м3 грунта	11,52	1417,42	--	16329	--	--	11757	30332
					1417,42	--	16329	--		2247	
44	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	6,64	5218,10	159,74	34648	1061	26557	7271	45272
					1058,76	47,29	7030	314		3354	
45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	13,28	799,16	--	10613	--	--	7641	19714
					799,16	--	10613	--		1460	
~~46~~	~~1101-0104-0404~~ РСНБ РК 2015	~~**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1**~~	~~м3 грунта~~	~~48,24~~	~~15,45~~	~~15,45~~	~~745~~	~~745~~	~~--~~	~~213~~	~~1035~~
					--	6,14	--	296		77	
~~47~~	~~1101-0201-0501~~ РСНБ РК 2015	~~**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**~~	~~м3 уплотненного грунта~~	~~48,24~~	~~161,77~~	~~76,23~~	~~7804~~	~~3677~~	~~--~~	~~4203~~	~~12967~~
					85,54	35,46	4126	1711		961	
48	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	29,68	225,43	217,03	6691	6442	--	1450	8792
					~~8,40~~	~~59,44~~	~~249~~	~~1764~~		~~651~~	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 5 км	т	50,456	117,00	--	5903	--		--	6376
					--	--	--	--		472	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
50	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,082	315745,39	84325,67	25891	6915	100	20645	50259
					230194,00	24122,15	18876	1978		3723	
51	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	82,82	552,00	--	45717	--	45717	--	49374
					--	--	--	--		3657	
52	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, квремени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,082	94922,00	64892,00	7784	5321	--	2240	10826
					30030,00	14760,64	2462	1210		802	
53	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее/ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД	км	0,082	59931,50	27639,50	4914	2266	--	2117	7594
					32292,00	10024,42	2648	822		562	
54	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082	148963,00	--	12215	--	12215	--	13192
					--	--	--	--		977	
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1436,89	922,70	11495	7382	--	6102	19005
					514,19	256,31	4114	2050		1408	
56	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1704,00	--	13632	--	13632	--	14723
					--	--	--	--		1091	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА = 2 шт.									
57	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,648	25587,87	1760,25	16581	1141	12208	3174	21335
					4987,71	394,61	3232	256		1580	
58	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4884,75	813,72	9769	1627	904	8398	19621
					3619,20	268,79	7238	538		1453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04166	553075,00	--	23041	--	23041	--	24884
					--	--	--	--		1843	
60	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	ТАБЛИЧКИ-УКАЗАТЕЛИ	м2	0,7952	20839,00	--	16571	--	16571	--	17897
					--	--	--	--		1326	
		Ж/Б СТОЛБИК = 3ШТ									
61	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	1818,65	869,39	3637	1739	476	2328	6442
					711,04	366,70	1422	733		477	
62	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	СТОЛБИКИ	100 шт.	0,02	115328,00	--	2307	--	2307	--	2491
					--	--	--	--		185	
		КОВЕР ДЛЯ ПРОВОДА-СПУТНИКА = 3ШТ (ГСН-10)									
63	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СТОЙКИ, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,00492	112705,77	2733,57	555	13	13	367	995
					107445,00	633,04	529	3		74	
64	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,00492	497904,00	--	2450	--	2450	--	2646
					--	--	--	--		196	
65	1107-0701-0701 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР из асбестоцементных листов. Изготовление	м2 асбестоцементных листов	0,04	222,71	142,98	9	6	--	7	17
					79,73	61,72	3	2		1	
66	2113-0409-0101 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР АЦЕИД 100-10 L=200ММ	м2	0,0428	9532,00	--	408	--	408	--	441
					--	--	--	--		33	
67	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАТА из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00082	59392,39	2726,64	49	2	4	30	85
					52704,60	488,29	43	--		6	
68	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	ПЛАТА	т	0,00082	497846,00	--	408	--	408	--	441
					--	--	--	--		33	
69	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,12	5218,10	159,74	626	19	480	131	818
					1058,76	47,29	127	6		61	
70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,082	19018,84	1111,53	1560	91	1364	114	1807
					1278,45	244,94	105	20		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Футляр для сигнального провода. Монтаж	т конструкций	0,0257916	59392,39	2726,64	1532	70	103	947	2677
					52704,60	488,29	1359	13		198	
72	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ ПАТРУБОК	т	0,01584	553075,00	--	8761	--	8761	--	9462
					--	--	--	--		701	
73	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя массасборочной единицы до 0,5 т/ КРЫШКА	т	0,001004	497846,00	--	500	--	500	--	540
					--	--	--	--		40	
74	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ6727-80	т	0,001102	233988,00	--	258	--	258	--	278
					--	--	--	--		21	
75	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т/ УГОЛОК	т	0,00752	497904,00	--	3744	--	3744	--	4044
					--	--	--	--		300	
76	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000328	499537,00	--	164	--	164	--	177
					--	--	--	--		13	
77	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,002	297096,15	74581,99	594	149	--	483	1163
					222478,00	21375,19	445	43		86	
78	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,02	154,00	--	311	--	311	--	336
					--	--	--	--		25	
79	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.0,1М	м3 подстилающего слоя	0,396	8175,00	996,96	3237	395	1613	1306	4907
					3103,62	405,30	1229	160		363	
80	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ТОЛЩ.0,1М	м2 покрытия	3,96	4215,79	303,06	17209	1200	13809	2452	21234
					555,46	103,29	2200	409		1573	
		ПРОЧЕЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	41	561,89	--	23038	--	552	22037	48680
					548,45	--	22486	--		3606	
82	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	683,30	20,60	3417	103	194	1903	5745
					624,00	--	3120	--		426	
83	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом ДИАМ.63Х3,8ММ	км трубопровода	0,041	72420,08	59984,14	2969	2459	51	920	4201
					11196,90	13474,63	459	552		311	
84	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	161,50	--	323	--	--	197	562
					161,50	--	323	--		42	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				362658	56319	188915	111389	511970
							111524	16231	--	37926	
Стоимость монтажных работ			Тенге				28652				
Материалы			Тенге				194				
Всего заработная плата			Тенге					10586			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				12215				
	Накладные расходы		Тенге				6457				
	Сметная прибыль		Тенге				2809				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				37919				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7
	Сметная заработная плата		Тенге					10586			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				210269				
Материалы			Тенге				57564				
Всего заработная плата			Тенге					92735			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				19707				
Транспортные расходы			Тенге				5903				
	Накладные расходы		Тенге				81551				
	Сметная прибыль		Тенге				23346				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				315166				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								83
	Сметная заработная плата		Тенге					92735			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				41039				
Материалы			Тенге				118				
Всего заработная плата			Тенге					1947			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				38904				
	Накладные расходы		Тенге				1344				
	Сметная прибыль		Тенге				3391				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				45773				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1947			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82697				
	Материалы		Тенге				551				
	Всего заработная плата		Тенге					22486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59660				
		Накладные расходы	Тенге				22037				
		Сметная прибыль	Тенге				8379				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				113113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				511970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					127755			

РАЗДЕЛ 4. Наружные сети электроснабжения

85	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	35,364	1681,68	--	59471	--	--	42819	110473
					1681,68	--	59471	--		8183	
86	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	168,4	486,50	405,44	81926	68276	--	29679	120534
					81,06	163,72	13651	27571		8928	
87	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	168,4	425,56	344,50	71664	58014	--	26696	106229
					81,06	139,11	13651	23427		7869	
88	2103-0102-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0628	80735,00	--	5070	--	5070	--	5476
					--	--	--	--		406	
89	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,26	877,72	--	22171	--	--	15963	41185
					877,72	--	22171	--		3051	
90	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	68,4	429,50	221,19	29378	15129	3160	11668	44330
					162,12	74,81	11089	5117		3284	
91	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	100	352,61	157,81	35261	15781	4619	14243	53465
					148,61	49,21	14861	4921		3960	
92	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,069768	345981,00	--	24138	--	24138	--	26069
					--	--	--	--		1931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	257518,00	--	14447	--	14447	--	15603
					--	--	--	--		1156	
94	2306-0137-0657 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	1245788,00	--	57182	--	57182	--	61756
					--	--	--	--		4575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**400709**	**157200**	**108616**	**141068**	**585120**
							134893	61036	--	43343	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				313996				
		Материалы	Тенге				7778				
		Всего заработная плата	Тенге					114287			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95767				
		Накладные расходы	Тенге				82286				
		Сметная прибыль	Тенге				31703				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				427986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					114287			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				86712				
		Всего заработная плата	Тенге					81642			
		Местные материалы	Тенге				5070				
		Накладные расходы	Тенге				58782				
		Сметная прибыль	Тенге				11640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				157134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					81642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				585120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					195929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2461251**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				532015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					498955			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						607486		
		- Перевозка грузов	Тенге				91210				
		- Накладные расходы	Тенге							549277	
		- Сметная прибыль	Тенге							182320	
		Всего прямые затраты									2 461 251
		НДС 12%									295 350
		Стоимость строительства									2 756 601

Заказчик:
ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор Бопшебаев М. Ш.

Инженер:
ТОО "Зональный центр КО Строй Эксперт"

Инженер-эксперт Абдыкалыков К.

Подрядчик:
ТОО "ДО АО "КазНИИСА"

Директор Ахметов Г. Д.