Приложение 3
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма в редакции приказа
Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«28» 12 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «KDC Construction»;**
Республика Казахстан, г.Астана, Шоқан Уәлиханов 27, БИН 081240006429.
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Досмуратов К.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **Строительство набережной вдоль русла реки Есентай, мкр. «Кокмайса» Жетысуского района, города Алматы**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление экологии и окружающий среды города Алматы» Руководитель Адилбаев С.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ДА

а) ТОО «Самрук PRO 2050» БИН 230840016244 Жамбылская обл., г.Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г.
э) ТОО "GLOBAL STROY ARN" БИН 160840009589 Республика Казахстан, г. Астана ул. АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ д. 28, ГСЛ № 22014979 от 12.08.2022 года.
б) ТОО «РДМ Строй» БИН 980240003549 г. Алматы, район Бостандыкский, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №01748 от 26.06.2020г
в) ТОО «АКВ Stroy» БИН 230640040196 г. Алматы, район Бостандыкский, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ 23016201 от 18.07.2023 года
г) ТОО «Тенгиз Транс Казахстан» БИН 130940023512 Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Жарбосынова, 71/105, ГСЛ №23019072 от 28.08.2023г.
д) ТОО «ARS-Group2023» БИН 230540017752 Республика Казахстан, Павлодарская обл. г. Павлодар ул. Академика Сатпаева д. 97, ГСЛ №23013480 от 12.06.2023г.
е) ТОО «БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН» БИН 230640016014 Республика Казахстан, г. Астана ул. Проспект БОГЕНБАЙ БАТЫР д. 56а кв. (офис) 64, ГСЛ №23019177 от 31.08.2023г.
ж) ТОО «STM Stroy» БИН 230540040618 г.Астана, ул.Сыганак, д.47, н.п. 12а, ГСЛ №23018768 от 23.08.2023г.
з) ТОО «Construction Group «SAMRUK» БИН 140240015677 Туркестанская обл., Жетысайский р-он, п.Асыката, ул.Жана Курылыс 2, стр.18, ГСЛ №20012903 от 04.09.2020г.
и) **ТОО «РОНАС»** г.Астана мкр. ул.Улы Дала д 7/4 кв(офис) 136 БИН 141140015725 ГСЛ № 17010366 от 08.06.2017.
к) **ТОО «"САМРУК АСТАНА 2030"»** г.Алматы, Богенбай Батыра, 142, кабинет 46 БИН 070440022979 ГСЛ № 0002813 от 14.03.2018.

3.Проект(проектно-сметная документация):**ТОО «STROYCONSALTING»**,№ ГП – 2020,ЭН-2020,АС-2020,

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» №9/13П от 29.12.2020 года.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Покрытие асфальтное	м2	7840.45	7840.45	13409,81	13409,81
Покрытие из тротуарных плит	м2	11812,3	11812,3	3538.91	3538.91
Газоны партерные	м2			15223,275	15223,275
Бортовой камень БР 100.20.8	м	9264.06	9264.06	4765.75	4765.75
Тартановое покрытие	м2	3171,88	3171,88	1173,97	1173,97
Искусственное покрытие	м2	800	800	853,51	853,51
Столбы освещения	шт	199	199	227	227
Кабель	м	5720	5720	6130	6130
Спринкеры	шт	177	177	200	200
Урна	шт	122	122	88	88
Скамейка со спинкой	шт	122	122	60	60
Скамейка из бруса 6м	шт			26	26
Скамейка из бруса 3м				13	13
Детский игровой комплекс корабль	шт	1	1	1	1
Скейт площадка	комплект	1	1	1	1
Карусель с рулём (Арифметика) ИО 30.01.04-13 БМ	шт.			1	1
Качалка на пружине Лошадка ИО 22.01.06-01 БМ	шт.			1	1
Горка Жираф Н-750 ИО 41.01.03 БМ (403)	шт.			1	1
Качалка на пружине Дракоша ИО 22.01.09 БМ	шт.			1	1
Качалка на пружине Совёнок-моряк ИО 22.17.05 БМ	шт.			1	1
ИО 21.М.01.03-П БМ Качалка-балансир	шт.			1	1
Стойка баскетбольная со щитом	шт.			2	2
Ограждение баскетбольной площадки	м2			240	240

Фонтан	шт.			1	1
Сосна обыкновенная (h 3,7-4м)	шт.			32	32
Ель (h 3,7-4м) Глаука (сизая, зеленая)	шт.			25	25
Ива Матсудана (h -2,5м)	шт.			26	26
Вяз мелколистный (h 2,5-2,7м)	шт.			10	10
Срез газона под цветники	м2			920	920
Кустарники в ассортименте (гортензия, спирея, барбарис, кизильник, вейгела, дёрен)	шт.			3690	3690
Многолетники "Ковыль"	шт.			34	34
Многолетники "Мискантус"	шт.			56	56
Трап СО-3.1.60.00		2	2	2	2
Трамплин для собак СКП 082		1	1	1	1
Лестница для собак СКП 086		2	2	2	2
Балансир для собак СКП 090		2	2	2	2
Барьер тройной для собак СКП 085		2	2	2	2
Горка-лестница для собак СКП 091		2	2	2	2
Стойка с покрышкой для собак СКП 081		1	1	1	1
Горка-мостик для собак СКП 092		2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Проект сетей Наружного освещения выполнена в соответствии с техническими условиями (№25.1 1-2557 от 15.07.2020г,)выданной АО «Алмата Жарык»***

По степени надежности электроснабжения электроприемники проектируемого объекта относятся к III –ой категории.

Источник электроснабжения – ТП-1220 (фид.2-46А)

Точка подключения – РУ-0,4 кВ ТП-1220 (фид.2-46А)

Разрешенная мощность -54 кВт.

Напряжение питающей сети принято 380/220 В при глухом заземлении нейтрали.

Разделка кабеля в опорах освещения выполняется сжимами ответви тельными, кабель от разделки до светильника применяется марки ВВГнг 3х2.5мм2. Ввод кабеля в опору из траншеи выполнить в гофротрубе. При пересечения кабеля с дорогой выполняются в защитном футляре. Управление и питание сетей наружного освещения производится от проектируемых щитов ШУНО. В щитах ШУНО предусмотрены приборы учёта электрической энергии Дала ТХ П RS СА4-3720 5(60) и фотореле.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ. Все работы по устройству сетей выполнить в соответствии с ПУЭ РК и СП РК 4.04-107-2013.

Протяженность линии освещения – 6,130 км. Количество светильников – 227шт.

Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических противопожарных норм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2021 года**;
окончание работ **декабрь 2023 года**;
при продолжительности строительства - **31 месяцев**
месяц: по норме или по проекту организации строительства,- **8,3 месяц**;
фактически, месяц: **31**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически примерно 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Заказчик: Управление социального благосостояния города Алматы руководитель Адилбаев С.Б

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект **«Строительство устройство набережной вдоль русла реки Есентай, мкр. «Кокмайса» Жетысуского района, города Алматы»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «KDC Construction» Директор Досмуратов К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), пропись руководителя, М.П.

KDC Construction
БИН/БСН 081240006429