Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и а/д города Косшы",Республика Казахстан, Акмолинская область , г. Косшы ,ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**	**220340011556**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК-Автодор НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Учетный квартал 019, строение 1177**	**990140000661**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос.закупках работ №30 от 15.05.2019 года	

Номер документа	Дата составления
34	**28.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Косшы Целиноградского района			услуга	1	83 729 000,00	83 729 000,00	8 970 964,29
				Итого	1	x	83 729 000,00	8 970 964,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 28.06.2024

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»
Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС"
Наименование стройки-Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Косшы, Целиноградского района,Акмолинской области.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2024 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма	
		номер	дата	Наименование	Код		
		30	15.05.2019			№	Дата

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	СМР по смете	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	НДС(по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	521 650 000,00	83 729 000,00							8 970 964,29	83 729 000,00
Аванс 30%										
Всего с вычетом аванса										

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы"

_____ Тойынбеков А.Т.

м.п.

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ Джамбаев Ф.Б.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "АБК-Автодор НС"

_____ Бирсейтов А.С.

м.п.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБК-Автодор НС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Косшы, Целиноградского района,Акмолинской области.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№30** от **15.05.2019**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Основные виды работ Дорожная одежда (Дополнительные и остаточные объемы)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,468		188773,53	3184,01	88346	1490	86856	725	96197
			НР - 108%; СП - 8%				--	1434,32	--	671		7126	
2	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2340		2907,64	258,53	6803878	604961	6117368	180788	7543435
			НР - 108%; СП - 8%				34,85	36,69	81549	85855		558769	
3	13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	2340		654,42	0,05	1531343	117	1516858	15514	1670596
			НР - 108%; СП - 8%				6,14	--	14368	--		123739	
4	14	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песка толщиной 12 (30) см (присыпные обочины). Устройство**	м2 основания или покрытия	2199		275,28	205,43	605341	451741	638	311180	989836
			НР - 108%; СП - 8%				69,56	61,47	152962	135173		73315	
5	15	ТПРАЙС-ЛИСТ цена с доставкой	Дренирующий грунт (дресва)	м3	878,7204		4107,14	--	3609028	--	3609028	--	3897749
			СП - 8%				--	--	--	--		288721	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12637936	1058309	11330748	508207	14197813
									248879	221699	--	1051670	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					12637936				
		Материалы		Тенге					7721720				

			Всего заработная плата	Тенге					470578			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3609028				
			Накладные расходы	Тенге				508207				
			Сметная прибыль	Тенге				1051670				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14197813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					470578			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14197813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					470578			
			РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуаров									
6	18	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	54,2706471	4073,85	2718,76	221090	147548	228	126221	375095
			НР - 93%, СП - 8%			1350,89	1149,93	73314	62407		27785	
7	19	Калькуляция	**Смесь щебеночно-песчаная С6**	м3	62,4112441	9239,00	--	576617	--	576617	--	622746
			СП - 8%			--	--	--	--		46129	
8	20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	1946	2619,75	45,53	5098034	88602	2700094	2533731	8242303
			НР - 108%, СП - 8%			1186,71	18,86	2309338	36702		610538	
9	21	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	31,136	53376,00	--	1661915	--	1661915	--	1794868
			СП - 8%			--	--	--	--		132953	
10	22	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из С6, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	5633,72	622,75	209,06	3508399	1177786	3154	2913253	6935391
			НР - 108%; СП - 8%			413,13	65,68	2327459	370023		513739	
11	23	Калькуляция	**Смесь щебеночно-песчаная С6**	м3	980,26728	9239,00	--	9056689	--	9056689	--	9781224
			СП - 8%			--	--	--	--		724535	
12	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,943604	188773,53	3184,01	744448	12556	731892	6109	810601
			НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	5656		60045	
13	25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	5633,72	2472,59	4,31	13929880	24281	12307313	1736087	16919245
			НР - 108%, СП - 8%			283,70	1,63	1598286	9183		1253277	
14	26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	5633,72	784,93	--	4422076	--	3907098	556161	5376485
			НР - 108%, СП - 8%			91,41	--	514978	--		398248	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39219148	1450773	30945000	7871562	50857958
								6823375	483971	--	3767249	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				39219148				
			Материалы	Тенге				19649778				
			Всего заработная плата	Тенге					7307346			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11295221				
			Накладные расходы	Тенге				7871562				

Сметная прибыль	Тенге				3767249				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50857959				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4566
Сметная заработная плата	Тенге					7307346			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50857959				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4566
Сметная заработная плата	Тенге					7307346			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								65055772
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7072254				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2509082			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					705670			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42275747		
- Накладные расходы	Тенге							8379769	
- Сметная прибыль	Тенге							4818919	
ИТОГО ПО АКТУ									65 055 772,00
Прочие затраты									
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								65 055 772,00
Временные здания и сооружения 1,04%	1,04%								676 580,03
Итого с временными	Тенге								65 732 352,03
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%	2,10%								1 380 379,39
Итого с зимними затратами	Тенге								67 112 731,42
Непредвиденные работы и затраты-2%	0,02								1 342 254,63
Всего с непредвиденными	Тенге								68 454 986,05
в том числе на 2022 год - 8 %	0,08								5 476 398,88
в том числе на 2023 год - 92 %	0,92								62 978 587,17
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 8 %, К=1	1								5 476 398,88
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 92 %, К=1,0450539	1,0450539								65 816 018,13
Итого в текущих ценах	Тенге								71 292 417,02
НДС (12 %)	Тенге								8 555 090,04
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге								79 847 507,06
Всего с учетом скидки 4,36%	0,04								3 485 035,60
Итого:	Тенге								76 362 471,46

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»

Тойынбеков А.Т.

м.п.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Казахстанский центр управления проектов" аттестат № KZ35VJE00063005

Джамбаев Ф.Б.

м.п.

Инженер-сметчик

Кравченко А.О.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"

Биржейтов А.С.

м.п.

Авторский надзор:

ТОО "Алматы Жоба"

Жанденеев К.Ж.

м.п.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБК-Автодор НС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Косшы, Целиноградского района,Акмолинской области.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№30** от **15.05.2019**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы (Дополнительные и остаточные объемы)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Замена непригодного грунта									
			Сопутствующие работы									
1	15	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 Демо-режим**	**Устройство основания из дренирующего грунта**	**м3 материала основания в плотном теле**	**269,5**	**1734,89**	**1512,13**	**467553**	**407519**	**528**	**172666**	**691437**
			НР - 108%; СП - 8%			**220,80**	**372,43**	**59506**	**100370**		**51218**	
2	16	**ТПРАЙС-ЛИСТ цена с доставкой Демо-режим**	**Дренирующий грунт (дресва)**	**м3**	**350,35**	**4107,14**	**--**	**1438936**	**--**	**1438936**	**--**	**1554050**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**115114**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1906489**	**407519**	**1439464**	**172666**	**2245487**
								59506	**100370**	**--**	**166332**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1906489**				
		Материалы		Тенге				**528**				
		Всего заработная плата		Тенге					**159876**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1438936**				
			Накладные расходы	Тенге				**172666**				
			Сметная прибыль	Тенге				**166332**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2245487**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата	Тенге				159876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2245487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата	Тенге				159876			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**2245487**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			59506				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				407519			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				100370			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1439464		
		- Накладные расходы	Тенге						172666	
		- Сметная прибыль	Тенге						166332	
		ИТОГО ПО АКТУ								2 245 487,00
		Прочие затраты								
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге							2 245 487,00
		Временные здания и сооружения 1,04%	1,04%							23 353,06
		Итого с временными	Тенге							2 268 840,06
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%	2,10%							47 645,64
		Итого с зимними затратами	Тенге							2 316 485,71
		Непредвиденные работы и затраты-2%	0,02							46 329,71
		Всего с непредвиденными	Тенге							2 362 815,42
		в том числе на 2022 год - 8 %	0,08							189 025,23
		в том числе на 2023 год - 92 %	0,92							2 173 790,19
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 8 %, К=1	1							189 025,23
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 92 %, К=1,0450539	1,0450539							2 271 727,91
		Итого в текущих ценах	Тенге							2 460 753,15
		НДС (12 %)	Тенге							295 290,38
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге							2 756 043,52
		Всего с учетом скидки 4,36%	0,04							120 290,67
		Итого:	Тенге							2 635 752,86

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»

Тойынбеков А.Т.

м.п.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Казахстанский центр управления проектов" аттестат № KZ35VJE00063005

Джамбаев Ф.Б.

м.п.

Инженер-сметчик

Кравченко А.О.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"

Бирсейтов А.С.

м.п.

Авторский надзор:

ТОО "Алматы Жоба"

Жандемеев К.Ж.

м.п.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБК-Автодор НС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Косшы, Целиноградского района,Акмолинской области.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№30** от **15.05.2019**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Основные виды работ Примыкания съезды (Дополнительные и остаточные объемы)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Съезд к домам										
1	14	1101-0102-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	2027,756		130,71	121,27	265048	245906	1156	48159	338270
			НР - 72%; СП - 8%				8,87	24,11	17986	48889		25063	
2	15	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	11152,658		55,00	--	613396	--		--	662468
			СП - 8%				--	--	--	--		49072	
3	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство основания из дренирующего грунта**	м3 материала основания в плотном теле	363,604248		1734,89	1512,13	630813	549817	712	232958	932874
			НР - 108%, СП - 8%				220,80	372,43	80284	135417		69103	
4	17	ТПРАЙС-ЛИСТ цена с доставкой	**Дренирующий грунт (дресва)**	м3	472,685523		4107,14	--	1941386	--	1941386	--	2096696
			СП - 8%				--	--	--	--		155310	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3450643	795723	1943254	281117	4030308
									98270	184306	--	298548	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3450643				
		Материалы		Тенге					1869				
		Всего заработная плата		Тенге						282576			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1941386				
		Транспортные расходы		Тенге					613396				

	Накладные расходы	Тенге				281117				
	Сметная прибыль	Тенге				298548				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4030308				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
	Сметная заработная плата	Тенге					282576			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4030308				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
	Сметная заработная плата	Тенге					282576			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4030308**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98270				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					795723			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					184306			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1943255		
	- Перевозка грузов	Тенге				613396				
	- Накладные расходы	Тенге							281117	
	- Сметная прибыль	Тенге							298548	
	ИТОГО ПО АКТУ									4 030 308,00
	Прочие затраты									
	ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								4 030 308,00
	Временные здания и сооружения 1,04%	1,04%								41 915,20
	Итого с временными	Тенге								4 072 223,10
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%	2,10%								85 516,69
	Итого с зимними затратами	Тенге								4 157 739,79
	Непредвиденные работы и затраты-2%	0,02								83 154,70
	Всего с непредвиденными	Тенге								4 240 894,48
	в том числе на 2022 год - 8 %	0,08								339 271,56
	в том числе на 2023 год - 92 %	0,92								3 901 622,93
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 8 %, К=1	1								339 271,56
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 92 %, К=1,0450539	1,0450539								4 077 406,25
	Итого в текущих ценах	Тенге								4 416 677,81
	НДС (12 %)	Тенге								530 001,34
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге								4 946 679,15
	Всего с учетом скидки 4,36%	0,04								215 903,47
	Итого:	Тенге								4 730 775,68

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»

Тойыпбеков А.Т.

м.п.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Казахстанский центр управления проектов" аттестат № KZ35VJE00063005

Джамбаев Ф.Б.

м.п.

Инженер-сметчик

Кравченко А.О.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"

Бирсейтов А.С.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба"
Жанденеев К.Ж.

м.п.