ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт дороги улицы Жубанова, (2-очередь) в городе Алматы

А К Т

приемки выполненных работ за август 2021 года

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Устройство покрытия										
		Разборка а/бетонного покрытия										
1	Е0127-101-1-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	Фрезерование асфальтобетонного покрытия мальми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	15128	233,25	226,14	3528556	3421057	332960	0,04	607
		м2		6,95	9,6	105079	145267	133	0,04	585

02, РДС РК 8.02-03-20 2									
2	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1815,36 т	202,86 -	202,86 40,57	368264 -	368264 73653	73653 100	- 0,85	- 1547
		Устройство а/бетонного покрытия								
3	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	260 м2	112,56 4,09	14,55 4,18	29266 1064	3782 1087	2861 133	0,03 0,02	7 4
4	Е0127-21-2 К-3 к объему т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 3 см)	780 м2	7,83 -	- -	6105 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	260 м2	98,12 6,34	13,62 3,58	25510 1647	3541 931	3430 133	0,04 0,01	11 3
6	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К-5 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 5 см)	1300 м2	7,82 -	- -	10161 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С-5 при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	230 м2	342,64 5,75	32 10,89	78808 1323	7360 2506	5091 133	0,04 0,04	9 9
8	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,161 м2	6820,39 1441,24	5379,15 1754,33	1098 232	866 282	684 133	8,2 7,8	1 1

			т						
9	Е0127-102-1- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	Устройство верхнего слоя основания из горячих крупнозернистых высокопористых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	230	402,25 7,49	15,28 1,52	92518 1722	3514 349	2754 133	0,04 0,01	10 1
10	Е0127-102-3- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /добавить 8 см до Т=12 см/ м2	230	719,9 0,37	9,99 0,65	165577 85	2299 149	310 133	- -	- 1
11	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,069	6820,39 1441,24	5379,15 1754,33	471 99	371 121	293 133	8,2 7,8	1 1
			т							
12	Е0127-102-1- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6	230	393,58 7,49	15,28 1,52	90524 1722	3514 349	2754 133	0,04 0,01	10 1

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м , толщина слоя 4 см							
13	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=10	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /добавить 5 см/	230	441,48	6,25	101540	1437	194	-	-
		м2		0,23	0,4	53	93	133	-	-
14	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	10,5	6820,39	5379,15	71614	56481	44626	8,2	86
		т		1441,24	1754,33	15133	18420	133	7,8	82
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	10,5	40148,53	390,53	421560	4101	2263	0,67	7
		т		-	162,08	-	1702	133	0,67	7
16	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, толщ.4 см	720	4167,98	193,11	3000946	139042	99134	0,22	158
		т		39,85	63,68	28690	45846	133	0,22	158
17	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	4,5	6820,39	5379,15	30692	24206	19125	8,2	37
				1441,24	1754,33	6486	7894	133	7,8	35

		т							
18	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	4,5	40148,53	390,53	180668	1757	970	0,67	3
				-	162,08	-	729	133	0,67	3
19	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	15000	584,13	17,65	8761968	264813	252368	0,04	580
				6,83	5,82	102465	87285	133	0,02	305
		м2								
20	Е0127-54-1К-2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 5 см)	15000	139,44	-	2091525	-	459	-	3
				0,02	-	345	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		19057370	4306405			1530
				Тенге		266145	386664			2742
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19057370	-	-		-
		Материалы -		Тенге		660539	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	652809	-		-
		Местные материалы -		Тенге		13824282	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		843930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		422
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	126590	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1194078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		21095379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4694
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	779398	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		21095379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4694
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	779398	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство бордюров

Демонтаж гранитных бордюров

21	Е0127-34-4	-Демонтаж гранитных бортовых	415	147,49	6,1	61207	2532	78930	0,92	382

	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2 СН РК8.0.2-05 -2002 К=0,8	камней м		141,39	1,62	58675	671	133	0,01	2
22	С01031-А15-1	--Погрузка камня природного и разобранного основания при автомобильных перевозках т	63,744	48,95 35,66	- -	3120 2273	- -	2273 100	0,75 -	48 -
23	Е010333-А30-1 К=0,9 1	-Перевозка разобранных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза т	63,744	176,4 -	176,4 35,28	11244 -	11244 2249	2249 100	- 0,74	- 47
		Монтаж гранитных бордюров								
24	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную м3	71,715	251,77 251,77	- -	18056 18056	- -	20403 113	1,77 -	127 -
25	Е0101-174-1-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 м3	71,715	99,51 99,51	- -	7136 7136	- -	8064 113	0,62 -	45 -
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК									

	8.02-03-20 2								
26	E010333-A30-1 К=0,9	Перевозка грунта, на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	125,50125	176,4 - 35,28	176,4 - 35,28	22138 - 4428	22138 - 4428	4428 - 100	- - 0,74	- - 93
27	E0101-20-1	т -Работа на отвале 1 группы грунтов	71,715	3,53 0,45	3,06 1,07	253 32	219 77	106 97	- -	- -
28	E0130-3-2	м3 -Устройство подушек из ГПС под фундаменты (для гранитных и бетонных бордюров)	23,905	1034,69 302,74	38,95 14,34	24734 7237	931 343	8262 109	2,23 0,07	53 2
29	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м3 -Установка бортовых природных камней 1ГП новых	83	5274,69 176,73	7,63 2,02	437799 14669	633 168	19732 133	1,15 0,01	95 1
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		585688	37698		750
	----		---	---		---
	Тенге		108078	7935		145
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		585688	-	-	-
Материалы -	Тенге		1552	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	116013	-	-
Местные материалы -	Тенге		437513	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		3120	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		144447	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	72

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21667	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43808	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	773943	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	967
Сметная заработная плата -	Тенге	-	137680	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	773943	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	967
Сметная заработная плата -	Тенге	-	137680	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	19643059	4344103		2280
	----	---	---		---
	Тенге	374223	394598		2887
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19643059	-	-	-
Материалы -	Тенге	662091	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	768821	-	-
Местные материалы -	Тенге	14261795	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	3120	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	988377	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	494
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	148257	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1237886	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21869321	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5661
Сметная заработная плата -	Тенге	-	917078	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	21869321	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5661
Сметная заработная плата -	Тенге	-	917078	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:			21869321
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	262432
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	39365
Итого:			22131753
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	298779
Выслуга лет		1%	221318
Доп.отпуска		0,4%	88527

Итого:	22740376
Итого по сметному расчету в текущих ценах	**62235861**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1244717
Итого:	63480578

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: